

<b>관리번호</b>	<b>백석-양주역 간 도로 조기 완공</b>
100	

1. 분야	지역균형안전	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

### 공약목표

백석읍에서 양주역을 연결하는 도로 확장으로 서부지역 연계성 강화

#### ◆ (공약이행방안)

#### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
백석-양주역 간 도로 조기 완공	임기 내 공사 착공	-		
<b>전체 달성률(%)</b>				

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2025.
- 사업위치 : 백석읍 방성리 ~ 남방동(양주역)
- 사업규모 : 도로확포장 및 신설 L=3.74m, B=24m(4차로)
- 총사업비 : 60,000백만원(설계비 1,200, 보상비 28,200, 공사비 30,600)

#### □ 추진실적

- 기본 및 실시설계용역 (2020. 01.~2021. 12.)
- 주민설명회 (2021. 06.)
- 도로구역 결정 입안 (2021. 11.)
- 경기도 건설 기술심의위원회 심의 완료 (2022. 5.)
- 중앙토지수용위원회 사업인정(의제)사업 협의 완료 (2022. 5.)
- 개발제한구역 관리계획 미반영 시설 협의 (2022. 6.)

연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
시 비	60,000	1,200	5,000	15,000	15,000	15,000	8,800	0

향후계획

- 2023. : 보상공고 및 보상 협의
- 2024. : 보상 협의 추진
- 2025. : 공사 착공

추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
백석-양주역 간 도로 조기 완공																				

문제점 및 대책

- (문제점)
  - 대규모 사업비가 투입되는 사업으로 적기 예산 확보 필요
- (대 책)
  - 공사비에 대하여 국·도비 최대한 확보 추진

기대효과

- 지역 간 연계 도로 구축으로 균형적인 도시발전 도모

<b>공약사업 정책실명제</b>	추진부서	도로과	과 장	김민섭	☎ 8082-6700
			팀 장	심재영	☎ 8082-6710
			주 무 관	김민성	☎ 8082-6711