

관리번호	수도권 제2순환 고속도로 개통
62	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행완료

공약사항(목표)

◆ 수도권 제2순환 고속도로 개통

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
고속도로 추진	임기 내 공정률 70% 달성	보상 96% 공사 56%	76%	여
전체 달성률(%)			76%	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. ~ 2023. 12.
- 사업위치 : 파주-양주 (파주시 파주읍 부곡리 ~ 양주시 회암동)
- 사업규모 : L=24.75km B=23.4m(4차로), 나들목 3개소(법원, 광적, 덕정)
- 양주시 구간 : L=16.96km, 나들목 2개소(광적, 덕정), 졸음쉼터 1개소
- 사 업 비 : 13,282억원(양주시 구간 8,942억원)
- 사업시행자 : 국토교통부(한국도로공사)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기 전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기 후 (향후투자)
국 비	1,328,260	187,970	118,158	200,974	162,835	155,500	180,104	322,719

□ **그동안 추진실적**

- 공사 착공('17. 3.)
- 보상률 96%, 공정률 56.8%('21. 12.)

□ **추진계획**

- 준공 및 개통('23. 12.)

□ **추진일정(분기별)**

계약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공사착공																						
준공개통																						

□ **기대효과**

- 양주시 지역간 균형발전 및 물류 교통망 확보로 지역 활성화 기여

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 수도권 제2순환고속도로 개통을 위한 공구별 보상 및 공사 진행 원활함

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이용배	☎ 5935
			주 무 관		전민성	☎ 5936