

감동양주

신 성장·새 지평

---

# 민선7기 공약사업 자체평가서

---

2021. 3.

  
Yangju  
양주시



# 민선7기 공약사업 목록

목표	연번	공약사업	소관부서	비고
더불어 잘사는 북지 도시	1	스마트 시티 복합센터 구축	전략사업추진단	6p
	2	양주체육복지센터 완공	체육청소년과	8p
	3	양주 종합운동장 건립		10p
	4	권역별 스포츠센터 건립		12p
	5	청소년 수련시설(문화의 집) 건립		14p
	6	청소년 상담복지센터 이전 확대		17p
	7	건강생활지원센터 확대		건강증진과
	8	치매안심센터 구축	21p	
	9	육아종합지원센터 건립	여성보육과	23p
	10	여성자립을 위한 여성자립지원센터 설치		25p
	11	경기북부 유아체험교육원 건립		27p
	12	어린이 문화센터 건립		30p
	13	권역별 노인복지관 건립	사회복지과	33p
	14	양주 어울림센터 건립		36p
	15	양주 장애인 종합복지관 건립	복지지원과	38p
	16	경기북부 장애인복지 종합지원센터 건립		40p
	17	택시 통합 콜센터 및 택시기사 복지시설 마련	대중교통과	42p
	18	공원 및 도시 숲 조성 확대	공원사업과	45p
	19	회암사지 유아숲체험원 조성사업	산림휴양과	48p
	20	출산장려금 확대 및 출산 축하용품 지급	여성보육과	50p
	21	다자녀혜택 제공 및 임신·출산 등 정보제공 확대	기획예산과	52p
	22	산후조리비용 지원	건강증진과	54p

목표	연번	공약사업	소관부서	비고
시민이 우선인 안 전 도 시	23	빅데이터 분석을 통한 과학적 행정 구현	정보통신과	56p
	24	스마트 CCTV 통합 플랫폼 구축		58p
	25	사물인터넷(IOT) 기술 사회기반시설 접목		60p
	26	경기도 학생종합안전체험관 건립	안전건설과	62p
	27	미세먼지 관리대책 수립 및 시행	환경관리과	64p
	28	노면청소차 증차	도로과	68p
	29	지역 에너지 기본계획 수립	기업경제과	70p
	30	유휴부지를 활용한 친환경 에너지 생산		73p
	31	신재생 에너지 지원사업		75p
희망찬 내일의 교 육 도 시	32	우수교원 확충 및 혁신학교 지정 확대	평생교육진흥원	77p
	33	과밀학급 해소		80p
	34	중·고교 무상교복 지원 확대		82p
	35	방과후 학교 및 온종일 돌봄 체계 구축 (마을단위돌봄공동체모델 개발 운영)		85p
	36	양주시 마을교육협의회 운영		87p
	37	시민중심평생학습문화조성		89p
	38	양주 중앙도서관 (조기)완공		91p
새로운 성장의 경 제 도 시	39	제조융복합 혁신지원센터 조성 (경기북부 비즈니스센터 건립)	기업경제과	93p
	40	은남일반산업단지 조성	도시발전과	96p
	41	드론복합센터 조성		99p
	42	양주 역세권 개발사업		102p
	43	경기양주테크노밸리 조성	104p	
	44	지역공동체주도 도시재생뉴딜 로드맵 구축	도시재생과	106p
	45	도시재생 지원센터 설치 추진		108p
	46	신도시 개발 추진	도시발전과	110p



목표	연번	공약사업	소관부서	비고
모두가 누리는 문 화 도 시	47	장흥일영 도시개발 추진		112p
	48	점심시간대 상가권역 주차단속 완화 계속 시행	차량관리과	114p
	49	지역화폐 발행으로 지역 경제 활성화	기업경제과	115p
	50	청년 상인 육성	일자리정책과	118p
	51	사회적경제기업 육성을 통한 일자리 창출		120p
	52	지역사회 일자리 확대 추진		123p
	53	양주 청년센터 조성으로 청년 창업 지원		126p
	54	양주청년미래로일자리사업		129p
	55	청년혁신창업지원 디지털팩토리 운영	기업경제과	131p
	56	경원축 복원을 통한 경기북부벨트 활성화	광역교통시설과	133p
	57	원-코리아(one-korea) 부서 신설	자치행정과	136p
	58	지방자치분권 실행(평화통일특별도로 자립)		138p
	59	전철 7호선 도봉산~옥정 광역철도 건설	광역교통시설과	141p
	60	국지도 39호선 조기 개통		145p
	61	GTX-C 양주(덕정) 연장		147p
	62	수도권제2순환고속도로 개통		149p
	63	교외선 운행 재개		151p
	64	서울~양주 간 고속도로 추진		154p
	65	양주 방방곡곡 도로망 확충		156p
	66	채석 끝난 도락산 석산 인근 지역 환경 개선	기획예산과 (허가과)	159p
	67	익스트림 스포츠 시설 구축	체육청소년과	161p
	68	암벽 등반장 설치		163p
	69	VR테마파크 조성	문화관광과	165p
	70	기산저수지 관광개발사업 추진		167p
	71	양주 대표축제 발굴 및 추진		169p
72	야간관광 사업 확대(미디어파사드 등 조명이용)	172p		
73	다양한 야영·숙박·먹거리 등 인프라 구축	174p		

목표	연번	공약사업	소관부서	비고
	74	불곡산~도락산~감악산 연계 관광벨트 구축	산림휴양과	176p
	75	경기북부 본가 양주의 유구한 역사 재정립 추진	문화관광과	179p
	76	각종 유물·유적 발굴 확보와 홍보		181p
	77	양주 관아 일대 관광 자원화 및 상권 활성화		184p
	78	유·무형 문화재 보존과 전승 지원		187p
	79	양주시립 민복진 미술관 건립사업		190p
	80	아트도시 조성		192p
	81	음악창작소 건립		194p
	82	양주아트센터 건립		전략사업추진단
	83	회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진	문화관광과	199p
시민이 주인인 감동 도시	84	종합병원급 의료시설 유치	전략사업추진단	202p
	85	공공-민간 보건의료 네트워크 강화	건강증진과	204p
	86	보건의료 서비스 확대 (의료취약지역 중심)	감염병관리과 건강증진과	206p
	87	워킹 365 건강하게 걷는도시 추진	건강증진과	208p
	88	치매 부양가족 지원프로그램 확대 운영		210p
	89	노인돌봄사업확대	사회복지과	212p
	90	보훈명예수당인상		214p
	91	경로당 운영비 증액 지원		216p
	92	농업인회관 및 농산물 가공센터 건립	농업정책과 농촌관광과	218p
	93	관내 학교 등 공공급식 안전한 지역농산물 우선 공급	농업정책과	222p
	94	우호협약 지자체 농축산물 판로 개척		224p
	95	농축산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원으로 농가소득 증대		226p
	96	스마트팜 지원으로 농축산업 경쟁력 향상		228p

목표	연번	공약사업	소관부서	비고
	97	여성농업인 지원을 위한 전담인력 배치		230p
	98	축사적법화 적극 지원	축산과	232p
	99	A1, 구제역 등 가축방역시설 지원 확대		234p
	100	소상공인 맞춤형 지원	기업경제과	236p
	101	사회복지시설 종사자 처우 개선	사회복지과	238p
	102	복지이·통장제 도입을 통한 복지사각지대 위기가정 발굴 및 지원		241p
	103	지역사회보장협의체 사무국 신설 읍면동 지역 사회보장협의체 위상 강화		243p
	104	반려동물 공원 조성	축산과	245p
	105	유관기관 유치 및 설립	전략사업추진단	247p
	106	저류지 이용 공영주차장 건립	대중교통과	249p
	107	화물자동차 공영주차장 추진		251p

<b>관리번호</b>	<b>스마트시티 복합센터 구축</b>
1	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	전략사업추진단 (정보통신과, 체육청소년과, 평생교육진흥원)
5. 계속사업 여부	계속사업	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	무	8. 사전절차 이행	완료

### 공약사항(목표)

◆ 스마트시티 복합센터 건립으로 안전한 신도시 조성  
문화·체육 시설 확충으로 살기좋은 시민생활환경 구축

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
복합센터 구축	2019년 사업준공	공사추진	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 5. ~ 2019. 8.
- 사업위치 : 옥정동 1035-1번지(옥정중앙공원 내)
- 사업규모
  - 대지면적 : 22,510㎡ (공원면적 : 162,293.4㎡)
  - 건축면적 : 4,257.11㎡ (연면적 : 11,121.80㎡)
  - \* 동수 및 층수 : 2개동 / 지하2층~지상3층
  - 주 용 도 : 방송통신시설(통합관제센터), 교육연구시설(중앙도서관),  
운동시설(체육시설)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	27,500	-	26,000	1,500	-	-	-	-
도 비	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-
시 비	26,000	-	26,000	-	-	-	-	-

## □ 그동안 추진 실적

- 2015. 6. ~ 9. : 현상설계공모 및 심사완료
- 2016. 7. : 경기도 건설기술심의
- 2017. 4. : 공사착공
- 2018. 10. 12. : 주민설명회 개최(주민건의사항 접수)
- 2018. 11. 15. : 외부디자인 변경추진(주민건의사항 반영)
- 2018. 12. 17. ~ 3. 3. : 동절기 공사중지
- 2019. 3. : 공사 재착수
- 2019. 8. : 공사 준공
- 2019. 10. : 개관 완료

## □ 기대효과

- 문화 및 여가생활 영위로 시민 생활이 행복한 도시조성

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 스마트시티 복합센터(통합관제센터, 도서관, 스포츠센터) 개관으로 시민들의 건강과 여가생활 증진 및 안전한 도시 양주 구축

공약사항 정책실명제	추진부서	전략사업 추진단	과 장	권광중	☎ 5910
			팀 장	김현석	☎ 5925
			주 무 관	황선미	☎ 5926

<b>관리번호</b>	<b>양주체육복지센터 완공</b>
2	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과(전략사업추진단)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 재정투융자심사 공유재산관리계획

### 공약사항(목표)

- ◆ 체육시설과 복지시설을 복합으로 조성하여 시민들에게 여가활동 공간 및 복지 서비스 제공

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
양주체육복지센터 공정률	2018년 운영	2018.12.준공	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2013. 1. ~ 2018. 12.
- 사업위치 : 덕정동 206번지 일원
- 사업규모 : 지하2층 / 지상7층 (연면적 11,018.17㎡)
- 사 업 비 : 29,623백만원(국비 5,110/ 도비 1,438/ 시비 23,075)
- 주요시설 :
  - 체육시설 : 수영장, 체력단련장, 다목적체육관
  - 복지시설 : 노인복지관, 육아종합지원센터, 치매안심센터, 건강생활지원센터, 청소년 스터디카페

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	29,623	27,025	2,598	-	-	-	-	-
국 비	5,110	5,110	-	-	-	-	-	-
도 비	1,438	1,438	-	-	-	-	-	-
시 비	23,075	20,477	2,598	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 건립계획 수립('10. 9.)
- 설계용역 추진('14. 10. ~ '16. 2.)
- 건축공사 추진('16. 5. ~ '18. 12.)
- 개관 및 운영 준비('19. 1. ~ '19. 4.)
- 개관 및 운영('19. 5.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공정률																				
개관 준비 및 운영																				

□ 기대효과

- 체육시설 확충으로 시민 체력증진 및 생활체육 활성화
- 복지인프라 구축을 통한 다양한 복지수요 대응 및 시민 삶의 질 향상

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 목표 기간내 공사 완료로 시민들에게 생활체육 여건 제공 및 다양한 복지수요 등 시민 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대

공약사항 정책실명제	추진부서	체육청소년과	과장	백승호	☎ 5610
			팀장	최성조	☎ 5635
			주무관	김민성	☎ 5636

<b>관리번호</b>	<b>양주 종합운동장 건립</b>
3	

1. 분야	<b>복지</b>	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 재정투융자심사 공유재산관리계획

### 공약사항(목표)

◆ 종합운동장 건립을 통하여 체육시설 인프라 확충 및 시민의 위상 제고

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
종합운동장 건립	기본계획 완료	기본계획 수립 中	90%	여
전체 달성률(%)			90%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2030. 12.
- 사업위치 : 미정(용역 수행 중)
- 사업규모 : 전문체육시설 15만이상 중도시형 규모의 자연친화적 시설
- 사업내용 : 종합운동장 15,000석, 실내체육관 1,420석, 기타 편의시설
- 사 업 비 : 132,000백만원(보상비 52,000 / 공사비 80,000)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	132,000	-	-	-	170	180	18,600	113,050
국 비	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000
시 비	108,000	-	-	-	170	180	18,600	89,050





<b>관리번호</b>	<b>권역별 스포츠센터 건립</b>
4	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과(전략사업추진단)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 재정투융자심사 공유재산관리계획

### 공약사항(목표)

- ◆ 권역별 체육시설의 균형배치 및 서부권 지역주민들의 숙원사업으로 주민들의 여가생활 질적 향상 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
서부권스포츠 센터 건립	2019년 준공	2019. 6. 준공	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 6.
- 사업위치 : 광적면 광석리 177-1번지 일원
- 사업규모 : 지하1층/지상1층(연면적 2,928.78㎡)
- 사 업 비 : 11,081백만원(국비 2,820, 시비 8,261 )
- 주요시설 : 수영장(25m × 6레인), 체력단련장, 부대시설 등

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	11,081	4,200	3,300	3,581	-	-	-	-
국 비	2,820	-	1,313	1,507	-	-	-	-
시 비	8,261	4,200	1,987	2,074	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 실시설계용역 추진('16. 9. ~ '17. 10.)
- 건축공사 추진('18. 1. ~ '19. 6.)
- 개관 및 운영 준비('19. 7. ~ '19. 9.)
- 개관('19.10.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사 추진																				
개관 및 운영																				

□ 기대효과

- 체육시설 확충으로 시민 체력증진 및 생활체육 활성화
- 복지인프라 구축을 통한 다양한 복지수요 대응 및 시민 삶의 질 향상

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평 : 목표 기간내 공사를 완료하고 운영중으로 시민들에게 생활체육 여건 제공 등 시민 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대

공약사항 정책실명제	추진부서	체육청소년과	과장	백승호	☎ 5610
			팀장	최성조	☎ 5635
			주무관	김민성	☎ 5636

<b>관리번호</b>	<b>청소년 수련시설(문화의 집) 건립</b>
5	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	<b>불필요</b>
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 반영

### 공약사항(목표)

◆ 청소년 활동 공간 확충을 통한 청소년 건전육성 기반 조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
청소년 수련시설 건립	청소년 문화의 집 건립	2020년 타당성 용역 완료	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

### □ 사업개요

- 시 설 명 : 청소년수련시설(문화의집) 건립
- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 위 치 : 양주시 덕정2지구 행복주택 내 지역편의시설(고암동 583-1)
- 면 적 : 건축연면적 1,033㎡(지상 2층 ~ 4층)
- 주요시설 : 특성화활동장, 플레이존, 동아리실, 문화교실 등
- 사 업 비 : 1,000백만원(내부인테리어 및 자산취득비)

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-

□ **그동안 추진실적**

- 양주시 청소년시설 확충 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료(2020. 9.)
- 덕정 행복주택 주민편의시설 청소년문화의집 활용계획 의회 보고(2020. 9.)
- 회천청소년문화의집 설치 및 운영 계획 수립(2020. 10.)
- 한국토지주택공사 무상임대협약 체결(2020. 11.)

□ **추진계획**

- 회천청소년문화의집 설계 용역(2021. 3. ~ 4.)
- 내부인테리어 공사 착수 및 준공(2021. 5. ~ 8.)
- 회천청소년문화의집 개관 및 운영(2021. 9.)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
청소년시설 확충 연구용역																							
기본계획수립																							
내부인테리어공사																							
개관 및 운영																							

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문제점)
  - 2021년 1회 추경 시 인테리어공사비 및 자산취득비 편성 필요

□ **기대효과**

- 다양한 청소년 수련활동을 통해 건강하고 창의적인 미래 주역 육성
- 청소년 프로그램 활성화 및 삶의 질 향상

## 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 접근성과 활용도가 높은 청소년문화의집 확충을 통해 청소년 활동 공간을 확보하여 청소년 건전 육성 기반 조성

공약사항 정책실명제			과 장	백 승 호	☎ 5610
	추진부서	체육청소년과	팀 장	이 우 영	☎ 5640
			주 무 관	박 선 미	☎ 5642

<b>관리번호</b>	<b>청소년상담복지센터 이전 확대</b>
6	

1. 분 야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약 수정필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 청소년 활동 공간 확충을 통한 청소년 건전육성 기반 조성

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
상담복지센터 이전	2018년 이전완료	이전 및 개관 완료	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2018. 5. ~ 10.
- 위 치 : 옥정지구 A-3BL 행복주택 내 주민편의시설 2층
- 면 적 : 502.05㎡로 확대 이전(실사용면적 285.79㎡→396.6㎡)
- 내 용 : 상담시설 이용자 증가 및 사업 확대에 따른 시설 이전을 통한 기능 확대

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기후
시 비	169	-	169	-	-	-	-	-

□ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	이전 및 개관 완료	2018. 10. 25 이전 완료 2018. 11. 9 개소식 개최	100%

□ 기대효과

- 청소년상담복지센터 이전 확대를 통한 청소년상담복지 기능 및 환경 개선

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 고읍센터의 기능 유지 및 옥정센터 확대 이전을 통해 폭넓은 청소년 상담 가능

공약사항 정책실명제	추진부서	체육청소년과	과 장	백승호	☎ 5610
			팀 장	이우영	☎ 5640
			주 무 관	박선미	☎ 5642



<b>관리번호</b>	<b>건강생활지원센터 확대</b>
7	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	건강증진과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 권역별 건강생활지원센터 설치로 지역사회 거버넌스 구축 및 지역 주민의 건강관리 능력 향상으로 삶의 질 향상

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
동부 건강생활지원센터 신설·운영	2018년	○설치예산 확보: 1,376백만원 ○2018.12. 양주체육복지센터 內 준공 (내부 인테리어 완료 개소: 2019.5)	100%	여
서부 건강생활지원센터 신설·운영	2019년	○설치예산 확보: 1,534백만원 ○2019.10. 안테아공사착공 ○2019.12. 안테아공사 준공 및 개소	100%	여
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

구 분	사업기간	사업위치	사업규모	사업비(백만원)
동부 건강생활지원센터	2018. 2. ~ 2019. 5.	양주체육복지센터 5층	825㎡	1,376
서부 건강생활지원센터	2018. 4. ~ 2019. 12.	문화예술회관 2층	908㎡	1,534

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	2,910	-	808	1,246	856	-	-	-
국 비	204	-	-	204	-	-	-	-
도 비	51	-	-	51	-	-	-	-
시 비	441	-	-	441	-	-	-	-
기 타	2,214	-	808	550	856	-	-	-

## □ 그동안 추진실적

- 동부 건강생활지원센터 양주체육복지센터 內 준공('18.12.)  
(내부 인테리어 완료 개소 2019.5.)
- 서부 건강생활지원센터 문예회관 2층 內 준공 및 개소('19.12.)

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황		2018				2019				2020				2021				2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
동부권	설치예산 확보																				
	인테리어 공사 실시설계 용역																				
	인테리어 공사																				
	준공 및 운영																				
서부권	설치예산 확보																				
	인테리어 공사 실시설계 용역																				
	인테리어 공사																				
	준공 및 운영																				

## □ 기대효과

- 시민 스스로 건강문제를 해결해 나갈 수 있는 건강역량 강화
- 권역별 건강생활지원센터 설치로 보건의료 취약지역주민의 건강  
형평성 제고 및 삶의 질 향상
- 은남통합보건지소에 북부권 재활물리치료센터를 설치('21.9월 준공 예정)  
하여 재활치료가 필요한 시민에게 체계적인 의료서비스 제공 예정

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 동부 건강생활지원센터는 2018년 12. 양주체육복지센터 內 준공 후 인테리어 공사를 통해 19년 5월 정상 개소하였음
  - 도심권 내 체육복지센터 등 유관단체와 함께 운영되어 시민 이용률이 높고 시스템과 프로그램에 높은 호응도를 보임.

공약사항 정책실명제	추진부서	건강증진과	과장	김정은	☎ 7150
			팀장	윤순덕	☎ 7151
			주무관	이은아	☎ 7152

<b>관리번호</b>	<b>치매안심센터 구축</b>
8	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	건강증진과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 전국 유일무이, 최고의 시설과 인력으로 차별화된 치매안심센터를 설치하여 최상의 치매 통합관리서비스 제공

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
동부 치매안심센터 설치·운영	2018년	- 설치예산 확보: 627백만원 - 2018.12. 양주체육복지센터 內 준공 (내부 인테리어 완료 개소: 2019.5.)	100%	완료
서부 치매안심센터 설치·운영	2019년	- 설치예산 확보: 10억 - 2019.10. 인테리어공사 착공 - 2019.12. 인테리어공사 준공 및 개소	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

구 분	사업기간	사업위치	사업규모	사업비(백만원)
동부 치매안심센터	2017. 2. ~ 2019. 5.	양주체육복지센터 5층	605.57m <sup>2</sup>	627
서부 치매안심센터	2018. 4. ~ 2019. 12.	문화예술회관 1층	1,096m <sup>2</sup>	1,000

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	1,627	-	570	1,057	-	-	-	-
국 비	501	-	456	45	-	-	-	-
도 비	63	-	57	6	-	-	-	-
시 비	63	-	57	6	-	-	-	-
기 타	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-

## □ 그동안 추진실적

- 동부 치매안심센터 양주체육복지센터 內 준공('18.12.)  
(내부 인테리어 완료 개소 2019.5.)
- 서부 치매안심센터 인테리어공사 준공 및 개소('19.12.)

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황		2018				2019				2020				2021				2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
동부권	인테리어 공사 실시설계 용역																				
	인테리어 공사 준공 및 운영																				
서부권	설치예산 확보																				
	인테리어 공사 실시설계 용역																				
	인테리어 공사 준공 및 운영																				

## □ 기대효과

- 편안하고 안전한 치매 진단, 치료, 돌봄까지 원스톱 서비스를 제공하여  
환자 및 가족 부담 경감으로 치매환자와 가족, 양주시민의 삶의 질 향상

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 동부 치매안심센터는 2018년 12. 양주체육복지센터 內 준공 후 인테리어 공사를  
통해 19년 5월 정상개소하여 어르신들의 치매진단과 예방사업은 물론 치매 어르  
신에 대한 관리와 그 가족까지 아우르는 종합적인 치매사업을 추진하고 있음
  - 서부 치매안심센터는 2019년 12월 개소운영중

공약사항 정책실명제	추진부서	건강증진과	과장	김정은	☎ 7150
			팀장	윤순덕	☎ 7151
			주무관	이은아	☎ 7152

<b>관리번호</b>	<b>육아종합지원센터건립</b>
9	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	여성보육과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 육아지원을 위한 거점기관 건립으로 보육컨설팅, 보육교직원 교육, 부모교육 및 상담 종합적인 One-stop 육아원서비스 제공

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
센터개소	센터개소	센터개소	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

- 사업위치 : 양주시 덕정동 206번지(양주체육복지센터 내 3층)
- 사업규모 : 대지면적 3,001.9㎡, 연면적1,440.65㎡
- 사 업 비 : 3,700백만원
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2018. 12.
- 사업내용 : 사무실, 놀이치료실, 교육실, 장난감대여실, 맘스카페, 일시보육실, 놀이체험실, 어린이집연합회사무실

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기후
시 비	3,700	3,700	-	-	-	-	-	

□ 그동안 추진실적

- 양주체육복지센터 공사 착공 ('15. 5.)
- 양주체육복지센터 공사 준공 ('18. 12.)
- 건물 3층 육아종합지원센터 내부공사 실시 ('19. 1. ~ 19. 5.)
- 육아종합지원센터 개소 및 운영 ('19. 5. 15.~)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				20 21				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
건물 완공																				
내부인테리어 공사																				
센터 개소 및 운영																				

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 2018. 12월 완공된 양주체육복지센터 내 3층에 양주육아종합지원센터 내부 인테리어 공사 완료 후 정식개소 운영 (2019.5.15.)

공약사항 정책실명제	추진부서	여성보육과	과	장	김은미	☎ 5800
			팀	장	최재원	☎ 5830
			주 무 관		서미현	☎ 5832

<b>관리번호</b>	<b>여성자립을 위한 여성자립지원센터 설치</b>
10	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	여성보육과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

**공약사항(목표)**

◆ 임신, 출산 및 보육, 입학 등 육아지원 및 경제적 능력개발 기회 제공을 통한 여성의 일과 경제적 자립을 도모

공약 확인지표 및 이행실적				
확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
센터 개소	센터개소	센터개소	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 양주시 고암길 226(고암동 580-6)
- 사업규모 : 대지면적 967㎡, 연면적 2,216㎡
- 사 업 비 : 1,334백만원
- 사업내용
  - 맞벌이 가정지원 : 부모교육, 가족문제 상담, 노무상담 등
  - 남성의 육아 및 가사참여 프로그램 운영
  - 여성의 경제적자립을 위한 교육프로그램 실시

**□ 연도별 추정사업비**

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기후
시 비	1,334	-	-	78	294	562	400	-

## □ 그동안 추진실적

- 센터 설치 운영 계획 수립 ('19. 2. 20.)
- 여성일·생활균형지원센터 내부 리모델링 공사 ('19. 8. 5. ~ 9. 23)
- 여성일·생활균형지원센터 운영조례 개정 ('19. 10. 22.)
- 센터개소 및 시범운영 ('19. 11. 1.~)
- 직장맘 권익증진, 일·가정양립지원 사업 등 본격 가동('20. 4.~)
- 여성일·생활균형지원센터 운영조례 시행규칙 일부개정('20. 7. 6.)

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
센터설치 운영계획 수립																				
내부인테리어 공사																				
센터 개소 및 운영																				

## □ 기대효과

- 임신, 출산, 보육, 입학까지 체계적인 지원을 통한 여성의 자립 도모
- 일·가정양립 지원 및 가족친화사회환경 조성을 통한 경력단절 예방으로 여성의 경제적 자립 및 사회참여 확대

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 기존 여성보육비전센터의 보육기능이 양주시육아종합지원센터로 이전 분리됨에 따라 여성보육비전센터를 여성일·생활균형지원센터로 명칭 변경하고
  - 센터 기능을 기존 여성회관기능(여성직업능력개발 및 취업지원, 취미·문화교육)에 일·가정양립지원정책 기능을 추가하여 여성의 일과 가정, 경제적 자립을 도모할 수 있는 여성자립지원센터의 역할 수행

공약사항 정책실명제	추진부서	여성보육과	과	장	김은미	☎ 5800
			팀	장	박선미	☎ 4220
			주 무 관		유성희	☎ 4221



<b>관리번호</b>	<b>경기북부 유아체험교육원 건립</b>
11	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	여성보육과(도시발전과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	건립부지 조성 중

### 공약사항(목표)

◆ 경기도교육청 유아체험교육원을 유치·건립하여 경기북부 대표 체험시설 조성으로 공교육 기반 확충

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
경기북부 유아체험교육원 건립	2022년 공사 착공	- 교육부 중앙투자 심사 통과 - 부지조성 관련 용역 추진	80%	여
전체 달성률(%)			80%	

### □ 사업개요

- 사업명 : (가칭)경기도북부유아체험교육원 건립
- 사업기간 : 2017. 5. ~ 2023. 9.
- 위치 : 광사동 813, 814 일원(고읍대체농지 일부, 양주국민체육센터 옆)
- 규모 : 부지면적 10,000㎡, 건축연면적 5,733㎡(지상 3층)
- 총사업비 : 약 248억원(경기도교육청 246억, 시비 2.3억)
- 이용대상 : 경기도 내 만 3세 ~ 5세 유아
- 건립 및 운영기관 : 경기도교육청
- 시설현황

구분	【교육영역】체험내용	면적(㎡)
실외	【자연탐구】자연소재놀이, 무장애통합놀이, 숲쉼터 주차장: 일반차량 40대, 장애인차량 2대, 대형버스 10대	8,089 ※건축외 부지면적
체험공간 1층	【사회관계】건축, 물, 모래, 창작	568
체험공간 2층	【신체운동/건강안전】도전·모험, 재난·교통 안전 등	1,027
체험공간 3층	【의사소통/예술경험/자연탐구】예술과학 융합체험	1,025
지원공간	사무실(2부), 자원봉사실, 의무실, 유지보수실 등	843 (14.7%)
공용공간	기계·전기실, 홀·복도·계단, 화장실 등	2,270 (39.6%)

## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	24,830	-	-	-	230	1,193	10,872	12,535
시 비	230	-	-	-	230	-	-	
기 타	24,600	-	-	-	-	1,193	10,872	12,535

## □ 그동안 추진실적

- 경기도교육청과 유아체험교육원 양주시 내 건립 합의('18. 6. 28.)
- 유아체험교육원 건립지원계획 수립('18. 7. 20.)
- 교육부 중앙재정투자심사(결과:재검토-부지 위치변경)('18.9.14./'19.4.18.)
- 경기도교육청 유아체험교육원 건립부지 위치변경 요청('19. 7. 11.)
- 유아체험교육원 건립 위치 변경계획 수립('19. 7. 16.)
- 유아체험교육원 부지 위치 변경사항 경기도교육청 제안 수용('19. 8. 19.)
- 교육부 중앙재정투자심사 통과('20. 2. 6.)
- 공유재산심의회(무상임대 건) 심의('20. 3.)
- 유아체험교육원 건립을 위한 부지조성 관련 용역 추진
  - 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 및 전략영향평가 용역 중지 ('20. 11. 4. ~ '21. 3. 30.)
  - 재해영향성검토 용역 준공('20. 12. 4.)
  - 전략환경영향평가 협의내용 반영결과 통보서 제출('21. 2. 18.)

## □ 추진계획

- (경기도)농업·농촌 및 식품산업정책심의회('21. 2.)
- (농림축산식품부)농업진흥지역 해제 승인 및 농지전용 협의('21. 3.)
- 도시계획위원회(도시·건축공동위원회) 심의('21. 3.)
- 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시('21. 4.)
- (경기도교육청)유아체험교육원 건축 및 체험시설 설계용역 추진('21. 2~'21. 12.)
- (경기도교육청)유아체험교육원 건축공사 및 체험시설 설치('22. 1.~'23. 5.)
- (경기도교육청)근무인력 배치 및 시범운영('23. 5.~ 8.)
- 경기도북부유아체험교육원 개원('23. 9.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 변경 및 농업진흥지역 해제 체험시설, 건축공사 설계 및 공사 시행																						

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

○ (문제점)

- 농업진흥지역 해제를 위한 용역 및 협의에 장기간 소요 예상
- 코로나19로 협의·심의가 서면으로 진행되어 협의기간 지연

○ (대책방안)

- 관련 부서 및 기관과 협조를 통해 농업진흥지역 해제 협의기간 단축

**공약이행 총평**

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

- 2020. 2월 교육부 중앙투자심사 통과로 관내 유아체험교육원 건립 유치 확정
- 관련부서 및 기관과 긴밀한 협조를 통해 농업진흥지역 해제 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	여성보육과	과	장	김은미	☎5800
			팀	장	김연분	☎5810
			주 무 관		이여진	☎5811

<b>관리번호</b>	<b>어린이 문화센터 건립</b>
12	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	여성보육과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	추후 이행

### 공약사항(목표)

- ◆ 실내놀이 및 문화강좌가 가능한 「어린이 문화센터」 건립을 통해 어린이들이 미세먼지 및 날씨에 영향받지 않고 행복하게 자랄 수 있는 환경 조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
어린이 문화센터 건립	2022년 공사 착공	- 주한미군공여구역 주변지역 지원사업 선정 - 건립 계획 수립	80%	여
전체 달성률(%)			80%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 6.
- 사업위치 : 양주시 삼송동 176-5(복합커뮤니티센터 운동장 부지)
- 사업내용 : 만 5 ~ 12세를 대상으로 실내놀이시설 조성 및 문화강좌 프로그램 수강이 가능한 문화센터 건립
- 사업규모 : 부지면적 2,000㎡, 연면적 1,500㎡(지상 3층)
- 사 업 비 : 6,400백만원(국비 3,200백만원, 시비 3,200백만원)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	6,400	-	-	-	-	300	4,800	1,300
국 비	3,200	-	-	-	-	150	2,400	650
시 비	3,200	-	-	-	-	150	2,400	650

## □ 그동안 추진실적

- 주한미군공여구역 주변지역 지원사업 선정('17. 9.)
- 중기지방재정계획 심의('17. 11.)
- 사업대상지 조사 및 사전협의('17. 12. ~ '18. 5.)
- 경기도 지방재정투자심사(결과 : 조건부 통과)('18. 5.)
  - 조건 : 사업예정지 옥정동 새빛뜰공원의 공원관리계획 변경 → 이행불가
- 어린이 문화센터 건립 변경계획 수립('20. 5. 6.)
- 어린이 문화센터 건립 건 부결[제321회 임시회 제3차 본회의]('20. 9.)
- 사업예정지 변경으로 인한 옥정 주민 집단민원 발생('20. 9.)
  - 총 377건 (국민신문고 373건, 정보공개청구 2건, 공개질의서 2건)
- 아동전용시설 단계별 추진계획 수립('20. 10.)
- 경기도 지방재정투자심사(결과 : 적정)('20. 10.)
- 어린이 문화센터 건립 건 원안가결[제323회 임시회 제7차 본회의]('20. 11.)
- 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경 확정('20. 12.)

## □ 추진계획

- 건축기획용역 추진('21. 2.)
- 설계 공모('21. 6.)
- 건축설계안 확정 기본 및 실시설계('21. 12.)
- 건축공사 발주('22. 1.)
- 실내놀이시설 설치 발주('22. 10.)
- 어린이 문화센터 개관 및 운영('23. 6.)

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공유재산관리계획 및 경기도 지방재정투자심사																						
설계용역 착수																						
건축공사 착공																						

## 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
  - 주한미군공여구역 주변지역 지원 사업 선정 및 국비 32억원 확보에 따른 시비 32억원 연차별로 편성 필요 (2021년 설계비 3억 본예산 반영)

공약사항 정책실명제			과	장	김은미	☎5800
	추진부서	여성보육과	팀	장	김연분	☎5810
			주 무 관		이여진	☎5811

<b>관리번호</b>	<b>권역별 노인복지관 건립</b>
13	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 재정투융자심사 공유재산 관리계획

### 공약사항(목표)

- ◆ 권역별(5개 권역-양주회천, 서부권, 동부권, 북부권, 남부권) 노인복지관 건립

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
권역별 노인복지관	- 건립(2개소) - 착공(1개소)	· 회천노인복지관 개관 · 양주 노인복지관 건립계획 수립 · 동부권 노인복지관 실시설계 준공 · 동부권 노인복지관 공사 착공	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2024년(계속사업)
- 사업목적 : 권역별 노인복지관 건립을 통한 노인 여가생활 증진 및 전문적인 노인복지서비스 제공 확대
- 주요내용
  - 회천권 건립 완료('18.12.), 동부권 건립공사 추진('20.12.~'21.12.)
  - (가칭)양주노인복지관 어울림센터와 복합건립

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	17,439	3,900	300	700	2,870	1,190	840	7,639
국 비	4,480	-	-	560	2,296	784	840	-
관 여	도 비	300	300	-	-	-	-	-
	특조금	600	600	-	-	-	-	-
시 비	12,059	3,000	300	140	574	406	0	7,639

## □ 그동안 추진실적

- 노인복지관 설치 및 운영을 위한 조례 제정('18.11.)
- 회천노인복지관 공사 준공('18.12.)
- 회천노인복지관 위·수탁 체결('19.1.) 및 개관('19.5.15.)
- 양주시 복합커뮤니티센터(동부권 노인복지관) 건립 TF 1차 회의('19.3.)
- 권역별 노인복지관 부지선정 조사 학술용역 착수('19.5.) 및 준공('20.8.)
- 민선7기 공약사항 조정('20.8.)
  - 3개소 건립 ⇨ 2개소 건립 및 1개소 착공 추진
- 양주 노인복지관 건립 기본계획(안) 수립('20.9.)
  - 권역별(서·남·북부) ⇨ 거점형 노인복지관 건립 및 분관 운영
    - 거점 운영 : 서부(광·백석) + 북부(은·남)
    - 분관 운영 : 남부(장흥)
  - 어울림센터와 복합화하여 건립비용 및 운영비 예산 절감
- 동부권 노인복지관 실시설계 용역 착수('19.12.) 및 준공('20.11.)
- 동부권 노인복지관 건립 착공('20.12.)
  - \* 양주 복합커뮤니티센터 건립과 관련하여 전략사업추진단 추진

## □ 추진계획

- 동부권 노인복지관 공사 준공('21.12.)
- 어울림센터 건립 추진절차 이행

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2018				2019				2020				2021				2022				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
권역별 노인복지관 부지선정 조사 학술용역 추진																						
동부권 노인복지관 실시설계용역 및 공사 추진																						
어울림센터 연계 복합건립 추진절차 이행																						



□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문제점) 노인복지관 건립 사업은 지방이양사업으로 분류되어 국비 지원이 어려워 권역별 노인복지관 건립을 위한 시 재정적 부담이 큼
- (대책방안) 어울림센터(종합사회복지관) 복합화로 건립비용, 운영비 및 인건비 절감

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 어르신들의 문화·복지증진을 위한 사업으로 생활 SOC와 연계한 원활한 사업추진

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	과	장	송 은	☎ 5700
			팀	장	여덕수	☎ 5720
			주 무 관	관	이지원	☎ 5724

<b>관리번호</b>	<b>양주 어울림센터 건립</b>
14	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 사회복지, 체육, 문화 등 한 곳에서 서비스 제공할 수 있는 복합 공간인 어울림 센터로 건립

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
어울림센터 (종합사회복지관) 건립	2022년 건물착공	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본구상</li> <li>- 기본계획수립</li> <li>- 타당성 조사</li> <li>- 중앙지방재정투자 심사의뢰</li> </ul>	50%	여
전체 달성률(%)			50%	

#### 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년
- 사업위치 : 양주시 유양동 68번지 일원
- 사업규모 : 부지면적 7,000㎡ / 건축연면적 6,544㎡
- 소요예산 : 21,700백만원(국비 7,500, 지방비 14,200)
- \* 국비 7,500백만원 : 주한미군공여구역 등 지원 사업비

#### 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	21,700	-	18	-	-	3,850	17,832	-
국 비	7,500	-	-	-	-	350	7,150	-
시 비	14,200	-	18	-	-	3,500	10,682	-

#### 그동안 추진실적

- 종합사회복지관 기본구상 및 타당성 용역 시행('18.4.)
- 주한미군 공여구역 등 지원사업 국비 75억원 확보('19.10.)
- 2020년 제2차 지방재정투자심사(심사결과-재검토)('20.7.)
- 2021년 제1차 지방재정투자심사 의뢰('20.12.) \*심사결과 '21. 2.말

□ **추진계획**

- GB해제, 도시계획시설(사회복지시설)결정('20.11.~'21.10.)
- 현상공모, 토지보상 기본설계 실시설계, 건축물 인허가, 시공사 선정 ('21.10~'22년)
- 착공 및 준공('22. 4분기~2024년)

□ **추진일정(분기별)**

세부추진상황	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 변경 및 시설 결정																						
건축설계 공모 및 실시설계																						
착공																						

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문제점) 2021. 1. 현재 그린벨트 해제를 위해 경기도, 농림부, 국토부와 사전 협의 과정에 있으며, 상위 관계 기관과의 협의 결과에 대한 불확실성이 존재함.
- (대 책) 해당 사업의 당위성에 대한 관계 부처 설득 필요.

□ **기대효과**

- 종합사회복지, 체육, 문화 등 다양한 서비스를 한 곳에서 제공할 수 있는 복합공간 건립을 통해 시민의 실질적 복지수준 향상 도모

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평 : 재원 확보를 다각도로 추진하고 있으며, GB해제 등의 행정절차 이행 추진중임

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	과	장	송 은	☎ 5700
			팀	장	지인환	☎ 5701
			주 무 관		허영주	☎ 5703

<b>관리번호</b>	<b>양주시 장애인종합복지관 건립</b>
15	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	복지지원과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 지방재정투자심사 공유재산관리계획

### 공약사항(목표)

- ◆ 장애인의 재활과 자립을 통하여 사회통합을 주도하는 확실한 사회기반시설 구축

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
건립 공정을	2018년 완공	완공 및 개관(운영)	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2019. 3.
- 사업위치 : 양주시 고삼로43번길 29 (삼송동 복지타운 내)
- 사업규모 : 부지면적 5,211㎡, 건축연면적 2,999.62㎡(지상2층)
- 사업내용 : 언어·음악·인지치료실, 특수체육실, 강당, 다목적실, 주간보호시설 등

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	9,272	6,622	2,200	450	-	-	-	-

#### □ 추진현황

- 2019. 3. : 장애인종합복지관 준공
- 2019. 6. : 장애인종합복지관 위탁 운영
  - 운영법인 : 사회복지법인 휴먼복지회(남양주시 소재), 관장 : 김정희

□ **직원현황**

○ 총35명 (정규직 30명 / 계약직 5명)

- 관장 1명, 사무국장 1명, 6팀(23명/5명), 부설 주간보호시설(5명)

□ **위탁사업비(2020년도)**

(단위:천원)

구 분	합계	민간위탁금(시비100%)				후원금		
		소계	인건비	운영비	사업비	소계	지정	비지정
합 계	1,885,128	1,885,128	1,465,128	268,440	151,560	0	0	0
장애인 종합복지관	1,634,928	1,634,928	1,232,808	250,560	151,560	-	-	-
종합복지관부설 주간보호시설	250,200	250,200	232,320	17,880	-	-	-	-

□ **기대효과**

○ 장애인에 대한 각종 상담 및 교육·직업·의료재활 등 종합적인 서비스 제공

○ 장애인의 자립과 지역사회통합의 주도적 역할을 통한 장애인복지 증진

**공약이행 총평**

○ 공약진행 : 완료

○ 공약총평

- 양주시 장애인종합복지관 건립공사 완공 및 개관하여 현재 정상 운영중으로 장애인 및 가족의 욕구의견을 반영한 프로그램의 다양화와 질적 향상을 위해 노력하고자 함

공약사항 정책실명제	추진부서	복지지원과	과 장	배용숙	☎ 5760
			팀 장	양경수	☎ 5740
			주 무 관	윤종민	☎ 5742

<b>관리번호</b>	<b>경기북부 장애인복지종합지원센터 건립</b>
16	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	복지지원과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	지방재정투자심사 공유재산관리계획

### 공약사항(목표)

- ◆ 경기북부지역 장애인들을 위한 원활한 복지서비스 제공과 균형있는 복지정책 추진

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
건립 공정을	2020년 준공 및 개관(운영)	공사중	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5. ~ 2022. 9.
- 사업위치 : 양주시 고삼로43번길 29 일원(삼송동 복지타운 내)
- 사업규모 : 부지면적 3,300㎡, 건축연면적 6,514.91㎡(지하1층~지상4층)
- 추진방법 : 부지확보(道 매입), 건축(道), 운영(道 또는 위탁)
- 사 업 비 : 20,100백만원
- 주요시설 : 시각장애인복지관(점자도서관), 장애인가족지원센터, 경기북부 장애인권익옹호기관, 장애인보조기기센터, 장애인생산품전시장, 스마트종합민원상담센터(예정)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	20,100	-	8,724	1,000	2,000	-	8,376	-
국 비	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
도 비	19,100	-	7,724	1,000	2,000	-	8,376	-

□ **그동안 추진실적**

- 경기북부 장애인복지종합지원센터 건립 협약 체결('17. 7.)
- 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 고시('17. 11.)
- 기본 및 실시설계 용역 착수(경기도)('18. 3.)
- BF인증, 녹색건축인증 등 행정절차 이행중(경기도)('19. 10.)
- 공사 낙찰자 결정(건축, 전기, 소방, 통신)('20. 6. 25.)
- 공사 착공('20. 9. 23.)
- 건립공사 착공('20. 9.)

□ **추진계획**

- 사업 완료 및 개관 · 운영('22. 8)

□ **추진일정(분기별)**

세부추진상황*	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본 및 실시설계 추진																				
건립공사 완료																				

□ **향후대책방안**

- (대책방안) 관련부서 및 유관기관과의 조속한 협의로 착공 및 임기내 완료

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 당초 계획 대비 관련부서 및 유관기관과의 협의 지연 등 설계용역의 장기화로 준공 및 개관시기가 장기화되고 있으나, 임기내 건립공사를 완료하여 개관 · 운영 될 수 있도록 경기도와 지속적으로 협의하고자 함

공약사항 정책실명제	추진부서	복지지원과	과장	배용숙	☎ 5760
			팀장	양경수	☎ 5740
			주무관	윤종민	☎ 5742

<b>관리번호</b>	<b>택시 통합 콜센터 및 택시기사 복지시설 마련</b>
17	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과(전략사업추진단)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

### 공약사항(목표)

- ◆ **택시 운수종사자의 열악한 근무환경을 개선하고 운수종사자의 복지 증진 및 택시운송사업의 서비스 향상으로 선진 교통 문화 조성**

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
택시 통합 콜센터 운영	2018년 택시 통합 콜센터 운영	콜센터 통합 완료 및 운영	100%	완료
양주시 택시복지센터 건립	2018년 준공 및 개소	준공 및 개소	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

## □ 사업개요

### ○ 택시 통합 콜센터('16~'20)

- 사업내용 : 통합 콜센터를 통한 브랜드콜택시 구축 및 지원
- \* 기존 콜센터 현황 : 4개소(법인 1, 개인 3), 택시대수 : 392대(법인 109, 개인 283)
- 사업장소 : 양주시 택시복지센터 1층
- 사업예산 : 86백만원
- 기타 운영비 : 택시기사 회원 자체회비로 운영(연간 195백만원)

### ○ 택시기사 복지시설 마련('18~'19)

- 사업내용 : 양주시 택시복지센터 건립
- 사업장소 : 삼승로 129번길 139-18(2,316㎡ 중 1,215㎡)
- 사업예산 : 1,800백만원
- 시설규모 : 연면적 714.2㎡(지하1층~지상2층)



## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기 후
계	1,886	-	1,800	-	-	43	43	-
도 비	700	-	700	-	-	-	-	-
시 비	1,186	-	1,100	-	-	43	43	-

## □ 그동안 추진실적

### ○ 택시통합 콜센터 운영

- 개인 및 법인택시 콜센터 통합 합의('19.3.27.)
- 통합콜센터 운영 협약 체결('19.12.17.)
- 통합콜센터 운영 개시('20.1.6.)
- 양주시 택시복지센터 내 통합콜센터 이전('20.1.9.)
- 양주 브랜드 콜센터 운영규정 제정 및 시행('20.6.26.)
- 콜센터 운영 지원예산(상담원 2명 인건비) 본예산 반영('21.1.~)

### ○ 양주시 택시복지센터 건립

- 경기도 택시복지센터 건립 방침 결재('17.11.17.)
- 공유재산관리변경 계획 의회 승인('18.7.23.)
- 택시복지센터 공사 착공('18.11.01.) 및 공사 준공('19.9.31.)
- 택시복지센터 수탁자 선정(협약) 및 운영개시('19.12.18.)
- ※ 경기도 개인택시운송조합 양주시조합 선정(3년간)

## □ 추진계획

- 택시복지센터 운영 및 양주 브랜드 콜센터 운영 지속 지원

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
택시 통합 콜센터 운영																						
양주시 택시복지센터 건립																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 통합 콜센터 운영비 부족에 따른 지원 요청
- (대책방안) 2021년 본예산에 지원예산 반영 완료

□ **기대효과**

- 통합 브랜드콜택시 구축으로 서비스 향상 및 경쟁력 강화
- 택시운수종사자의 열악한 근무환경 개선 및 운수종사자 복지 증진

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 통합 콜센터 운영과 택시종사자 근무환경 개선으로 택시 서비스의 질이 향상되어 시민의 교통복지 향상

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	과 장	권순용	☎ 6600
			팀 장	나태인	☎ 6601
			주 무 관	신태수	☎ 6602

<b>관리번호</b>	<b>공원 및 도시숲 조성 확대</b>
18	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	공원사업과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

### 공약사항(목표)

- ◆ 공원녹지시설 공간이 부족한 서부권 등 구도심 지역에 근린공원 조성으로 시민들에게 휴식 및 여가활동 공간 제공으로 삶의 질 향상 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
도시(근린)공원 조성	오산리 도시공원 완료 1개소	- 실시계획인가 완료 - 토지보상 추진 중	70%	여
	덕정동 도시공원 착수 1개소	- 실시계획인가 완료 - 토지보상 추진 중	70%	여
도시숲조성	도시숲 조성 확대	23,416m <sup>2</sup>	100%	여
전체 달성률(%)			80%	

## □ 사업개요

- 오산리 도시공원 조성(백석읍 오산리 564-2번지 일원)
  - 사업기간 : 2019 ~ 2022년 \* 사업규모 : 57,118m<sup>2</sup>
  - 총사업비 : 10,262백만원(보상비 6,790백만원, 조성비 3,472백만원)
- 덕정동 도시공원 조성(덕정동 산38번지 일원)
  - 사업기간 : 2019 ~ 2023년 \* 사업규모 : 32,085m<sup>2</sup>
  - 총사업비 : 8,661백만원(보상비 6,542백만원, 조성비 2,119백만원)
- 도시숲 조성(생활권 주변 국공유지)
  - 총사업비 : 2,500백만원 (500백만원/연)
  - 사업내용 : 참지공원, 명상숲, 가로수 등 도시숲 조성

## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	21,423	0	500	1,100	13,832	2,086	3,905	0
도 비	1,000	-	200	200	200	200	200	-
시 비	20,423	-	300	900	13,632	1,886	3,705	-

## □ 그동안 추진실적

- 오산, 방성, 석우, 덕정 근린공원 실시설계 완료
  - 장기미집행 도시공원 타당성조사 및 실시설계용역 착수('19.4.)
  - 장기미집행 도시공원 실시계획인가 고시('20.6.)
- 오산, 덕정 근린공원 토지보상 공고('20.7.) 및 토지매입 추진

구분	편입필지	감정금액	보상완료	진행률
덕정 근린공원	22필지	6,602백만원	1,297백만원	19.6%
오산 근린공원	9필지	8,059백만원	6,046백만원	75.0%

### ○ 도시숲 추진실적

구 분	사업명	사업위치	면적(m <sup>2</sup> )	합계
합 계				23,416
2018	가로수 조성사업	능안교차로~백석생활체육공원	1,000	3,190
	쌘지공원 조성사업	교현리, 삼송동, 봉양동	2,190	
	가로수 조성사업	안남골교차로~라운스마아카데미	1,000	
2019	도시숲 조성사업	장흥면 일영리	1,000	11,352
	명상숲 조성사업	상수초등학교	667	
	쌘지공원 조성사업	석현리, 백석읍, 봉양동, 만송동	3,098	
	생활환경숲 조성사업	은현면 하패리	1,143	
2020	가로숲길 조성사업	하패2리노인정~에코스포츠센터	1,000	8,874
	도시숲 조성사업	삼송동	3,400	
	쌘지공원 조성사업	울대리, 선암리, 삼송동	3,124	
	명상숲 조성사업	덕정초등학교	1,350	

## □ 추진계획

- 토지보상 완료('20.7. ~ '21.5.)
- 오산 공원 조성공사 시행('21.6. ~ '22.12.)
- 덕정 근린공원 조성공사 착공('22.3.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공원 타당성조사 및 실시설계																						
도시공원 토지매입																						
도시공원 조성공사																						
도시숲 조성사업																						

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

○ (문제점)

- 토지 감정가에 대해 토지주들의 불만이 많아 보상협의를 잘 이루어지지 않아 토지 보상에 상당한 시일이 소요됨.
- 토지보상을 위한 예산 편성액보다 감정평가 금액이 높게 책정되어 부족한 예산 3,111백만원 추가 편성 필요

○ (대책방안)

- 보상협의 난항 시 토지수용위원회 수용재결 신청 및 공탁 실시
- 부족한 토지보상비에 대해 경기도 지역개발기금 용자 추가 신청

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 토지매입비 예산을 확보하여 토지보상을 실시하고 있으며, 지속적인 토지매입 협의 및 수용재결을 통해 신속히 토지보상을 완료하고자 함
  - 21년 상반기 오산 근린공원 조성공사 착공, 22년 상반기 덕정 근린공원 조성공사를 착공하여 정상 추진토록 노력하겠음
  - 도시숲 조성사업 대상지를 확보하여 쌈지공원, 학교숲 등 소규모 공원을 지속적으로 조성할 계획임

공약사항 정책실명제	추진부서	공원사업과	과장	조찬제	☎ 7300
			팀장	윤재선	☎ 7301
			주무관	이광진	☎ 7302

<b>관리번호</b>	<b>회암사지 유아숲체험원 조성사업</b>
19	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	산림휴양과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

### 공약사항(목표)

- ◆ 유아들이 생활권내에서 안전하게 산림체험·교육을 받을 수 있도록 유아숲체험원을 조성하여 산림교육 수요에 부응

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
유아숲체험원 조성	2018년 준공	2018. 12. 준공	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업명 : 2018년 회암사지 유아숲체험원 조성사업
- 사업기간 : 2018. 01. ~ 12.
- 사업위치 : 양주시 회암동 21(회암사지 내)
- 사업규모 : 10,000㎡
- 사업비 : 200,000천원(국비 100,000천원, 시비 100,000천원)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	200	-	200	-	-	-	-	-
국 비	100	-	100	-	-	-	-	-
시 비	100	-	100	-	-	-	-	-

#### □ 그동안 추진실적

- 2018년 회암사지 유아숲체험원 조성 완료

## 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 숲을 찾는 유아들에게 수준 높은 숲체험 서비스를 제공하기 위한 유아숲체험원 조성사업으로 2018. 12. 10. 준공하였으며, 2019년 3월부터 유아숲지도사를 통한 숲체험 프로그램을 운영하였으며, 회암사지를 찾는 유아 및 가족단위 방문객에게 역사교육 뿐만 아니라 다양한 체험의 기회를 제공

공약사항 정책실명제			과	장	윤형호	☎ 6200
	추진부서	산림휴양과	팀	장	임학우	☎ 6201
			주	무	관	장혜주

<b>관리번호</b>	<b>출산장려금 확대 및 출산축하용품 지급</b>
20	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	여성보육과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	사회보장제도

### 공약사항(목표)

◆ 출산율 증가 및 가족 친화적 사회분위기 조성

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
출산장려금 확대 및 출산축하용품 지급	지원금 확대	확대 완료	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 출산장려금 확대를 통한 출산부담 경감 및 출산장려 분위기 조성
  - (2018년) 둘째아 : 200천원/1회, 셋째아이상 : 900천원/1회
  - ⇒ (2019.1월~6월) 둘째아 : 500천원/1회, 셋째아이상 : 1,000천원/1회
  - ⇒ (2020.7월~) 첫째아 : 600천원/1회, 둘째아 : 1,500천원/2회분할,  
셋째아 : 2,000천원/2회분할, 넷째아 : 5,000천원/5회분할,  
다섯째아이상 : 10,000천원/5회분할

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	4,325	-	274	429	720	1,293	1,609	-

#### □ 그동안 추진실적

- 2019년 출산장려금 증액지원 계획수립 및 검토보고('18. 9.)
- 2019년 본예산 반영('18. 10.)
- 출산장려금 증액 지원('19. 1.~)



- 출산장려금 지원사업 확대추진 계획 수립('19. 11.)
- 출산장려금 확대 추진을 위한 조례 개정추진('19. 11.~'20. 6.)
- 2020년 제2차 추가경정예산 편성(증 143,000천원)('20. 6.)
- 「양주시 출산축하금 지원에 관한 조례」 공포('20. 7. 1.)
- 출산축하금 확대 지원 시행('20. 7.~)

□ **추진계획**

- 출산축하금 확대 지원

□ **추진일정(분기별)**

세부추진상황	2018				2019				2020				20 21				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
출산장려금 증액지원 계획수립 및 본예산반영																				
출산장려금 증액지원 시행																				
출산장려금 확대 추진계획 수립																				
출산장려금 관련 조례 개정 추진																				
추경예산 반영 및 홍보																				
출산축하금 확대 지원 시행																				

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 2019년 1차 출산장려금 확대지원 시행 및 2020.7월 관련 조례 개정을 통한 2차 확대지원 시행 중

공약사항 정책실명제	추진부서	여성보육과	과	장	김은미	☎ 5800
			팀	장	최재원	☎ 5830
			주 무 관		서미현	☎ 5832

<b>관리번호</b>	<b>다자녀혜택 제공 및 임신·출산·육아 정보제공 확대</b>
21	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기획예산과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 다자녀 가정의 개념 및 혜택을 확대하고 임신·출산 등 시민들에 대한 정보 제공 확대로 저출산 극복 및 감동양주 실현 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
양주시 조례 개정 건수	2020년까지 조례개정 9건	9건	100%	완료
통합안내서 제작	연 3,000부 이상	연 7,000부	75%	여
전체 달성률(%)			88%	

#### □ 사업개요

- 지속적인 합계출산율 감소에 대응하기 위하여 관련 조례개정을 통한 다자녀가정 범위 확대\* 및 감면(할인)지원 근거 마련  
\*셋째아 이상 → '둘째아 이상, 최연소자녀 연령 '15세' → '18세'
- 다자녀 가정에 대한 감면 및 지원 확대 등 다양한 제도 구축 및 임신·출산 정보 제공 확대를 통하여 출산친화적인 환경 조성

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	513	-	34	141	104	78	78	78
도 비	206	-	-	139	67	-	-	-
시 비	307	-	34	2	37	78	78	78

□ 그동안 추진실적

- 더 「아이편한 양주」 다자녀 지원 확대 추진계획 수립 완료('18.7.)
- 다자녀가정 지원 관련 조례 컨설팅 및 협의 통한 9개 개정 완료('18.7.~현재)
- 인구친화사업 통합안내 책자 제작 완료('18.~'20.)
- 다자녀가정 지원 민간할인업소 31개소 모집 완료('20.12.~'21.2.현재)
- 「양주시 다둥e카드」 모바일 앱 출시('21.2.)

□ 추진계획

- 양주시 홈페이지 내 「양주시 다둥e카드」 사업 홍보('21.3.까지)
- 다자녀 가정 지원 확대를 위한 민간할인업소 모집 지속 추진('21.~'22.)
- 다자녀 지원 조례 개정 컨설팅 및 협의('21.~'22.)
- 인구친화사업 통합안내 책자 제작('21.~'22.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
양주시 조례개정																				
통합안내서 제작																				

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 다자녀가정 지원 확대를 위해 9개 조례가 제·개정 완료로 공약 이행사항을 완료 하였으며 지속적으로 시민의 혜택 확대를 위하여 노력하겠음.

공약사항 정책실명제	추진부서	기획예산과	과 장	최경환	☎ 5050
			팀 장	김금숙	☎ 5065
			주 무 관	조현주	☎ 5066

<b>관리번호</b>	<b>산후조리비용 지원</b>
22	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	건강증진과(기업경제과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 출산 임부의 산후조리 비용 지원으로 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고 출산가정의 경제적 부담 경감 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
산후조리비용 지원	2019년 지원 개시	1,686명 지원 (20.6. 기준)	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

- 사업 명 : 산후조리비용 지원
- 사업시기 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
- 사업대상 : 양주시 출산한 산모(道 내 1년 이상 거주)
- 사업내용
  - 양주시 관내 출산한 산모 산후조리비 지원
  - 소득에 관계없이 양주시 출산산모 지원
  - 지원금액 : 1인당 500천원
  - 산모 사후관리를 위한 건강프로그램 제공

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	3,144	-	-	628	629	629	629	629
도 비	2,200	-	-	440	440	440	440	440
시 비	944	-	-	188	189	189	189	189

## □ 그동안 추진실적

- 2018. 12.: 세부사업계획 수립 완료, 주민센터 순회 설명회 실시
- 2019. 1.: 사업예산 확보, 산부인과 및 산후조리원 등 유관기관 협의
- 2019. 1.: 행정복지센터 대상자 접수
- 2019. 4.: 지역화폐 제작완료 후 산후조리비 지원
- 2019. 1. ~ 12.: 1,090명 산후조리비 지원
- 2020. 3. ~ 10.: 출산 전 가정에 산후조리비 지원
- 2020. 1. ~ 12.: 1,255명 산후조리비 지원

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황*	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
세부사업계획 수립 주민센터 순회설명회																						
유관기관 협의																						
행정복지센터 대상자 접수																						
산후조리비 지원																						

## □ 기대효과

- 양육 및 가계 경제 부담 감소로 출산 장려 효과 기대
- 임신부와 신생아 건강증진을 도모하여 차세대 건강한 인적자원으로 성장

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 산후조리비 지원사업 예산 도비 70% 확보 지원
  - 주민의 편의를 위하여 행정복지센터에서 접수, 지역화폐로 지급
  - 임신부 산후 회복과 출산으로 인한 경제적 부담 감소시킴

공약사항 정책실명제	추진부서	건강증진과	과	장	김정은	☎ 7150
			팀	장	현경희	☎ 7170
			주 무 관		임서연	☎ 7172

<b>관리번호</b>	<b>빅데이터 분석을 통한 과학적 행정 구현</b>
23	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	정보통신과
5. 계속사업 여부	계속사업	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

**공약사항(목표)**

◆ 정책 의사결정 과정에 과학적이고 객관적인 빅데이터 분석결과 활용으로 시민이 신뢰할 수 있는 감동 행정 구현

**공약 확인지표 및 이행실적**

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
분석건수	연 6건 이상	18~20년 달성 (24건)	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

※ 2020.12월 기준 매년 100%씩 달성(누적24건)

□ **사업개요**

- 빅데이터 분석과제 선정·분석·결과공유·업무활용
- 분석 결과에 대한 시각화 시스템 구축
- 공공데이터 발굴 및 수집
  - 유관기관·부서 협의를 통한 데이터 수집
  - 통신사 유동인구 및 신용카드사 매출 등 데이터 구입

□ **연도별 추정사업비**

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	475	-	185	186	-	-	104	-

## □ 그동안 추진실적 및 추진계획

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	○ 빅데이터 분석 5건 ○ 빅데이터 시각화시스템 구축	○ 용역·자체 등 분석수행 5건 ○ 빅데이터 시각화시스템 구축	21
2019	○ 빅데이터 분석 6건	○ 용역·자체 등 분석수행 11건	46
2020	○ 빅데이터 분석 6건	○ 자체 분석수행 8건	71
2021	○ 빅데이터 분석 6건	-	-
2022	○ 빅데이터 분석 1건	-	-

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
빅데이터 분석																				

## □ 기대효과

- 객관적 데이터기반 정책 결정으로 대시민 행정 신뢰도 향상
- 빅데이터 분석결과 활용률 증대를 통한 행정 효율성 제고

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 용역사업 및 자체분석 등 빅데이터 분석 실시, 사업부서 활용 지원
  - 데이터 분야 기관표창 수상
    - \* 2020.11.13. 행정안전부 공공데이터 제공 운영실태평가 우수기관
    - \* 2018.11.02. 경기도 데이터 정책 발전 기여 (빅데이터 분석 우수 기관)

공약사항 정책실명제	추진부서	정보통신과	과 장	김재규	☎ 5300
			팀 장	김선규	☎ 5350
			주 무 관	윤영아	☎ 5351

<b>관리번호</b>	<b>스마트 CCTV 통합플랫폼 구축</b>
24	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	정보통신과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요/불필요	8. 사전절차 이행	-

**공약사항(목표)**

◆ CCTV 통합플랫폼 구축을 통한 유관기관 연계 및 시민 안전 서비스 제공

**공약 확인지표 및 이행실적**

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
통합플랫폼 구축	5대 연계 서비스	- CCTV 통합관제센터 구축 - 통합플랫폼 및 5대 연계 서비스 구축	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

□ **사업개요**

- CCTV를 활용하여 각종 범죄, 재난, 구조 등의 긴급 상황 발생 시 신속 대응을 위한 통합플랫폼 및 시민안전 5대 연계서비스 구축
- 5대 연계 서비스
  - 119 긴급출동지원, 112 긴급영상지원, 112 긴급출동지원, 재난안전 상황 긴급대응, 사회적 약자 지원





□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
기 타	1,200	-	-	1,200	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 통합관제센터 구축사업 계획 수립 완료('18.1.)
- 통합플랫폼 및 5대 연계서비스 적용 협의(LH 공사) 완료('18.3.)
- CCTV 통합관제시스템 구축 완료('19.4.)
- 통합플랫폼 및 5대 연계서비스 구축 완료('19.7.)
- 유관기관 업무 협약 체결('19.10.)

□ 추진계획

- 통합플랫폼 연계를 위한 신규 서비스 개발·적용(2020년~)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
통합관제센터 구축													
통합플랫폼 및 5대연계서비스 구축													

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평 : 시민안전 서비스 제공을 위한 시스템 활용도 극대화 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	정보통신과	과 장	김재규	☎ 5300
			팀 장	김추호	☎ 4500
			주 무 관	홍성현	☎ 4501

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	정보통신과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요/불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 사물인터넷(IOT) 기술을 사회기반시설에 접목하여 시민의 안전한 삶이 보장되는 안전 양주 건설

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
lokey 구축	- 통합관제센터 출입보안 - 기능별 함체 • CCTV, 가로등제어기 • 교통신호제어기	- 통합관제센터 출입보안 적용 - CCTV 함체 적용 - 가로등제어기 적용 - BIS 적용	95%	여
IoT 전용망 구축	- IoT 전용망 구축	- 사물인터넷(IoT) 통신 기지국 4개소 설치 및 통합관제센터 연계	80%	여
신규 기술 발굴	- 4건(1건/연)	- 3건 발굴 및 사업비 확보 • 1인여성가구 범죄예방 플랫폼 • 실시간 블랙아이스 탐지·경보 • QR코드 인증 공공화장실	75%	여
전체 달성률(%)			80%	

### □ 사업개요

#### ○ (스마트보안 잠금장치)lokey 구축

- 공공시설물 함체 및 시설물 보안 강화

구축대상	사업비(백만원)	비 고
CCTV 함체	100	통합대상 CCTV 250개소
가로등제어기 함체	200	630개소
신호제어기 함체	200	511개소
합계	500	

#### ○ 사물인터넷(IoT) 전용통신망 구축

- 사물인터넷(IoT) 기술 서비스 제공을 위한 저전력 통신망 구축  
• 실시간 블랙아이스 탐지경보 서비스 기지국 4개소

#### ○ 신규 사물인터넷(IoT) 기술 발굴

- 사회기반시설에 적용 가능한 신규 기술 발굴·적용

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	3,891	200	1,600	1,547	444	100	-
도비(특조금)	300	-	-	300	-	-	-
시 비	279	-	100	35	44	100	-
기 타	3,312	200	1,500	1,212	400	-	-

□ 그동안 추진실적

연 도	추진실적		
	lokey 구축	IoT 전용망 구축	신규 기술 발굴
2018	- CCTV 500개소	-	-
2019	- 통합관제센터 출입보안 - BIS 100개소, CCTV 240개소 - 가로등제어기 430개소	-	- 1인 여성가구 범죄예방 플랫폼
2020	- CCTV 87개소	IoT 운영 통신 기지국 4개소 설치 및 통합관제센터 연계	- 실시간 블랙아이스 탐지·경보 서비스 - QR코드 인증 공공화장실 사업비 확보

□ 추진계획

연 도	추진계획		
	lokey 구축	IoT 전용망 구축	신규 기술 발굴
2021 ~2022	BIS 합체 125개소 적용	기지국 활용 서비스 실증	- qr코드 인증 공공화장실 3개소 구축 - 신규 기술 1건 발굴

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
lokey 구축																	
IoT 전용망 구축																	
신규 기술 발굴																	

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : IoT 전용망 실증 및 사물인터넷 서비스 발굴을 통해 공약 목표 완료 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	정보통신과	과 장	김재규	☎ 5300
			팀 장	김추호	☎ 4500
			주 무 관	홍성현	☎ 4501

<b>관리번호</b>	<b>경기도 학생종합안전체험관 건립</b>
26	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	안전건설과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

**공약사항(목표)**

◆ 학생종합안전체험관을 건립하여 평시 재난안전체험교육을 통한 안전의식 고취 및 가족단위 체험시설 제공

공약 확인지표 및 이행실적				
확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
학생종합안전 체험관 건립	2020년 준공	- 체험시설물 설치 착수('20. 2.)	100%	완료
		- 건축공사 준공('20. 3.)		
전체 달성률(%)			100%	

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 8.
- 사업위치 : 광적면 광석리 183-1 일원
- 사업규모 : 부지 16,574㎡, 연면적 7,616㎡(지상3층)
- 사업대상 : 초·중·고 학생, 교직원, 학부모, 가족
- 사업내용 : 「안전체험교육시설 표준모형안」을 반영한 6개 분야 29개 안전체험 프로그램립
- ※ 명칭변경 : 경기도학생종합안전체험관 ⇒ 경기도교육청 안전교육관
- 사 업 비 : 261억원(교육청 181억원, 교육부특조금 80억원)

**□ 연도별 추정사업비**

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
기 타	26,100	-	650	67	25,383	-	-	

## □ 그동안 추진실적

- 입지제안 협의('17. 1.)
- 영구시설물축조 의회 동의, 공유재산 무상사용허가('17. 5.~'17. 6.)
- 건축설계 완료('18. 12.)
- 건축공사 준공('20. 3.)
- 체험시설물 설치 착수('20. 2.)
- 체험시설물 설치 완료('20. 7.)
- 버스주차장 설치공사 준공('20. 8.)
- 경기도교육청 안전교육관 온라인 개관식 실시('20. 9.)

## □ 추진계획

- 사회적 거리두기 2.5단계에 따라 운영중단 중('20. 10.)
- 향후 사회적 거리두기 단계 조정에 따라 운영추진
  - 1단계 : 정상운영, 1.5단계 : 정원 50%, 2단계 : 정원 30%, 2.5단계 : 운영중단

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
체험시설물 설치																										
버스주차장 설치공사 준공																										
안전교육관 개관																										

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 2020. 9월 경기도교육청 안전교육관 온라인 개관식 실시에 따라 공약이행 완료

공약사항 정책실명제	추진부서	안전건설과	과장	이인현	☎6740
			팀장	어연선	☎6741
			주무관	장지원	☎6746

<b>관리번호</b>	<b>미세먼지 관리대책 수립 및 시행</b>
27	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	환경관리과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 양주시민의 미세먼지에 대한 불안감 해소와 호흡기 질환 예방을 위하여 미세먼지 수치 연차적 감소 → 2022년 15% 감축

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
2017년 대비 연평균 초미세먼지(PM-2.5, 32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) 감축	27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (15% 감축)	19.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ('20년 평균)	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년
- 규 모 : 4개분야 15개 사업
- 사 업 비 : 90,170백만원
- 사업내용
  - 사업장 대기배출원 관리지원 대책
  - 자동차 배출가스 관리대책
  - 미세먼지 저감 및 관리 사업추진
  - 기타 미세먼지 저감 사업

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	90,170	-	5,076	19,305	24,719	20,535	20,535	-
국 비	49,770	-	2,322	10,493	13,861	11,547	11,547	-
도 비	11,088	-	556	2,932	3,406	2,097	2,097	-
시 비	29,312	-	2,198	5,880	7,452	6,891	6,891	-

□ 그동안 추진실적

○ 2019년 3개분야 19,305,301천원

- 사업장 대기배출원 관리지원 대책 : 531개소 / 10,096,712천원
- 자동차 배출가스 관리대책 : 2,855대 / 8,828,189천원
- 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진 : 295개소 / 380,400천원

○ 2020년 총 4개분야 24,720,254천원

- 사업장 대기배출원 관리지원 대책 : 2,120개소 / 10,650,240천원
- 자동차 배출가스 관리대책 : 3,344대 / 13,651,220천원
- 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진 : 총 418,794천원
- 기타 미세먼지 저감사업
  - ① 미세먼지 전문성 강화 : 각종 포럼 및 교육 참석
  - ② 시정 홍보 및 미세먼지 예방 교육 : 지역별 홍보 및 교육 추진
  - ③ 양주시 미세먼지 원인분석 및 관리방안 연구용역 ( '20.10.21.준공)

□ 추진계획 : 총 4개분야 20,534,950천원

<주요 추진정책>

- ◆ 사업장 개선을 통한 가시적 효과 제고(시민체감도 상승)
  - (역점) 노후 대기방지시설 교체, (시민안전) 실내공기질 측정 등
- ◆ 한국형 그린뉴딜을 반영한 미래 환경 도시 구현
  - 소규모 대기오염 방지시설 지원사업 및 친환경 자동차 확대 보급
- ◆ 양주시 맞춤형 스마트 그린도시 구축 (환경부 공모사업)

○ 사업장 대기배출원 관리지원 대책 : 2,117개소 / 6,330,300천원

- 소규모 대기오염 방지시설 설치 지원사업 : 50개소 / 5,688,000천원
- 영세사업장 청정연료 전환사업 : 7개소 / 230,300천원
- 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업 : 2,060개소 / 412,000천원

○ 자동차 배출가스 관리대책 : 3,158대 13,689,300천원

- 운행경유차 배출가스 저감사업 : 2,780대 / 6,625,000천원
- 친환경차 구매 지원사업 : 378대 / 7,064,300천원

○ 미세먼지 취약계층 지원 : 771개소 / 183,150천원

- 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 : 284개소 / 88,650천원
- 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 : 485개소 / 48,500천원
- IoT활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제 사업 : 2개소 / 5,400천원
- 코로나19 대응 실내공기질 측정 & 컨설팅 사업 : 40,600천원

○ 미세먼지 저감 및 관리 사업 추진 : 총 332,200천원

- 미세먼지 제거용 살수차 및 시민참여단 운영 : 292,200천원
- 친환경 아파트 조성을 위한 공동주택 승강기 에너지 감축 사업 : 40개소 / 20,000천원
- 미세먼지 배출업소 오염도 검사 : 40개소 / 20,000천원

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
미세먼지 관리방안 연구용역																				
미세먼지 저감사업																				

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- 고농도 미세먼지의 영향은 국외 요인이 40% ~ 60% 이상(최대 80%)으로 지자체의 노력으로는 실효성을 거두기 어려움
  - 환경부 및 경기도와의 연계 협조 체계를 구축하여 해결 노력
- 미세먼지 배출업소가 집중되어 있어 미세먼지에 취약한 지역에 대한 맞춤형 대안 부족
  - 배출사업장의 지도점검과 시설개선 지원사업 병행하여 효과적인 미세먼지 배출 개선
- 기존의 노후 대기방지 시설로 인한 미세먼지(백연) 발생 저감을 위한 가시적 대안 필요
  - 고효율 대기방지 시설 설치 지원사업 역점 추진으로 연기(백연) 없는 감동양주 조성 (국·도비 지원사업 확보)
  - 근본적인 대기오염원 제거를 위한 청정연료 전환 주력



## □ 기대효과

- 쾌적한 친환경 도시이미지 구축 및 대기질 개선으로 생활환경 개선
- 미세먼지에 대한 시민불안 해소로 행정신뢰도 향상

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 2018년에 비해 대규모의 사업을 추진하고 이를 위하여 환경부와 경기도를 직접 찾아가 정책건의 및 사업 예산 확보의 노력 우수
    - ※ 2018년 50억 대비 2020년 247억 투입하여 미세먼지 저감 사업 추진
  - 경기도 미세먼지 저감 우수시군 평가 우수 시군 선정, 경기환경대상 우수 시군 선정 등 가시적 대외 성과 거양
  - 환경부 스마트 그린도시 공모사업 선정되어 청정대기, 기후탄력 분야 공모사업 추진으로 양주시 맞춤형 스마트 그린도시 조성
    - ※ 국토연구원 보고서 中 ‘미세먼지 농도의 변화 추세…’ 에서 국내 크게 개선된 도시 포함 (양주, 동두천, 포천, 이천)

공약사항 정책실명제	추진부서	환경관리과	과	장	백운구	☎ 6300
			팀	장	한상일	☎ 6335
			주 무 관		최혜원	☎ 6336

<b>관리번호</b>	<b>노면청소차 증차</b>
28	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 노면청소차 증차를 통한 쾌적한 대기환경 조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
노면청소차 증차	2대	3대	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 도로재비산먼지 제거 차량(노면청소차, 살수차) 증차
  - 도로재비산먼지 제거 차량 증차 목표 : 10대
  - 현 보유대수 : 총11대
    - \* 노면청소차량 : 8대(현 보유 대수 : 8대)
    - \* 살수차 : 3대(현 보유 대수 : 3대)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	780	-	540	780	-	-	-	-
국 비	270	-	270	270	-	-	-	-
도 비	120	-	-	120	-	-	-	-
시 비	390	-	270	390	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 2019년 노면청소차량 1대 증차완료 및 현장투입('19.7.)
- 2019년 소형노면청소차량 2대 납품완료 및 현장투입('20.4.)
- CNG 살수차량 1대 납품완료 및 현장투입('20.7.)

□ 추진계획

- 신규차량 구입에 따른 운전원 인력 충원('20.7내 현장투입)
  - 현원 8명(1명 추가 배치예정)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
노면청소차량 구입																									
소형노면청소차량 구입																									

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평 : 노면청소차량 확보완료

소형노면청소차량 2대, CNG노면청소차량 1대 국도비 확보 및 납품  
완료로 목표대비 1대 초과 달성

공약사항 정책실명제	추진부서	도로과	과 장	김승근	☎6700
			팀 장	장대식	☎7320
			주 무 관	신동주	☎7321

<b>관리번호</b>	<b>지역에너지 기본계획 추진</b>
29	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료(2022년)	4. 추진부서(협조부서)	기업경제과
5. 계속사업 여부	<b>계속</b>	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 우리 시 특성에 맞는 종합적인 에너지자립 실행계획 수립을 통하여 중장기적인 에너지 시책 마련 \* 「에너지법」 제7조(지역에너지계획의 수립)

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
에너지절약홍보사업	연 2회 이상 홍보 추진	연 2.5회	100%	여
LPG소형탱크보급(개소)	연 3개소 이상 보급	누적 11개소 (2018년~2022년)	60%	여
전체 달성률(%)			80%	

### □ 사업내용

- 에너지절약 홍보사업
  - 에너지절약 내용의 안내문과 홍보물 제작
  - 에너지 절약 캠페인 등 홍보 사업으로 년 2회 이상 추진
  - 홍보 효율을 높이기 위해 유동인구가 많은 역과 시내 주변으로 홍보
- LPG소형탱크 보급사업
  - 도시가스 미공급 지역에 LPG배관망을 설치하여 도시가스와 같은 공급체계 구축
  - LPG 소형저장탱크 및 배관망 설치를 통한 친환경 에너지 보급과 연료비 절감 및 안전성 향상

## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기 후
시 비	10,260	2,500	2,100	2,708	2,100	352	500	-

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022				2023
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
에너지절약홍보사업																					
LPG소형탱크보급(개소)																					

## □ 추진실적

### ○ LPG소형저장탱크 보급사업

연도별	사업명	사업대상	세대수	규모 (m)	사업비(백만원)	비고
	<b>합 계</b>	<b>16개 마을</b>	<b>837</b>	<b>24,451</b>	<b>9,306</b>	
2017	도비지원사업	봉암리 오금마을	52	1,760	430	
	자체사업	백석읍 홍죽3리	90	1,570	629	
	자체사업	남면 신산3리	10	1,844	340	
	자체사업	남면 구암리	10	1,850	470	
	자체사업	덕계7통	20	2,740	780	
2018	도비지원사업	광적면 효촌1리	102	1,940	810	
	자체사업	광적면 효촌2리	35	1,320	495	
	자체사업	남면 한산1리	51	1,360	480	
	자체사업	백석읍 연곡2리	116	2,450	887	
	자체사업	봉암 서원마을	26	-	183	
2019	도비지원사업	봉양4통	50	1,390	557	
	도비지원사업	남면 신암2리	61	1,220	600	
	도비지원사업	광적면 효촌2리	48	707	434	
	자체사업	남면 신암1리	45	1,300	670	
2020	도비지원사업	광적면 비암1리	60	1,600	840	
	도비지원사업	남면 입암1리	61	1,400	701	

○ 에너지절약 홍보사업 추진

연도별	홍보횟수	장 소	비 고
2017	5회	양주시 관내	
2018	1회	덕정역, 덕정5일장	
2019	2회	덕정역, 덕정동	
2020	2회	덕정역, 양주역	

□ 추진계획

- 상반기 에너지절약 홍보 실시(2021. 1.)
- LPG소형저장탱크 보급사업 준공 및 가스통입(2021. 11.)

□ 기대효과

- 지속적인 대시민 홍보활동을 통한 에너지절약 시민의식 고취
- 에너지 취약계층에 LPG소형저장탱크 및 배관망 설치를 통한 에너지 복지 실현

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 에너지절약 홍보사업은 시민이 자발적으로 참여할 수 있는 방안을 강구하여 추진
  - LPG소형저장탱크 사업은 국·도비 공모사업 참여 및 자체사업 병행하여 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	기업경제과	과	장	이창열	☎ 6010
			팀	장	김경수	☎ 6060
			주	무 관	정유정	☎ 6061
			주	무 관	안진휘	☎ 6064

<b>관리번호</b>	<b>유휴부지를 활용한 친환경 에너지 생산</b>
30	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	비예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기업경제과(허가과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 토지 및 건물 옥상 등 유휴 부지를 활용 친환경 에너지 생산으로 온실가스 감축 및 발전수익 창출

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
친환경에너지생산	발전사업허가 용량(14,276) 총 누계(kw)	18,801kw	100%	여
전체 달성률(%)			100%	

#### 사업내용

- 발전용량 500kW 이하의 태양광 발전사업 허가
- 토지 및 건물 옥상(지붕) 등 유휴부지에 태양광 발전시설 설치

#### 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022				2023
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
친환경에너지생산 (발전사업 허가용량)																					

#### 추진실적

구 분	누 계	기허가	2017	2018	2019	2020	비고
개 소	220	55	30	44	54	37	
용 량 (kw)	18,801	2,227	2,470	4,995	6,268	2,841	

□ 추진계획

- 500KW 이하 태양광발전사업 허가 지속적 신속 처리(연중)

□ 기대효과

- 친환경 에너지 생산으로 온실가스 저감 및 에너지 자립도시 건설에 기여

공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 친환경 신재생에너지에 대한 시민의식 고취로 전기(발전)사업 허가 증가
  - 민원처리기간을 최대한 단축하여 시민불편 해소 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	기업경제과	과장	이창열	☎ 6010
			팀장	김경수	☎ 6060
			주무관	이준영	☎ 6062



<b>관리번호</b>	<b>신재생에너지 지원사업</b>
31	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기업경제과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 주택 등에 신·재생에너지(태양광, 태양열, 지열) 설비 지원을 통한 에너지 절약 및 삶의 질 개선

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
주택지원	연 80건 이상	연 118건	100%	여
미니태양광지원	연 50건 이상	연 14건	28%	-
융복합 등 공모사업	연 1건 이상	연 1건	100%	여
전체 달성률(%)			76%	

#### □ 사업내용

- 관내 공동주택 및 단독주택 등에 신·재생에너지 설비 설치 지원
- 융·복합 등 공모사업을 통해 마을단위 신·재생에너지 설비 지원

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기 후
계	9,758	-	1,362	1,690	3,080	946	1,340	1,340
국 비	3,448	-	505	641	1,302	-	500	500
도 비	1,044	-	255	136	231	242	90	90
시 비	5,266	-	602	913	1,547	704	750	750

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022				2023
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
주택지원																					
미니태양광지원																					
융복합 등 공모사업																					

□ 추진실적

구 분		누 계	2017	2018	2019	2020	비고
주택지원	개소	472	62	85	113	212	
	용량	1,447	186	231	336	694	
미니 태양광지원	개소	57	-	57	-	-	
	용량	23	-	23	-	-	
융복합 등 공모사업	개소	640	-	132	209	299	
	용량	2,072	-	467	679	926	

□ 추진계획

- 신재생에너지 주택지원사업 준공(2021. 9.)
- 융복합 지원사업 및 에너지 자립마을 조성사업 준공(2021. 11.)

□ 기대효과

- 신재생에너지의 지속적인 보급으로 온실가스 저감 및 에너지 복지 실현
- 신재생에너지에 대한 인식 확대와 전기료 누진제 대안으로 태양광 설치 지원 수요가 급증하고 있으며 전기료 절감 기대

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평  
- 신재생에너지 융·복합사업 등 국·도비 지원 사업을 우선으로 추진하여 공약이행에 만전을 기하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	기업경제과	과	장	이창열	☎ 6010
			팀	장	김경수	☎ 6060
			주 무 관		이준영	☎ 6062

<b>관리번호</b>	<b>우수교원 확충 및 혁신학교 지정 확대</b>
32	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	평생교육진흥원
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약 수정필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 우수교원 확충 및 혁신학교 지정 확대를 통한 공교육 경쟁력 강화

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
혁신학교 지정 확대	2022년까지 혁신학교 20개 지정	18개교	90%	여
전체 달성률(%)			90%	

#### □ 사업개요

- 우수교원 확충
  - 교장 공모제 확대 실시를 통한 우수학교장 초빙
  - 희망장학재단 우수교사 해외연수를 통한 교원 역량 강화
  - 교육지원청 협의를 통한 교원 전문 연수프로그램 마련
- 혁신학교 지정 확대
  - 창의적 인재 양성을 위한 혁신교육 및 혁신학교 추진
  - 학습 및 기타 다양한 프로그램 제공을 통해 새로운 배움터장 마련
  - 학교 구성원 간 소통강화 프로그램을 통한 활기찬 학교 분위기 조성

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기후
시 비	300	-	60	60	60	60	60	-

□ 추진실적

○ 교장공모 학교 현황

(※ 2021.1.기준)

구 분	합 계	학 교 명	비 고
합 계	9		
초등학교	5	칠봉초, 남면초, 덕도초, 백석초, 효촌초	
중학교	2	옥정중, 고암중	
고등학교	2	양주고, 백석고	

○ 희망장학재단 우수교사 해외연수

- 2019. 8. 10.~8.14. (3박4일) 교사 29명

○ 교원 전문 연수 프로그램 실시

- 미래교육 연구회 운영 (교육지원청 / 22,000천원)

- 혁신교육지구 리더 역량 강화 (교육지원청 / 20,000천원)

○ 2020년 혁신학교 운영지원 교육경비 교부 (60,000천원)

○ 2021년 신규 혁신학교 4개교에 대한 교육경비 지원예정 (40,000천원)

- 혁신학교 현황

(※ 2021.3.1.기준)

연번	학교명	지정시기	비고	연번	학교명	지정시기	비고
18개 교 (초등12, 중등4, 고등2)							
1	만송초	2011.09.01.		10	주원초	2019.03.01.	
2	효촌초	2012.09.01.		11	칠봉초	2019.03.01.	
3	고암초	2014.03.01.		12	고암중	2019.03.01.	
4	외식과학고	2014.09.01.		13	옥정중	2019.03.01.	
5	백석초	2015.09.01.		14	조양중	2019.03.01.	
6	상패초	2016.03.01.		15	가남초	2021.03.01	
7	남문중	2016.09.01.		16	신지초	2021.03.01	
8	상수초	2018.03.01.		17	은현초	2021.03.01	
9	백석고	2018.09.01.		18	은봉초	2021.03.01	

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
혁신학교 지정																				

## □ 기대효과

- 우수교원 확충을 통한 공교육 경쟁력 강화
- 신규 혁신학교 지정 및 운영지원을 통한 교육도시 조성

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 교장공모제 및 교원 연수를 통한 우수교원 확충
  - 내실있는 프로그램 지원을 통한 혁신학교 지정 확대

공약사항  
정책실명제

추진부서	평생교육진흥원	과장	황은근	☎ 7400
		팀장	권윤희	☎ 7380
		주무관	김영신	☎ 7382

<b>관리번호</b>	<b>과 밀 학 급 해 소</b>
33	

1. 분 야	교육	2. 예산사업 여부	비예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	평생교육진흥원
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약 수정필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 중학교 과밀학급 해소를 통한 교육환경 개선 및 양질의 수업 제공

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표		실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
과밀학급 해소	학급당 평균 학생수 (30명이하)	양주2동	30.3	80%	여
		회천3동	28.5		
전체 달성률(%)				80%	

#### □ 사업개요

##### ○ 과밀학급 현황

(단위:명/20.5월 공시기준)

지역	학교명	소계	학교평균	1학년	2학년	3학년	비고
양주2동	덕현중	30.3	32	30.8	32.3	33	
	삼송중		28.6	28.3	30.6	31.5	
회천3동	고암중	28.5	28.5	28.6	28.5	28.4	
	회천중		28.5	27.8	29	28.8	

※ 경기도교육청 과밀학급 기준인원 : 급당 학생수 36명 초과 학급

□ **추진실적**

○ 중학교 학급당 학생수 감소

- 양주2동 : 2018년 32.3명 → 2019년 31.9명 (△0.4명) → 2020년 30.3명(△1.7명)
- 회천3동 : 2018년 30.9명 → 2019년 28.6명 (△2.3명) → 2020년 28.5명(△0.1명)

□ **기대효과**

○ 학급당 학생수 감소를 통해 학습환경 개선 및 교육서비스 향상

**공약이행 총평**

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평 : 교육지원청과의 긴밀한 협조를 통한 과밀학급 해소로 양질의 교육환경 제공

공약사항 정책실명제	추진부서	평생교육진흥원	과 장	황은근	☎ 7400
			팀 장	권윤희	☎ 7380
			주 무 관	김영신	☎ 7382

<b>관리번호</b>	<b>중 · 고교 무상교복 지원 확대</b>
34	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	평생교육진흥원
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	사회보장협의(보건복지부)

### 공약사항(목표)

- ◆ 중·고교 학생들에게 교복을 지원하여, 교육의 공공성을 강화하고 교육복지를 통한 교육도시 실현

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
무상교복 지원	2019년 지원추진	- 중학교 12개교 지원 - 고등학교 9개교 지원 - 대안교육기관 등 지원	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

- 지원대상 : 중 · 고등학교 신입생(인가·비인가 대안학교 포함)
  - 2020년 신입생 수 : 4,563명(중학교 2,432명, 고등학교 1,131명)
  - \* 2020년도 무상교복 지원 대상 : 중·고등학교(대안교육기관 등) 신입생
- 소요예산
  - 지원액 : 학생1인당 300,000원(교육청 상한가 기준)
  - 기관별 예산 부담 비율

(단위 : 백만원)

구 분	예상소요액	기관별 예산 부담 비율		
		도교육청	도청	양주시
중학교	749.7	374.85(50%)	187.425(25%)	187.425(25%)
고등학교 (타시·도 정규제외)	548.4	274.2(50%)	137.1(25%)	137.1(25%)
대안교육기관 등	12	-	6(50%)	6(50%)

※ 인가·비인가 대안학교, 특수학교 학생수 반영시 부담비율 증가



□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기 후
계	6,705	0	0	698	1,352	1,352	1,352	1,951
국 비	3,289	0	0	344	660	660	660	(교특비)965
도 비	1,708	0	0	177	346	346	346	493
시 비	1,708	0	0	177	346	346	346	493

※ 경기도 및 경기도교육청 지원액 변동이 발생할 수 있음.

□ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2019	- 중학교 신입생 교복비 지원 - 비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원 - 조례 제정 및 지원	- 중학교 11개교 및 비인가 대안교육기관 등 학생 지원 - 조례 제정 완료	70
2020	- 중·고등학교(대안교육기관 등) 신입생 교복비 지원	- 중학교 12개교 및 고등학교 9개교 학생 지원	100
2021~	- 중·고등학교(비인가 대안교육기관 등) 신입생 교복비 지원	2021년 본예산 반영	-

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신입생 교복비(중학)																				
신입생 교복비(고등)																				

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 타 시도 소재 학교 입학하는 학생, 비인가 대안학교 입  
학생에 대한 정보 미흡
- (대책) 해당 교육기관 및 시 홈페이지, 읍면동 각종 회의 시 홍보

□ 기대효과

- 교육의 공공성 강화 및 교육복지를 통한 교육도시 양주 실현
- 중·고등학교 신입생 교복비 지원으로 가계부담 경감

## 공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 경기도의회 타 시·도 고등학교 신입생 지원 보류에 따라 2020년 타 시·도 지원의 경우 중학교 신입생만 교복 지원 진행
  - 도·교육청과 협의하여 2021년 타 시·도 고등학생까지 교복 지원 확대 예정

공약사항 정책실명제	추진부서	평생교육 진흥원	과 장	황은근	☎ 7400
			팀 장	권윤희	☎ 7380
			주 무 관	김승연	☎ 7386

<b>관리번호</b>	<b>방과후 학교 및 온종일 돌봄 체계 구축</b>
35	<b>-마을단위돌봄공동체모델 개발 운영-</b>

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	평생교육진흥원
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 지역 여건에 맞는 다양한 돌봄교실 운영 및 모델 개발을 통한 지역 내 온종일 돌봄체계 구축

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
돌봄공동체 모델 발굴	2022년까지 8개 학교모델 발굴	2020년 2개 모델 발굴	80%	여
엄마품돌봄교실	2022년까지 전 학년 대상 추진	2020년 전학년 추진	100%	완료
전체 달성률(%)			90%	

#### □ 사업개요

- 대 상 : 초등학교 34개교
- 목 적
  - 1~2학년 중심 “돌봄교실” 을 점차적 전 학년 확대로 돌봄수요 문제 해결
  - 돌봄수요 밀집지역의 수요문제 해결을 위한 돌봄공동체 모델 공동방안 마련
- 내 용
  - 여성의 사회진출 확대 및 맞벌이 가정의 증가로 안심하고 양육할 수 있는 여건 마련을 위해 방과후 돌봄 서비스 강화
  - 교육청·학교·지자체 연계 협력형 모델로 지역의 다양한 인적, 물적 자원 활용

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기 후
계	1,781	0	161	257	257	307	357	442
국 비	180	0	36	36	36	36	36	0
시 비	1,601	0	125	221	221	271	321	442

## □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2019	- 엄마품 돌봄교실 예산 지원 - 다함께 꿈터(3~6학년 대상 돌봄교실) 시행	- 1~2학년 지원 - 3~6학년(4개교)	25%
2020	- 엄마품 돌봄교실 예산 지원 - 다함께 꿈터(3~6학년 대상 돌봄교실) 확대 시행	- 1~2학년 지원 - 3~6학년(6개교)	60%
2021~	- 교육청과 연계하여 마을단위 돌봄 공동체모델 발굴 - 엄마품 돌봄교실 예산 지원 및 학년확대	-	-

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
엄마품 돌봄교실 지원																				
마을단위 돌봄 공동체모델 발굴																				

## □ 예상되는 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 교육지원청 및 초등학교의 관심과 신청률 저조
- 지역기반 마을단위 돌봄공동체 발굴을 위한 컨트롤타워 역할의 부재

### ○ 대책

- 관내 학교 대상 사전 수요파악 및 지속적 홍보

## □ 기대효과

- 저소득층, 맞벌이 가정 등의 육아 어려움 해소 및 안전하고 편안한 환경 속에서 교육의 기회 제공

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진

### ○ 공약총평

- 돌봄공동체 모델 발굴에 있어서 교육청 주관 공모 진행이 원활하지 않음
- 전 학년 대상 추진을 목표로 학교 및 지원청과 지속적인 협의 예정

공약사항 정책실명제	추진부서	평생교육	과	장	황은근	☎ 7400
		진흥원	팀	장	권윤희	☎ 7380
			주 무 관		김승연	☎ 7386

<b>관리번호</b>	<b>양주시 마을교육협의회 운영</b>
36	

1. 분 야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	평생교육진흥원
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약 수정필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 마을교육협의회 운영을 통한 교육정보 공유 및 교육발전 방안 모색

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
마을교육 협의회운영	협의회 구성	2019년 구성 완료	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 대 상 : 학부모 · 교사 · 지역주민
- 사업내용
  - 학부모 및 지역주민과의 교육정보 공유를 통한 공감대 형성
  - 지역사회 교육자원 발굴을 통한 교육과정 연계 프로그램 개발
  - 다양한 교육사업 정보제공 및 사업 신청을 위한 전산 시스템 마련
  - 정기적 협의회의 및 워크숍 개최를 통한 구성원 교육역량 강화

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기 후
시 비	44	-	-	40	-	2	2	-

□ **추진실적**

- 혁신교육지구 운영위원회 및 마을교육협의회 구성 (2019.5월)
- 2019년 학부모 마을교사 아카데미 강좌 운영 (교육지원청)
  - 2019.10월 ~ 12월 / 학부모 및 지역주민 등 60여명
  - 지역 내 교육자원 인프라 구축 및 마을교사 양성
- 교육사업 신청 간소화 및 교육정보 제공을 위한 전산 시스템 구축
- 정규 교육과정에 지역 교육자원을 활용한 프로그램 추진 (2020년 혁신교육지구 사업)
- 2020년 제1회 마을교육협의회 회의 개최(2020.5월)
- 마을교육협의회 회의를 통한 지역 사회 구성원의 교육 요구도 조사 및 여론 수렴
- 양주혁신포럼으로 연계·통합하여 운영(2020.9월)

□ **기대효과**

- 학교 및 마을 연계를 통한 교육인프라 구축 및 활성화
- 교육정보 플랫폼 구축을 통한 교육 생태계 구조화

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 2019년 혁신교육지구 사업 추진에 따른 마을교육협의회 구성
  - 2020년 마을교육 협의회 개최 지역사회 구성원의 요구도 조사 및 여론 수렴

공약사항 정책실명제	추진부서	평생교육진흥원	과장	황은근	☎ 7400
			팀장	권윤희	☎ 7380
			주무관	김영신	☎ 7382

<b>관리번호</b>	<b>시민중심 평생학습 문화조성</b>
37	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	평생교육진흥원
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 시민이 언제, 어디서나, 누구든 원하는 학습을 할 수 있는 평생학습 문화조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
행복학습센터 운영	- 행복학습센터 구축 * 옥정동 3개소 / 읍면 2개소	3개소 구축	80%	여
전체 달성률(%)			80%	

#### □ 사업개요

##### ○ 사업내용

- 학습하기 좋은 거리에 있는 생활밀착형 근거리 평생학습센터 운영
- 동부권(옥정신도시) 주민의 평생학습 수요를 충족시키기 위한 환경 조성

##### ○ 사업목표 : 읍면동 평생학습센터 5개소 구축 및 운영

- 옥정동 권역별 3개소 및 읍·면 소외지역 2개소

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	420	-	-	-	100	150	170	-

## □ 그동안 추진실적

- 평생학습센터(옥정) 개관 계획 수립('18.5.)
- 평생학습센터 시설 관련 문제점 발생으로 공약사항 조정('19.11.)
  - 당초 : 양주시 평생학습센터 및 학습 소외지역 행복학습센터 운영
  - 변경 : 근거리 행복학습센터(옥정동 3개소 및 읍면 지역 2개소) 운영
- 「양주시 평생교육진흥조례」 개정 : 읍면동 평생학습센터 근거 규정 신설
- 옥정평생학습센터(옥정 신도시 중심권) 개관('20.1.)
- 읍정평생학습센터(옥정 신도시 동부권) 지정('20.6.)
- 옥정서부평생학습센터(옥정 신도시 서부권) 지정('20.12.)

## □ 추진계획

- 읍·면 학습 소외지역 평생학습센터 2개소 구축(~'21.12.)

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
옥정 권역별 3개소 구축																						
읍·면 소외지역 2개소 구축																						

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평 : 평생학습센터의 양적 확대뿐만 아니라 주민 수요를 반영한 평생학습 프로그램 운영으로 시민의 학습요구 충족 기대

공약사항 정책실명제	추진부서	평생교육 진흥원	과	장	황은근	☎ 7400
			팀	장	유차연	☎ 7390
			주 무 관		박버들	☎ 7391



<b>관리번호</b>	<b>양주 중앙도서관 (조기)완공</b>
38	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	평생교육진흥원(도시발전과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요(조례, 규칙)	8. 사전절차 이행	완료

### 공약사항(목표)

- ◆ 시립도서관의 역할을 중추적으로 수행하며, 시민의 지식정보 축적 및 복합문화 공간 조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
양주 중앙도서관 (조기)완공	2019년 중앙도서관 완공(개관)	중앙도서관 개관	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 위치 : 양주시 옥정동로 7길 110 옥정호수도서관
- 규모 : 건축면적 4,938㎡(지하1층, 지상3층)
- 예산 : 12,067백만원
  - 스마트시티 복합센터 건립비 25,000백만원 중 중앙도서관건립 건축비로 10,267백만원 기투자
  - 내부 인테리어비1,800백만원(국비800백만원 / 도비1,000백만원)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	12,067	10,267	53	1,747	-	-	-	-
국 비	800	-	53	747	-	-	-	-
도 비	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
시 비	10,267	10,267	-	-	-	-	-	-

**그동안 추진실적**

- 스마트시티 복합센터 신축 공사 착공 ('17.4.)
- 스마트시티복합센터 준공('19.8.)
- 옥정호수도서관 개관 ('19.10.31)및 운영 ('19.11~ 현재)  
(※일평균이용자수: 1,226명/ 일평균 대출권수: 758권)
- 신간자료 및 시민희망도서 구입완료(61,519권/837,814천원)
- 도서관 자동화·전산장비 구입 및 9개도서관 통합홈페이지 구축 완료

**추진계획**

- 옥정호수 도서관 운영 및 프로그램 기획·운영('19.11.~)

**추진일정(분기별)**

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
인테리어 공사비 확보			○																	
스마트복합센터 준공							○													
도서관 개관 및 운영								○												

**예상되는 문제점 및 대책방안**

- 해당없음

**기대효과**

- 우리시 공공도서관 허브 역할의 도서관시스템 구축
- 계층별·연령별 다양한 지식향유 및 문화 활동의 활성화

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평  
- 스마트시티 복합센터 준공 및 도서관 개관 계획에 맞춰 지속적인 개관 준비로 도서관 개관(19.10.31) 이후 정상 운영을 통한 이용자 만족도 극대화

공약사항 정책실명제	추진부서	평생교육 진흥원	과	장	황은근	☎ 7400
			팀	장	정효숙	☎ 7470
			주 무 관		김혜경	☎ 7471

<b>관리번호</b>	<b>제조융복합 혁신지원센터 조성 (경기북부 비즈니스센터 건립)</b>
39	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기업경제과(도시발전과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	학술용역심의

### 공약사항(목표)

- ◆ 4차 산업혁명에 대비한 양주시 및 경기북부 산업구조 고도화 추진을 위한 컨트롤타워 구축 및 창업지원을 통한 일자리 창출

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
행정절차	설립용역 완료(道) 및 센터건립 MOU체결	경기연구원 연구용역 완료 및 타당성 용역 발주	85%	여
전체 달성률(%)			85%	

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2023. \* 사업주체 : 경기도
- 사업위치 : 양주테크노밸리 내(양주역 일원) \* 지상10층/지하2층
- 사 업 비 : 498억원(도비 498억)
- 주요시설 : 스타트업 캠퍼스, 산학R&D연구센터, 기업지원 공공기관 등

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	49,800	-	-	-	20	-	49,780	-
도 비	49,780	-	-	-	-	-	49,780	-
시 비	20	-	-	-	20	-	-	-

□ 추진계획 및 실적

연도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	-	○ 평화경제특별위원회 지역 현안보고 ○ 경기도 기업지원과 방문 건의 ○ 경기북부 비즈니스센터 건립 건의 (경기도 기업지원과) ○ 지역현안사항 직접 보고 (국회 기획재정위원장실)	10%
2019	○ 기본계획안 수립 ○ 시·군 정책연구과제 건의	○ 경기도 2차 시군 정책연구과제 선정 (경기연구원) ○ 정책연구 착수 (경기연구원)	30%
2020	○ 정책연구과제 결과 도출	○ 경기도 시군 정책연구과제 수정 추진 및 타당성 용역 완료 * (연구과제명 수정)경기양주 테크노밸리 제조융복합 활성화 방안 및 성장플랫폼 구축 방안 연구 ○ 제조융복합 혁신지원센터 조성 연구용역 착수	80%
2021	○ 연구용역 완료 ○ 경기도 사업 건의	-	-
2022~3	○ 건립 MOU체결(양주시-道)	-	-

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시군 정책연구과제																						
연구 용역																						
경기도 사업 건의																						
건립 MOU체결																						

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

○ (문제점)

- 양주 테크노밸리 조성과 연동해서 추진하는 사항으로 테크노밸리 조성계획이 변경될 경우 제조융복합 혁신지원센터 조성 계획도 변경이 필요함

○ (대책방안)

- 연구용역 결과를 토대로 경기 북부지역의 균형발전과 기업 성장 플랫폼 건립을 위한 거점역할을 할 수 있는 “양주테크노밸리” 부지 내 「제조융복합 혁신지원센터 조성」 유치, 경기도 지속 건의
- 양주 테크노밸리 조성 시기에 맞춰 사업계획 변경 예정

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 경기도 정책연구를 통해 제조융복합 혁신지원센터 조성의 기본방향 및 타당성을 분석하여 경기남부와 경기북부의 산업발전 균형을 위해 제조융복합 혁신지원센터 조성 필요성을 강조
  - 2021년 입지타당성 확보를 위한 연구용역 결과를 토대로 양주시 테크노밸리 내에 제조융복합 혁신지원센터 유치를 위해 경기도에 지속적으로 건의

공약사항 정책실명제	추진부서	기업경제과	과	장	이창열	☎ 6010
			팀	장	김준호	☎ 5980
			주	무	관	최미현

<b>관리번호</b>	<b>은남일반산업단지 조성</b>
40	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	도시발전과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	재정투융자심사

### 공약사항(목표)

◆ 개별공장 집적화로 난개발 및 환경오염 방지와 경기북부 산업중심도시 육성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
산업단지 조성	2023년 산업단지 준공 (21년 보상착공)	용역업체 선정 및 산업단지계획 승인 추진 중	60%	여
전체 달성률(%)			60%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2023.
- 사업위치 : 남면 상수리, 은현면 도하리 일원
- 사업규모 : 992,000㎡(약 30만평)
- 사 업 비 : 3,641억원(추정 사업비)
- 개발방식 : 공영개발(공공기관 공동 분담 이행)
- 유치업종 : 전자, 전기장비, 기타 기계, 물류, 섬유, 금속, 기타

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기 전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	~2022.6.	임기 후
계	364,162	1,330	1,000	2,717	907	74,801	169,676	113,731
국 비	25,291	-	-	-	-	-	17,703	7,588
도 비	14,247	-	-	-	-	-	9,973	4,274
시 비	72,630	1,330	1,000	2,717	907	22,807	22,000	21,869
기 타	251,994	-	-	-	-	51,994	120,000	80,000

□ **그동안 추진실적**

- 산업단지 지정계획 고시('19. 1. 3.)
- 주한미군 공여구역 발전종합계획 반영('19. 10. 11.)
- 대규모 기업투자(로지스밸리) 유치(투자면적 약 15만평)('19. 11. 30.)
- 은남일반산업단지 사업 승인 수정 재신청(992,000m<sup>2</sup>)('20. 4. 28.)
- 지방재정 중앙투자심사 통과(조건부 승인)('20.9.)
- 경기도 산업입지심의회 원안 가결('20.9.)
- 공동시행 관련 실무업무 협의('20.9.)
  - 협의(안) : 경기도시공사(50%), 한국산업단지공단(40%), 양주시(10%)
- '21년도 산업단지 지정계획 승인('20.12.10.)
- 경기주택도시공사 공동시행 참여지분 50% 동의안 道의회 가결('20.12.18.)
- 군사시설보호구역 해제 및 비행안전구역(최대 65m) 고도위탁 완화('21. 1. 14.)
- 한국산업단지공단 공동시행 참여 40% KDI 예타 추진중  
('21년 상반기 내 참여 결정)

□ **추진계획**

- 산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획 승인 고시(2021년 상반기)
- 보상 및 공사 착공(2021년)
- 산업단지 공사 준공(2023년)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
용역추진																						
실시계획 승인 및 보상																						
공사 착공 및 준공																						

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문 제 점) 적기 보상 및 공사를 위한 산업단지 실시계획 승인 필요  
(→ '21. 3월 이내 경기도 산업단지계획심의회 안건 상정)
- (대책방안) 관련 행정절차 완료 및 경기도 적극 협의 추진

## □ 기대효과

- 개별공장의 집단화, 집적화를 통해 난개발 방지 및 환경오염 해소
- 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
  - '21. 3월이내 적기 보상 및 산업단지 공사를 위한 산업단지 실시계획 승인 필요
  - '21년 상반기내 한국산업단지공단 공동사업시행 확정으로 적기 사업 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	도시발전과	과	장	차순범	☎ 5950
			팀	장	정현태	☎ 6020
			주 무 관		최상대	☎ 6021



<b>관리번호</b>	<b>드론복합센터 조성</b>
41	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	도시발전과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 드론복합센터 조성을 통한 드론산업기지 육성(드론 관련 스포츠 국제대회 유치, 드론경기장, 토이드론체험장, 전시박람회 등)

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
드론복합센터	<b>2024년 센터착공 (22년 6월 테크노밸리 부지조성 착공)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 활성화방안 마련</li> <li>- 드론산업 환경조사 용역</li> <li>• 부지선정 및 계획 수립 및 승인</li> <li>- 테크노밸리 GB해제, 단지계획 수립</li> </ul>	50%	여
전체 달성률(%)			50%	

\* 경기양주 테크노밸리 내 드론복합센터 건설  
 【테크노밸리 : '21년 GB해제 및 산업단지계획 승인, '22년 단지조성 착공, '24년 산업단지 준공  
 → '24년 테크노밸리 부지 내 드론복합센터 착공】

### □ 사업개요

- 사업명 : 드론복합센터 조성
- 위 치 : 경기양주 테크노밸리 내(산업, 복합, 지원용지 등)
- 주요내용
  - 드론복합센터 조성(드론관련 앵커기업, 드론연구 창업공간 등 조성)
  - 드론산업 활성화 및 특화 방안 연구
  - 드론 전시회, 지원센터, 교육관, 체험장, 대회 등 운영
  - 드론산업 특화 추진을 위한 위원회 등 구성(전문가, 군·경 관계자 등)

## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시비	20	-	-	20	-	-	-	-

※ 現 사업비는 드론산업 활성화 등을 위한 환경조사 용역비로 향후 드론복합센터 건설에 따른 사업비는 미정

## □ 추진계획 및 실적

연도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>드론산업 유치계획</li> <li>- 활성화 방안, 부지확보방안</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>한국드론협회 양해각서(MOU) 체결 (경기도, 양주시, 한국드론협회)</li> <li>경기북부 제2차 테크노밸리 유치</li> </ul>	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>환경조사 및 특화방안 계획</li> <li>부지조성계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>드론산업환경조사 및 추진방안 수립(용역수행)</li> <li>테크노밸리 부지조성 사전절차 이행 (중앙투자심사 등)</li> </ul>	30%
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>드론산업환경조사 용역 홍보</li> <li>테크노밸리 조성을 위한 행정절차 이행 (GB해제 및 개발계획 수립)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>드론산업조사 용역서 배부, 홍보</li> <li>테크노밸리 GB해제 심의</li> <li>단지조성계획서(산업단지) 작성</li> </ul>	50%
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>드론산업 특화방안 모색</li> <li>드론산업 등 수요 확보</li> <li>단지조성계획 승인(테크노밸리)</li> </ul>	-	-
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>드론산업 등 수요확보</li> <li>부지조성 (테크노밸리)</li> </ul>	-	-
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>드론복합센터 기본 및 실시설계</li> <li>부지조성 (테크노밸리)</li> </ul>	-	-
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>드론복합센터 착공</li> </ul>	-	-

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
드론산업활성화방안 및 부지확보																						
드론환경조사 용역 및 부지조성 추진																						
홍보, 부지조성																						
특화방안, 수요조사 부지조성																						
기본 및 실시설계																						
드론복합센터 착공																						

## □ 기대효과

- 드론복합센터 조성을 통한 기업유치, 창업공간 마련
- 드론 산업의 저변 확대 및 산업경쟁력 제고로 일자리 창출 구현
- 양질의 일자리 및 우수인력 유입, 지역경제 활성화

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
  - 드론산업 환경조사용역에 따른 드론산업 특화방안 마련
  - 테크노밸리 부지조성에 따른 드론복합센터 기본 및 실시설계 추진
  - 홍보를 통한 전문가 등 우수인력 유입 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	도시발전과	과	장	차순범	☎ 5950
			팀	장	정해업	☎ 5960
			주 무 관		유건우	☎ 5961

<b>관리번호</b>	<b>양주역세권 개발사업</b>
42	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도시발전과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	<b>불필요</b>
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 재정투자심사 도시기본계획 반영

### 공약사항(목표)

- ◆ 양주역과 양주시청 일원에 행정.업무.주거의 편익시설 등이 어우러진 미래형 복합도시 건설을 통한 경기북부지역 중심의 거점도시 조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
양주역세권 개발	2022년 부지조성 완료	공사 착공	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 위 치 : 남방동 52번지 일원
- 개발면적 : 643,762㎡
- 사업비/사업기간 : 약 3,905억원 / 2012년 ~ 2022년
- 근 거 : 「주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법」 제11조
- 시 행 자 : 양주역세권개발 PFV(주) (출자자 양주시 42%, 민간 58%)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	390,473	5,789	-	175,614	112,078	60,620	36,372	-
시 비	2,831	2,831	-	-	-	-	-	-
기 타	387,642	2,958	-	175,614	112,078	60,620	36,372	-

□ **그동안 추진실적**

- 도시관리계획(개발제한구역 해제) 결정 조건변경 고시('18.5.)  
\* 당초 : 해제기간 2018.5.12. ⇒ 변경 : 해제기간 연장 2020.5.12.
- 사업의 시행승인(변경)[개발계획] 고시('18.12.)
- 사업의 시행승인(변경)[개발계획 및 실시계획] 고시('19.12.)
- PF대출약정 체결('19.12.)
- 부지조성공사 부분 착공('20.9.)
- 보상 99% 완료('20.12.)
- 부지조성공사 본 착공 및 문화재 시굴 조사 착수('20.12.)

□ **추진계획**

- 부지조성공사 준공(2022년)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표		임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
양주역세권 개발	인허가																						
	보상																						
	공사																						

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- 해당없음

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평  
- 2022년 부지조성 준공을 목표로 현재 공사 정상 추진 중

공약사항 정책실명제	추진부서	도시발전과	과	장	차순범	☎ 5950
			팀	장	지상민	☎ 5951
			주 무 관		전미정	☎ 5952

<b>관리번호</b>	<b>경기양주 테크노밸리 조성</b>
43	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	도시발전과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	재정투자심사

### 공약사항(목표)

#### ◆ 4차 산업혁명 대비 경기북부 제조기반 기업의 성장 플랫폼 조성

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
테크노밸리 조성 추진	2022년 착공	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성 조사</li> <li>• 중앙투자심사</li> <li>• 지정계획 고시</li> <li>• GB해제 심의통과</li> </ul>	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 위 치 : 마전동 258-1번지 일원
- 면 적 : 218,105㎡(66,000평)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업시행자 : 경기도, 양주시, 경기주택도시공사
- 예 산 액 : 110,442백만원

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	110,442	-	-	-	540	26,978	50,751	32,173
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	40,864	-	-	-	200	9,982	18,778	11,904
기타	69,578	-	-	-	340	16,996	31,973	20,269

※ 사업비는 양주시와 경기도시공사 간 실무협약 이후 정산 예정

## □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	• 타당성조사	• 착수 및 약정체결	10%
2019	• 타당성조사 완료 • 중앙투자심사 통과 • 산업단지 물량배정 및 지정계획	• 타당성조사 완료 • 중앙투자심사 • 산업입지심의회 물량배정 • 산업단지 지정계획 고시	30%
2020	• 도시관리(GB 해제) 협의 및 심의 • 산업단지 개발계획 작성	• GB해제 중앙도시계획위원회 심의 • 산업단지개발계획 승인신청	70%
2021	• 도시관리(GB 해제) 결정(변경) 고시 • 산업단지계획 승인 및 고시	-	-
2022	• 보상 및 착공	-	-

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성조사																						
중앙투자심사																						
GB해제 및 산업단지계획 승인																						
보상 및 착공																						

## □ 기대효과

- 경기북부지역 신성장산업 인프라 구축 및 지역경제 활성화

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 타당성조사 완료, 중앙투자심사 통과
  - 경기도 산업입지심의회 물량배정 완료, 산업단지 지정계획 고시
  - 도시관리계획(GB해제) 결정(변경) 중앙도시계획위원회 조건부 의결
  - 산업단지계획 수립 및 승인신청

공약사항 정책실명제	추진부서	도시발전과	과 팀 주 무	장 장 관	차순범 정해업 유건우	☎ 5950 ☎ 5960 ☎ 5961
---------------	------	-------	---------------	-------------	-------------------	----------------------------

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도시재생과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 우리시 맞춤형 도시재생전략(활성화)계획 수립【로드맵 구축】

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
도시재생 전략 및 활성화 계획	2019년 로드맵구축 완료	도시재생 전략 계획 수립	100%	여
		도시재생 활성화 계획	100%	
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사 업 명 : 양주시 도시재생전략 및 활성화계획 수립
- 사업목적 : 인구감소, 산업이탈, 주거환경이 쇠퇴하는 지역에 대한 도시재생 전략 및 활성화계획 수립하여 지역자원을 활용한 경제적·사회적·물리적·환경적 활성화 도모
- 수립대상 : 양주시 전 지역(310km<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2018. 5. ~ 계속

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기후
계	790	-	390	400	-	-	-	-
도 비	183	-	90	93	-	-	-	-
시 비	607	-	300	307	-	-	-	-



□ **그동안 추진실적**

- 도시재생 전략계획 착수 ('18.5.)
- 도시재생 활성화계획 착수 ('19.3.)
- 도시재생 전략계획 수립 완료 ('19.7.)
- 덕정 도시재생 뉴딜공모사업 선정 ('19.10.)
- 덕정 도시재생 활성화계획 수립 ('20.1.)
- 덕정 도시재생 활성화계획 변경 고시 ('20.12.)

□ **추진계획**

- 도시재생 뉴딜 사업 지속 추진

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시재생 전략계획 수립																						
덕정 도시재생 활성화계획 수립																						
도시재생 뉴딜사업 추진																						

□ **기대효과**

- 지속 가능한 도시재생 사업 추진을 위한 토대 마련 및 주민역량강화

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 전략계획 수립 완료 및 덕정 도시재생활성화계획 수립 완료
  - 지역공동체 주도 도시재생 뉴딜사업 지속 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	도시재생과	과장	이동섭	☎ 6550
			팀장	손보경	☎ 6551
			주무관	염지혜	☎ 6553

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도시재생과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 주민의 역량제고를 통해 다양한 주체가 참여 가능한 도시재생사업 활성화를 위한 지원조직 설치

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
도시재생지원센터 설치	2019년 센터구축	도시재생지원센터 개소	100%	달성
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 명 칭 : 양주시 도시재생지원센터
- 위 치 : 양주시청 2층
- 운영기간 : 2019. 6. 3. ~ 계속
- 운영방법 : 행정 직영
- 인력구성 : 3명(센터장 1명, 팀원 2명, 덕정현장지원센터 3명)
- ※ 2020년 센터장 위촉

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	~2022.6.	임기후
시 비	1,664	-	-	199	205	420	420	420

□ **그동안 추진실적**

- 도시재생 지원센터 설치 및 운영 ('19. 6.)
- 행복마을관리소 운영 ('19. 7.) ⇒ 지역돌봄, 공동체 프로그램 운영
- 2020 양주시 도시재생대학 운영 ('20. 9. ~ 11.)
- 2020. 10. : 도시재생박람회 참가
- 2021. 01. : 덕정 현장지원센터 개소

□ **추진계획**

- 덕정 도시재생뉴딜 사업 추진('21. 2. ~ '23. 12.)
- 2021 양주시 도시재생대학 운영 ('21. 8. ~ 12.)
- 2021년 경기 행복마을관리소 운영(샘내, 광적, 덕정, 백석, 남방)
- 특성화마을 만들기 사업 지원(남방, 남면)(2021. 2. ~ 12.)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
도시재생지원센터 설치 및 운영																										

□ **기대효과**

- 지속 가능한 도시재생 사업 추진을 위한 토대 마련 및 주민역량 강화

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평 : 2019. 6월 도시재생지원센터 개소 완료하였으며, 향후 도시재생의 지속적인 사업 추진을 위하여 도시재생지원센터 인력 충원 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	도시재생과	과	장	이동섭	☎ 8082-6550
			팀	장	손보경	☎ 8082-6551
			주 무 관		배병준	☎ 8082-6552

<b>관리번호</b>	<b>신도시 개발 추진</b>
46	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	도시발전과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 북동부생활권 거점도시 건설 및 양질의 택지 공급

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
옥정, 회천 신도시	사업준공 대지조성 (3단계)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 옥정 : 토지분양, 관리</li> <li>• 회천               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1단계 대지조성(95%)</li> <li>- 2단계 착공</li> </ul> </li> </ul>	70%	여
백석 미니신도시	2024년 부지조성 착공	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신도시개발추진 MOU 체결</li> <li>• 토지사용동의서 징구 중</li> </ul>	30%	여
광석지구	2023년 부지조성 착공 (22년 실시계획 수립)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개발계획 재수립 용역 착수</li> <li>• 개발계획 변경 신청</li> </ul>	40%	여
전체 달성률(%)			45%	

#### □ 사업개요

- (옥정, 회천신도시) \* 한국토지주택공사 시행
  - 옥정지구(2007~2021) : 7,060,749㎡(세대 42,019가구/인구 107,750명)
  - 회천지구(2007~2025) : 4,105,870㎡(세대 24,404가구/인구 61,629명)
- (백석미니신도시) 2021년~2026년(1,200천㎡, 약 15,000세대(추정))
- (광석지구) 2007년~2027년(1,168,613㎡, 약10,328세대) \* 한국토지주택공사 시행

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	8,309,444	6,383,181	426,359	118,006	114,201	128,877	135,149	1,003,671
기 타 (옥정,회천)	7,154,000	5,996,400	425,400	117,100	101,000	126,900	131,200	256,000
기 타 (백석)	445,391							445,391
광석지구	710,053	386,781	959	906	13,201	1,977	3,949	302,280

## □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 옥정·회천 사업추진</li> <li>• 광석지구 개발계획 변경</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 옥정 4단계 사업준공</li> <li>• 회천 1단계 대지조성</li> <li>• 광석 개발계획 변경(기간연장)</li> </ul>	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 회천 1단계 대지조성</li> <li>• 회천 2단계 대지조성 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 옥정 5단계 사업 준공</li> <li>• 회천 1단계 대지조성</li> <li>• 회천 2단계 착공</li> </ul>	20%
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 옥정 토지분양 관리</li> <li>• 광석 개발계획 재수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 옥정 토지분양, 지구단위관리</li> <li>• 회천 1단계 대지조성</li> <li>• 회천 2단계 대지조성</li> <li>• 광석지구 개발계획 변경(재수립) 변경 승인 신청</li> </ul>	35%
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 옥정 6단계 사업 준공</li> <li>• 회천 1단계 대지조성 준공</li> <li>• 회천 3단계 대지조성 착공</li> <li>• 백석 지구지정</li> <li>• 광석 실시계획 수립</li> </ul>	-	-
~2022.6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 회천 2단계 대지조성 준공</li> <li>• 회천 3단계 대지조성</li> <li>• 백석 실시계획 승인 신청</li> <li>• 광석 실시계획 승인 신청</li> </ul>	-	-

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	입 기 전	2018				2019				2020				2021				2022				입 기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
옥정·회천지구 조성																						
백석지구(개발계획)																						
광석지구(개발계획 등)																						

## □ 기대효과

○ 수도권 동북부 거점도시 및 서부권 도시조성으로 양주 균형발전 도모

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
  - 옥정지구 사업준공 추진, 회천지구 1·2단계 대지조성 추진
  - 광석지구 개발계획 재수립(변경) 승인 신청
  - 백석 도시개발사업 민간제안자 하반기 사업 제안 신청 예정으로 정상추진 중

공약사항 정책실명제	추진부서	도시발전과	과장	차순범	☎ 5950
			팀장	정해업	☎ 5960
			주무관	유건우	☎ 5961

<b>관리번호</b>	<b>장흥일영 도시개발 추진</b>
47	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	도시발전과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

## 공약사항(목표)

### ◆ 북동부생활권 거점도시 건설 및 양질의 택지 공급

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
장흥일영 도시개발	'24년 개발계획 승인 및 착공 (22년 6월 사업자 업무협약)	• 도시개발사업 타당성조사 용역 완료 • 사업자 선정을 위한 관계기관 협의	20%	여
전체 달성률(%)			20%	

#### □ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 일영리, 삼상리, 삼하리 일원
- 규 모 : 3,968,571㎡
- 사 업 비 : 2,049,135백만원
- 수용인구 : 46,163인(17,755세대)
- 목표연도 : 2025년
- 사업시행자 : 미정

#### □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	• 타당성조사 용역 추진 및 관계기관 협의	추진 완료	10%
2019	• 개발사업 사업자 선정 관계기관 협의(국토부, 경기도, LH, GH)	협의 중	15%
2020	• 관계기관 협의(LH, GH) • GB해제 및 개발계획 수립	개발사업 사업자 선정 관계기관 협의 중	15%
2021	• GB해제 및 개발계획 협의	-	-
~2022.6.	• GB해제 및 개발계획 승인 • 착공	-	-

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성조사 용역																						
사업자선정 협의																						

## □ 기대효과

- 양주 균형발전 실현 및 지역경제 활성화
- 수려한 자연환경과 연계된 친환경 주거단지 조성

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
  - 개발사업을 위한 타당성조사를 완료하고 사업자 선정을 위하여 관계기관과 지속적으로 협의 중임

공약사항  
정책실명제

추진부서	도시발전과	과	장	차순범	☎ 5950
		팀	장	정해업	☎ 5960
		주 무 관		유건우	☎ 5961

<b>관리번호</b>	<b>점심시간대 상가권역 주차단속 완화 계속 시행</b>
48	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	비예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	차량관리과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 점심시간대 상가권역 주차단속 완화 계속 시행으로 지역경제 활성화

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
주차단속 완화 계속시행	지속 시행	지속 시행 추진	100%	여
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 지역상권 활성화를 위한 주차단속 유예
- 점심시간대 주·정차 단속 유예 실시

#### □ 그동안 추진실적

- 단속유예 시간 : 11:30 ~ 13:30 (2시간)
- 단속유예 확대 : 11:30 ~ 14:00 (2시간 30분)

\* 2020.2.25.부터 코로나19로 인한 지역 상권 피해를 보호하기 위해 단속유예 시간 30분 연장

#### □ 추진계획

- 점심시간대 주·정차 단속유예 지속적으로 실시

#### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평 : 단속유예 시간 연장으로 시민편의 증진 및 지역경제 활성화

공약사항 정책실명제	추진부서	차량관리과	과 장	조명희	☎ 6610
			팀 장	박상연	☎ 6640
			주 무 관	김종우	☎ 6611



<b>관리번호</b>	<b>지역화폐 발행으로 지역경제 활성화</b>
49	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기업경제과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획

### 공약사항(목표)

- ◆ 지역화폐 발행을 통한 소상공인 매출 증대 및 자금의 역외 유출 방지로 지역경제(골목상권) 활성화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
지역화폐 제도정착	2019년 지역화폐 발행	- 조례 제정 - 예산 확보	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 발 행 일 : 2019. 3. 29.
- 발행규모 : 546억(2021년)
- 소요예산 : 20,743,000천원(국비 13,487,000천원 도비 3,619,500천원 시비 3,636,500천원)
- 주요내용
  - 발행형태 : 카드형 (선불형 충전식)
  - 사용방법 : 관내 지역화폐 가맹점에서 체크카드처럼 사용
  - \* 대형마트, 쇼핑몰, 기업형슈퍼마켓(SSM), 연매출액 10억 초과 등 제외한 소상공인 점포 대상
  - 사용자혜택 : 10% 인센티브 지급(평시 6%), 소득공제 30%

#### □ 연도별 추정사업비

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기 후
계	20,744	-	-	694	2,989	5,061	6,000	6,000
국 비	13,487	-	-	346	1,581	3,400	4,080	4,080
도 비	3,620	-	-	173	704	823	960	960
시 비	3,637	-	-	175	704	838	960	960

## □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	- 지역화폐 발행 준비 (조례 제정, 예산확보 등)	<ul style="list-style-type: none"> <li>7월 : 조례 제정</li> <li>9월 : 발행형태 변경(지류→카드)</li> <li>12월 : 예산확보, 조례 개정, 홍보</li> </ul>	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역화폐 발행 및 홍보</li> <li>- 신규 정책수당 발굴</li> <li>- 오프라인 판매처 확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3월 : 지역화폐 발행</li> <li>4~9월 : 정책수당 발굴, 확대 (출산장려금, 포상금, 고령운전자 지원금 등)</li> <li>5~10월 : 오프라인 판매처 확보 (농협, 신협, 새마을금고)</li> <li>2019 발행실적 : 100억원 발행 (일반발행 6,895백만원 / 정책발행 3,117백만원)</li> </ul>	100%
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역화폐 발행, 지역화폐 활용방안 및 활성화 시책 발굴·추진</li> <li>- 지역화폐 기존 가맹점 사후등록 및 신규 가맹점 등록 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3~7월 : 지역화폐 확대 발행</li> <li>9~12월 : 가맹점 결제수수료(0.5%) 지원 가맹점 사후등록 및 신규등록 추진</li> <li>12월 : 조례 개정</li> <li>2020 발행실적 : 501억원 발행 (일반발행 28,868백만원 / 정책발행 21,258백만원)</li> <li>2020 지역화폐 기존 가맹점 사후 등록실적 : 등록률 50.9% (등록대상 10,270개소 / 등록완료 5,237개소)</li> </ul>	100%
2021 ~2022.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역화폐 발행, 지역화폐 상용화</li> <li>- 지역화폐 가맹점 등록 추진</li> <li>- 모바일 결제(앱카드) 도입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1월 : 코로나19 예방 및 지역화폐 홍보를 위한 골목상권 방역물품(KF94마스크) 배부</li> <li>지역화폐 가맹점 신규 및 사후등록 지속 추진</li> </ul>	-

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지역화폐 발행 및 운영																				
지역화폐 상용화																				

## □ 기대효과

- 지역화폐 구매 시 인센티브 지급으로 지역 상권을 이용하는 시민에게 직접적 혜택 제공
- 지역자금의 내부순환을 통한 소상공인 경영안정 및 지역경제 활성화

## 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 지역화폐의 궁극적 목적 달성 및 조기정착을 위해 조기 발행 및 홍보활동 적극 추진 등 공약사항 적극적 이행
  - 신규 정책수당 발굴, 오프라인 판매처 확보 등 지역화폐 활성화 시책 추진을 통한 소상공인 매출증대 및 지역경제 활성화에 기여

공약사항 정책실명제			과 장	이창열	☎ 6010
	추진부서	기업경제과	팀 장	공남희	☎ 6030
			주 무 관	김지희	☎ 6034

<b>관리번호</b>	<b>청년 상인 육성(청년CEO 육성)</b>
50	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	일자리정책과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약 수정필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	-	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 창업 준비 단계부터 창업 이후까지 지속적인 전문교육 및 경영컨설팅 지원으로 청년 상인들의 성공적인 지역 정착을 유도하고 청년 창업 활성화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
청년상인육성(명)	연40명 이상 육성	- 창업전문교육 및 창업 경진대회 운영 (교육수료 40명, 창업자금 지원 7명)	75%	완료
전체 달성률(%)			75%	

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 지원대상 : 만18세 ~ 만39세 청년 (예비)초기창업가
- 교육장소 : 양주시청년센터 \* 2019. 10월 개소
- 사업예산 : 32,000천원(시비)
- 인 원 : 40명
- 지원내용
  - 창업전문교육 : 사업계획 수립, 마케팅, 상권분석, 세무, 특허 등
  - 청년 창업경진대회 우수자 선정 및 초기창업지원금 지원
  - ※ 총 2천만원 차등 지원

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	126	-	-	32	32	30	32	-

□ 그동안 추진실적

- 2019년 청년상인육성 추진계획 수립('19.7.)
- 2019년 청년상인육성 창업전문교육 2회 및 컨설팅 실시('19.8. ~ '19.10.)
- 2019년 창업전문교육 우수수료자(2명) 선정 및 창업지원금 지원('19.10.)
- 양주시청년센터 준공 및 개소('19.10.)
- 2020년 청년CEO육성 창업아카데미 2회 및 컨설팅 실시('20.5. ~ '20.7.)
- 2020년 청년창업 경진대회 우수자(7명) 선정 및 창업지원금 지원('20.7.)
- 2020년 창업지원금(지방보조금) 정산 완료('20.12.)

□ 추진계획

- 청년CEO육성 창업전문교육 운영(2021.~ )
- 청년창업 경진대회 우수자 선정 및 초기창업자금 지원(2021.~ )

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진계획 수립																				
교육 및 컨설팅 실시																				
초기창업자금 지원																				

□ 기대효과

- 체계적인 창업전문교육으로 예비 및 초기 창업자의 창업역량 배가
- 청년 창업 경진대회를 통해 우수한 창업아이템을 발굴·지원함으로써 청년창업을 활성화하고 성공적인 지역 정착을 유도하여 지역경제 활성화에 기여

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평  
- 청년센터 준공, 연 2회 창업전문교육 운영, 창업경진대회 우수자 선정 및 초기 창업자금 지원 등 2020년 12월 기준 공약 목표 달성 완료함

공약사항 정책실명제	추진부서	일자리정책과	과	장	이상오	☎ 6050
			팀	장	박은영	☎ 6070
			주 무 관		성미라	☎ 6076

<b>관리번호</b>	<b>사회적경제기업 육성을 통한 일자리창출</b>
51	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	일자리정책과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 사회적경제기업의 발굴, 육성을 통해 (예비)사회적기업 등에 인건비(사회보험료)를 지원함으로써 고령자, 장애인 등 취약계층의 일자리 창출

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
일자리창출 수(명)	2022년까지 400명 일자리창출	473명	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 목 적 : 사회적가치를 실현하는 사회적경제기업의 육성을 통한 취약계층의 지속적인 일자리 창출 도모
- 근 거 : 「사회적기업육성법」 제13조 제2항 및 동법 제14조 제1항, 「양주시 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례」 제11조 제1항
- 사업내용 : (예비)사회적기업의 신규 참여 근로자에 한하여 인건비 지원

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기 후
계	5,760	1,525	662	673	1,160	1,160	580	-
국 비	3,999	1,045	407	412	854	854	427	-
도 비	178	49	45	46	15	15	8	-
시 비	1,583	431	210	215	291	291	145	-

□ 그동안 추진실적

○ 사회적경제기업 육성실적(2020년 12월 기준)

(단위 : 개소)

계	사회적기업			마을기업			협동조합			
	소계	인증	예비지정	소계	행안부 지정	예비지정(경기도)	소계	일반협동조합	소비자생활협동조합	사회적협동조합
92	29	17	12	10	9	1	53	41	2	10

○ 2019년 이후 신규 지정 및 인증 : 41개소

- 사회적기업 인증 8개소, 예비사회적기업 지정 9개소
- 마을기업 지정 2개소, 예비마을기업 지정 1개소
- 일반협동조합 설립 21개소

○ 2020년 사회적기업 재정지원 사업 : 18개소, 1,080,186천원 지원

○ 사회적경제기업의 일자리창출 수(2020년 12월 기준)

(단위 : 명)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비고
계	331	331	243	320	473	
일자리창출	277	276	176	182	270	
전문인력	24	20	32	88	153	
마을기업 등	30	35	35	50	50	

□ 추진계획

○ 신규 설립 지원 및 공모사업 추진(2021.1.~12.)

○ 2021년 재정지원 사업(인건비 등) 추진(연중) : 20개소, 1,204,761천원(예정)

- 마을기업, 사회적기업 공모 선정에 따른 일자리 창출 등 재정지원

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사회적기업 재정지원사업(인건비 등)																				

## □ 기대효과

- 사회적경제 활동 지원으로 일자리창출 및 지역경제 활성화 기여
  - 관내 사회적기업 발굴·육성을 통한 취약계층 일자리 창출
  - 사회적경제기업 재정 지원으로 자생력 강화

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 2020년 12월 기준 근로자 수 목표를 달성하였으며, 양주시는 사회적경제기업의 신규 설립이 꾸준히 발생하여 사회적경제기업 수가 매년 증가하고 있음  
(2018년 46개소 → 2020년 12월 92개소)
  - 재정지원 등을 통한 지속적인 신규 일자리창출으로 2020년 12월 기준 대비 목표 달성 완료함

공약사항 정책실명제	추진부서	일자리정책과	과 장	이상오	☎ 6050
			팀 장	이선희	☎ 6090
			주 무 관	오성근	☎ 6091



<b>관리번호</b>	<b>지역사회 일자리 확대 추진</b>
52	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	일자리정책과 사회복지과, 복지지원과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 장애인, 노인일자리, 베이비부머 등 지역사회 맞춤형 취업지원 프로그램 운영으로 사회참여 기회를 확대하고 경제적 자립 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
베이비부머	프로그램 참여 300명	271명	90%	여
노인일자리	참여자수 1,800명	1,800명	100%	여
장애인일자리 사업 추진 달성률	공공 100명/ 민간 200명	공공96명 민간242명	100%	-
전체 달성률(%)			90%	

### □ 사업개요

구분	베이비부머	노인일자리	장애인일자리
사업대상	관내 베이비붐 세대	- (공약형·사회서비스형) 만65세 이상 기초연금수급자 - (시장형·취업알선) 만60세 이상 어르신	만 18세 이상 등록장애인
사업내용	구인구직상담 및 취업 알선 등	지역사회 참여형 일자리 제공 등	공공형 및 민간시장형 장애인일자리 발굴

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022.6	임기 후
계	34,628	-	3,610	5,366	6,848	8,115	5,350	5,339
국 비	17,216	-	1,789	2,666	3,404	4,036	2,652	2,669
도 비	2,585	-	268	399	511	606	399	402
시 비	14,827	-	1,553	2,301	2,933	3,473	2,299	2,268

## □ 그동안 추진실적 및 추진계획

구분	베이비부머	노인일자리	장애인일자리
추진실적	- 취업지원프로그램 운영 ('18~'20년) *소형지게차, 일반경비원 등 - 맞춤형 채용박람회 ('18년, '19년, '20년)	- 20개 사업단 1,238명('18) - 25개 사업단 1,446명('19) - 35개 사업단 1,690명('20) - 37개 사업단 1,800명('21)	- 공공일자리 제공: 70명('18) - 공공일자리 제공: 87명('19) - 공공일자리 제공: 96명('20) - 공공일자리 제공: 111명('21)
추진계획	- 취업지원프로그램 운영 ('21.3월~12월) - 채용박람회 개최 ('21.11월)	- 37개 사업단 1,800명 달성('21) - 40개 사업단 2,000명('22)	- 공공일자리 제공 100명 달성('21) - 공공일자리 제공: 110명('22)

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
베이비부머												○	○				○	○		
노인일자리	○					○						○					○			
장애인일자리				○				○				○								○

## □ 기대효과

- (베이비부머) 관내 구인업체 및 구직자의 수요를 반영한 취업 지원프로그램을 운영하여 취업역량을 강화하고 구인업체의 요구에 적합한 인력을 양성
- (노인일자리) 소득창출 및 사회참여 기회 제공으로 노후생활 안정 및 노인복지 향상에 기여
- (장애인일자리) 지속 가능한 일자리 제공으로 장애인에 대한 삶의 질 향상 및 경제적 안정 도모

## 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - (베이비붐) 관내 베이비붐 세대의 구직 업종으로 경비, 청소, 생산 등 단순 업종 비율이 높음, 베이비부머 세대를 위한 맞춤형 취업지원프로그램(소형지게차 면허취득과정, 일반경비원 양성과정 등) 운영을 통해 베이비부머 등 취업 취약계층의 취업 역량을 강화하여 취업률 증대에 기여
  - (노인일자리) 채용확보를 통한 노인일자리 창출 및 지속적인 신규 일자리 발굴 등을 통한 맞춤형 일자리 제공 도모
  - (장애인일자리) 장애인 일자리 확충을 통해 장애인에 대한 삶의 질 향상 및 경제적 자립 지원에 도움이 될 수 있도록 지속 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	일자리정책과	과	장	이상오	☎ 6050
		사회복지과	과	장	송 은	☎ 5700
		복지지원과	과	장	배용숙	☎ 5760

<b>관리번호</b>	<b>양주시청년센터 조성으로 청년 취창업 지원</b>
53	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	일자리정책과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	-	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 청년들의 취창업 공간 조성 및 다양한 청년활동을 위한 통합지원서비스 제공

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
청년센터 건립	2019년 준공	- 청년센터 준공 및 운영 개시(2019.10.14.)	100%	완료
청년일자리 지원 (명)	500명	- 취업지원프로그램(594명) - 창업지원프로그램(208명) - 대관 및 물품공유(588명) - 청년활동지원(202명)	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

- 사업위치 : 양주시 부흥로 1533(양주고용복지+센터 3층 증축)
- 사업규모 : 469.71㎡(약 142평)
- 사업예산
  - 건립예산 : 999백만원(국비499.5백만원, 도비150백만원, 시비349.5백만원)
  - 운영예산 : 266백만원(도비100백만원, 시비166백만원)※비매칭 예산
- 주요시설 : 창업사무실, 청년옷장, 1인미디어실, 공동작업실, 세미나실, 프로그램실, 공유부엌, 오픈라운지 등
- 사업내용
  - 창업지원 : 창업사무실 운영, 창업전문교육 및 전문가 컨설팅, 창업특강
  - 취업지원 : 취업역량 스킬업 프로그램, 면접정장 대여 및 이력서 사진촬영

- 청년활동지원 : 자기탐색 및 자기계발, 문화예술, 취미등 청년활동 프로그램
- 대관 및 물품공유 : 1인미디어실 세마니실 등 공간대여 및 3D프린터 등 물품 공유
- 운영방식 : 시 직영 운영(시간선택제임기제 2명, 기간제 1명)

## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	1,915	-	999	144	266	240	266	-
국 비	499.5	-	499.5	-	-	-	-	-
도 비	539	-	150	94	100	95	100	-
시 비	876.5	-	349.5	50	166	145	166	-

## □ 그동안 추진실적

- 청년센터 조성 및 운영을 위한 의견 수렴 간담회('19.3.)
- 청년센터 착공 및 준공('19.6. ~ '19.10.)
- 양주시청년센터 운영 개시('19.10.)
- 창업사무실 운영, 취·창업프로그램 및 컨설팅, 청년공간 대관 등('19.10.~ )
- 청년센터 운영시간 연장, 확대 추진('20.4.~ )
- 청년활동지원사업 및 3D프린터 등 물품공유사업 운영('20.5.~ )

## □ 추진계획

- 창업사무실 운영, 경진대회, 창업교육 등 창업지원프로그램 운영(2021~)
- 취업역량 스킬업 프로그램, 면접정장 대여 등 취업지원프로그램 운영(2021~)
- 청년활동지원 프로그램 및 대관·물품공유 사업 운영(2021.~ )

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
운영계획 수립																				
센터 운영																				

## □ 기대효과

- 청년 전용 공간 운영을 통해 청년 스스로의 사회 참여 역량을 높이고, 청년들에게 필요한 취·창업 정보를 공유하여 청년창업 및 일자리 창출에 기여

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 양주시청년센터 조성 완료 후 운영 개시 및 취업 프로그램 추진 등 절차를 차질 없이 진행함으로써 2020년 12월 기준 대비 목표 달성 완료함

공약사항 정책실명제	추진부서	일자리정책과	과	장	이상오	☎ 6050
			팀	장	박은영	☎ 6070
			주 무 관		성미라	☎ 6076

<b>관리번호</b>	<b>양주 청년미래로 일자리사업</b>
54	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산사업
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	일자리정책과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약 수정필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	-	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 미취업 청년에게 전공과 적성을 고려한 일자리를 제공하여 안정적인 청년 고용 창출

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
청년일자리사업 참여자 수	연 5명이상 참여지원	28명	75%	여
전체 달성률(%)			75%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022.
- 지원대상
  - 청년 : 만18세이상 만39세이하의 미취업 청년 47명
  - 기업 : 관내기업(중소기업, 사회적기업, 협동조합, 마을기업 등)
- 사 업 비 : 863백만원(국비528백만원, 도비98백만원, 시비237백만원)
- 인 원 : 47명
- 사업내용
  - 기업·청년 간 직무수요 파악 후 알선 및 직접일자리 제공
  - 청년채용자 역량 강화를 위한 기본 및 직무교육, 네트워크 지원
  - 참여기업에 청년채용자 1인당 월 160만원의 인건비 지원(채용일 ~ 2년 간)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	3,694	-	364	741	863	954	954	-
국 비	2,243	-	202	457	528	545	545	-
도 비	416	-	39	83	98	106	106	-
시 비	1,035	-	123	201	237	303	303	-

□ 그동안 추진실적

- 2020년 청년일자리사업 추진계획 수립('20.1.)
- 참여기업 월별 인건비 지원 및 청년 지속 관리('20.1. ~ )
- 분기별 지도·점검 실시('20.7. ~ 10.)
- 청년참여자 직무교육 및 힐링교육 실시('20. 10. ~ 11.)

□ 추진계획

- 청년참여자·참여기업 사후 관리 및 월별 인건비·교통비 지원 (21' 2. ~ 12.)
- 청년참여자 기본 및 심화 직무교육 실시(21' 4. ~ 5.)
- 분기별 현장점검 실시(21' 4. ~ 10.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진계획 수립																				
인건비 지원																				
지도 점검 실시																				
기본 및 심화교육																				

□ 기대효과

- 양주시 거주 청년에게 일자리를 제공하고 기업의 인력난 해소

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 2020년도 청년참여자 28명 신규 채용함으로써 2020년 12월 기준 대비 목표 달성 완료함

공약사항 정책실명제	추진부서	일자리정책과	과장	이상오	☎ 6050
			팀장	박은영	☎ 6070
			주무관	박유미	☎ 6071



<b>관리번호</b>	<b>청년혁신창업지원 디지털팩토리 운영</b>
55	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기업경제과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	사전절차 미반영

### 공약사항(목표)

- ◆ 4차산업혁명이 도래하면서 새로운 유형의 업종 및 제품 필요성 대두
- ◆ 1,2차 산업 기업의 업종전환 및 신규창업 지원을 위한 디지털팩토리 운영

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
행정절차	협약체결 및 조례제정	유관기관 청년창업자 우선모집입주	20%	여
디지털팩토리 운영	디지털팩토리 개소 및 운영	공모추진	20%	여
전체 달성률(%)			40%	

#### 사업개요

- 청년혁신 창업 및 신기술 개발 지원을 위한 디지털팩토리 운영
  - 단기계획 : 양주시청년센터 창업사무실 활용
  - 장기계획 : 경기북부비즈니스센터 건립 후 독립공간 마련하여 신기술 장비 구축 및 전문교육 진행

#### 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	3,000		-	-	-	-	-	3,000

#### 그동안 추진실적

- 공간마련시까지 경기도경제과학진흥원, 여성기업종합지원센터 협조 [창업보육실 모집시 청년창업자 우선모집 요청](19.1.)
- 양주시청년센터 개소로 창업사무실 청년창업자 모집, 임대 중(19.10.)
- 2020메이커스페이스 구축사업 공모(2月) → 미선정

□ 추진계획

- 당초 경기북부비즈니스센터 내 추진예정이었으나 경기북부비즈니스센터 착공시기가 22년 이후 예정으로 임기내 디지털팩토리 운영 어려움
- ‘21년 메이커스페이스 구축사업 공모예정(2월중)으로 공모사업 신청하여 22년 예산확보 후 운영 추진
  - 3D프린터 등 신기술장비 구축 및 전문운영인력 채용
  - 3D프린팅지원사업 ICT(사물인터넷)융복합제품 개발지원사업 추진

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022				2023
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공모 신청																					
지원근거 마련(조례개정)																					
세부계획 수립 및 예산확보 장비구축 및 본격운영																					

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- 당초 테크노밸리 내 제조융복합 혁신지원센터(경기북부비즈니스센터) 내 공간마련 예정이었으나 착공 시기가 임기 이후여서 공간마련이 쉽지 않음
- 사업운영을 위한 공간마련 검토 중

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
  - 사업운영을 위한 공모신청 예정(2월중)
  - 공간마련 위해 다각도로 검토 중

공약사항 정책실명제	추진부서	기업경제과	과장	이창열	☎ 6010
			팀장	유국환	☎ 6011
			주무관	김지주	☎ 6012

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

### 공약사항(목표)

- ◆ 경원축 기반시설 확충을 통한 교통·물류 거점화를 통한 경기북부 거점도시 건설 및 통일경제특구 조성여건 마련

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
경기북부거점도시 벨트조성	거점도시 자족도시 기반조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GTX-C 예/타 통과 및 기본계획 착수</li> <li>- 회천지구 2단계 착공</li> <li>- 역세권 개발사업 공사 착공</li> </ul>	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 교통인프라 정비 및 확충을 통한 경원축 성장 기반조성
  - 도로건설 사업
    - 국도 3호선 정비 및 확장, 서울~양주간 고속도로,
    - 수도권 제2순환 고속도로
  - 철도사업
    - GTX-C노선 덕정역 연장, 전철7호선 도봉산 ~ 포천 연장사업
    - 동두천~연천 전철화 사업, 회정역사 착공, 교외선 운행재개
- 지속가능한 자족도시 조성
  - 하패 물류단지, 테크노밸리 조성, 은남산업단지 조성
- 경기북부 거점도시 조성
  - 양주역세권 개발사업, 회천택지개발사업

## □ 그동안 추진실적

- GTX-C 노선 민자사업 적격성 통과 및 기본계획 수립 착수('19.6.)
- 경원권(양주시) 발전전략 수립(양주시 '19.10.)
- 양주회천 택지개발사업 1단계 준공 2단계 착공 (LH공사)
- 도봉산~옥정 1단계 구간 착공('19.12)
- 양주역세권 개발사업 보상착수 및 테크노밸리 중앙투융자 승인
- 서울~양주간 고속도로사업 민간 사업발굴
- 교외선 운행 재개를 위한 타당성조사 용역 착수

## □ 추진계획

- 교외선 운행재개 타당성 조사 완료(2020년)
- 서울~양주 고속도로사업 민간투자사업 제안(2021년)
- 전철 1호선 연천 전철화 사업 완료로 경원선 복원(2021년)
- GTX-C 노선 양주연장사업 착공(2021년)
- 회정역사 건설공사 설계 완료 및 착공 (2021~2022년)
- 전철7호선 옥정지구 연장사업, 테크노밸리 착공(2022년)

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
○ 도로사업																				
국도3호선 확장사업																			착공	
서울~양주간 고속도로											제안									
제2순환 고속도로																				
○ 철도사업																				
동두천~연천 복선화																			개통	
GTX 연장사업														착공						
도봉산 ~옥정								착공												
옥정 ~ 포천																		착공		
교외선 운행재개 (타당성 조사)																			착공	
회정역사 건설																				
○ 거점도시 개발																				
양주역세권 개발								보상			착공									
회천택지개발사업																				
○ 자족도시 개발																				
하패물류단지 조성 (타당성 조사)																				
테크노밸리 조성																			개발계획 승인	착공
은남산업단지 조성																			승인	보상 착공

## □ 기대효과

- 경원축 기반시설 확충을 통한 투자 여건 개선
- 남북철도 단절구간 복원 및 장래 TSR, TMR 등 양주시 관내 국제 철도 여객·물류기지 조성 여건 마련 (통일경제특구 조성 여건 마련)
- 투자 여건 개선을 통한 개발수요 확보 및 거점도시 건설

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 경원축 복원의 핵심사업인 GTX-C 노선 양주 연장사업이 확정됨에 따라 동 사업이 마중물 사업이 되어 계획 중인 여러 사업들이 정상 추진될 것으로 판단됨
  - 경원축 복원의 주요 동력인 배후 주거시설 공급을 위한 양주 회천, 양주역세권 개발사업 등이 정상 추진되고 있음
  - 기 추진중인 기반시설 조성사업들이 목표대비 적기에 추진되고 있음.

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이윤규	☎ 5931
			주 무 관		-	☎ 5933

<b>관리번호</b>	<b>원-코리아(one-Korea) 부서 신설</b>
57	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자치행정과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 남북교류의 전초기지이자 한반도 중심도시로서의 역할을 수행할 수 있는 전담부서 설치

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
전담부서 신설	원코리아 부서 신설	부서 신설 완료	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 남북정상회담 및 판문점 선언으로 다가오는 평화와 번영의 시대를 선도적으로 준비하기 위해 전담부서 신설
  - 전담부서(원-코리아팀)를 신설하여 경기도 소관부서\*와 업무 연계
  - \* 道 평화협력국 평화기반조성과

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	150	-	30	30	30	30	30	-

※ 원-코리아팀 정원 증원에 따른 인건비(1명) 산정

#### □ 그동안 추진실적

- 양주시 행정기구 및 정원 조례 일부개정('18. 8.)
  - 관군협력팀을 흡수하여 기획행정실 자치행정과 내 배치

- 양주시 행정기구 및 정원 조례 일부개정(19. 7.)
  - 업무추진 효율성 극대화를 위해 원코리아팀을 전략사업추진단에 배치

## □ 기대효과

- 통일경제특구 지정을 통해 남북교류의 경제적 효과를 지역발전과 연동하고 우리시 경쟁력을 높여 ‘평화통일특별도’로 자립하는 경기북부 중심도시로서의 도약 기반을 마련

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 민선7기 조직개편 추진 시 신속하게 통일관련 전담부서를 신설하여 업무를 추진함에 따라 상위기관의 통일기반조성사업 추진에 대한 선도적 대응
  - 전담부서 신설 이후에도 '평화통일특별도'로 자립할 수 있는 기반 마련을 위해 지속적으로 조직 모니터링 및 인력 보강 검토

공약사항 정책실명제	추진부서	자치행정과	과	장	이 정 주	☎ 5210
			팀	장	김 지 현	☎ 5220
			주 무 관		이 장 우	☎ 5222

<b>관리번호</b>	<b>지방자치분권 실행</b>
58	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자치행정과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 국가개헌 대비 우리시의 선제적 역할대응 및 준비

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
지방자치 분권실행	2019년 조례제정, 협의회구성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방분권개헌 범시민 서명운동 추진</li> <li>○ 지방분권개헌 정책 토론회개최</li> <li>○ 우수시군 벤치마킹</li> <li>○ 분권활성화 기반조성 추진계획 수립</li> <li>○ 자치분권 촉진 및 지원조례 제정</li> <li>○ 자치분권 협의회 구성 및 장(회)의 개최</li> </ul>	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 지방분권에 대한 인식개선을 위한 계층별 교육실시
  - 찾아가는 지방분권교실 순회교육(일반시민)
  - 지방분권개헌 교육실시(전 직원)
- 양주시 자치분권 촉진 및 지원에 관한 조례제정
- 양주시 지방분권 협의회 구성
  - 일반 주민들이 자치분권 정책과정에 참여할 수 있는 환경조성
- 자치역량 강화 및 지방분권 시민 공감대 확산



□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	180		39	35	31	37	38	

□ 추진실적 및 계획

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
임기 전		○ 지방분권개헌 양주회의 출범 - 일 시 : 17. 12. 13.(수)	
2018	○ 지방분권 홍보 및 교육을 통한 시민 공감대 확산 - 찾아가는 지방분권교실 순회 교육(일반시민) - 지방분권개헌 교육실시(전직원)	○ 지방분권개헌 범시민 서명운동 추진 - 기 간 : '18. 1.. ~ 2 - 서명부수 : 약4,000부 ○ 지방분권개헌 정책토론회 개최 - 일 시 : '18. 2. 22.(목) - 장 소 : 경기섬유종합지원센터 - 참석인원 : 500명 ○ 우수시군 벤치마킹(시흥시) - 일 시 : '18. 11. 6.(목) - 장 소 : 대야동 주민자치회 ○ 지방분권활성화 기반조성 추진계획 수립	30%
2019	○ 「양주시 자치분권 촉진 및 지원에 관한 조례」 제정 추진 ○ 양주시 지방분권 협의회 구성 및 운영 - 지방분권 촉진 및 지원에 필요한 정책개발 등	○ 양주시 자치분권 촉진 및 지원 조례 제정 : '19.4. ○ 주민자치분권 아카데미 운영 : '19.5.~6. ○ 자치분권 협의회 구성 및 정기회의 개최 : '19.7.~9. ○ 양주시민 자치분권 교육 추진 : '19. 12.	100%
2020 ~2022	○ 자치분권 활동 추진 - 자치분권위원 역량강화교육 - 공무원, 양주시민 자치분권 교육 - 지방분권 촉진 및 지원에 필요한 정책개발 등	* 2020년 코로나19로 인한 행사 및 회의 취소로 인한 미개최	-

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황*	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례제정																				
협의회구성																				

## □ 기대효과

- 중앙권한의 획기적 지방이양, 강력한 재정분권 추진으로 저출산, 고령화, 청년실업, 수도권 집중 등 사회적 현안문제 대응

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평 : 내실 있는 지방자치분권 실현을 통해 자치역량 강화 및 시민의 삶의 질 제고

공약사항 정책실명제	추진부서	자치행정과	과 장	이 정 주	☎ 5210
			팀 장	이 관 희	☎ 5211
			주 무 관	이 민 우	☎ 5212

<b>관리번호</b>	<b>전철7호선 도봉산~옥정 광역철도 건설</b>
59	

1. 분야	경 제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

### 공약사항(목표)

◆ 옥정신도시 내 전철7호선 연장을 통한 정주환경 개선

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
전철7호선 추진	2021년 공사 착공	공사 착공	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

구분	도봉산~옥정	옥정~포천
구간	도봉산~104역	104역 ~ 201역 ~ 포천
규모	L=15.311km, 정거장 3개소(신설 2개소)	L=17.45km, 정거장 4개소(신설)
기간	2017 ~ 2025	2019 ~ 2028
사업비	7,562억원	1조 1,762억원
시행자	경기도, 양주시, 의정부시	경기도, 양주시, 포천시

## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기 전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기 후	
합 계	계	1,935,067	10,000	7,541	45,714	35,601	36,366	214,315	1,585,530
	국 비	1,163,030	7,000	5,300	32,000	24,920	32,500	144,850	916,460
	도 비	248,579	1,500	1,136	6,857	5,340	1,008	33,983	198,755
	시 비	82,837	436	300	2,250	1,786	155	10,685	67,225
	기 타	440,621	1,064	805	4,607	3,555	2,703	24,797	403,090
도봉산~옥정	계	758,842	10,000	7,571	45,714	28,572	30,944	209,015	427,056
	국 비	532,320	7,000	5,300	32,000	20,000	30,000	142,350	295,670
	도 비	113,427	1,500	1,136	6,857	4,286	472	33,483	65,693
	시 비	36,885	436	300	2,250	1,428	155	10,685	21,631
	의정부	76,210	1,064	805	4,607	2,858	317	22,497	44,062
옥정~포천	계	1,176,224				7,029	5,422	5,400	1,158,374
	국 비	630,710				4,920	2,500	2,500	620,790
	도 비	135,152				1,054	536	500	133,062
	시 비	45,952				358	0	0	45,594
	포천시	89,200				697	536	500	87,468
	LH공사	275,210					1,850	1,800	271,560

## □ 그동안 추진실적

도봉산~옥정	옥정~포천
예비타당성조사(3차) 완료 7호선 연장사업 추진확정(2016. 2. 12.)	국가 균형발전위원회 예/타 면제사업 건의 (2018. 11.)
총사업비 협의 및 기본계획 고시(2018. 1. 4.) 기본계획수립 용역추진(2016. 8. ~ 2018. 12.)	- 국토교통부『수도권 광역교통망 개선방안』 확정(2018. 12. 19.) - 옥정신도시 연장선 예타비대상 사업 확정 (L=4.0km) 2,500억원
	- 국가균형발전위원회 예/타 면제사업 확정 (2019. 1.) - 옥정 ~ 포천선 L=19.3km, 사업비 10,391억원
	KDI 사업계획 적정성 검토 완료(2019. 11.)
	기본계획수립 용역 착수(2020. 4.)

\* 도봉산~옥정 공구별 사업추진 현황

<b>1.3공구</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018. 9. ~ 2019. 9. : 기본 및 실시설계 용역 추진</li> <li>· 2020. 7. : 총사업비 협의 완료(기획재정부)</li> <li>· 2020. 8. : 조달청 공사발주 의뢰</li> <li>· 2020.11. : 시공업체 선정(1공구-풍림산업(주), 3공구-태영건설(주))</li> <li>· 2020.12. : 공사 착공</li> </ul>
<b>2공구</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2019. 2. : 턴키공사 시공업체 선정(한화컨소시엄)</li> <li>· 2019.12. : 공사 착공</li> </ul>

추진계획

도봉산~옥정	옥정~포천
공사 준공(2025.12.)	기본계획 총사업비 협의(2021. 상반기)
	기본계획 승인(총사업비 협의 완료)(2021. 상반기)
	공구별 턴키 공사 발주 또는 실사용역 발주(2021. 하반기)

추진일정(분기별)

세부추진상황		2018				2019				2020				2021				2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도봉산~ 옥정	기본 및 실시설계																				
	총사업비 협의																				
	시공업체 선정																				
	공사 착공 및 진행																				
옥정~ 포천	예/타 면제사업 확정																				
	사업계획적정성 검토																				
	타당성조사및기본 계획수립																				
	턴키공사 발주 및 착공																				

예상되는 문제점 및 대책방안

- 대규모 사업비가 투입되는 사업으로 년도별 국도비 적기 확보 필요
  - ☞ 중앙부처와 지속적인 협의를 통해 적기 사업비 지원 요청

## □ 기대효과

- 광역교통망 체계를 확충하여 대중교통 이용 활성화
- 옥정신도시 내 전철7호선 연장으로 신도시 입주민의 대중교통 (철도) 이용 편의성 향상

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - (도봉산~옥정) 2020.12. 착공하였으며, 2025년 공사 완료 예정되어 있음.
  - (옥정~포천) 2019. 1월 옥정지구 내 연장사업이 옥정~포천 연장사업으로 확대 발표로 국비지원 사업으로 확정됨(사업추진 불확실성 제거 및 시 재정 절감)

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이윤규	☎ 5931
			주 무 관		조정민	☎ 5933

<b>관리번호</b>	<b>국지도39호선 조기 개통</b>
60	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	경기도 이행

### 공약사항(목표)

#### ◆ 국지도39호선 조기 개통

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
39호선 조기개통	2022년 공사 착공	'20. 5. 공사 착공	100%	여
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. ~ 2025.
- 사업위치 : 장흥면 부곡리 ~ 백석읍 흥죽리
- 사업규모 : 도로확포장 L=6.3km, B=12m (2차로 개량)
- 사 업 비 : 80,230백만원 (공사비 60,480, 보상비 19,750)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기 전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기 후 (향후투자)
계	80,230	-	1,985	5,714	7,000	9,701	-	55,830
국 비	42,931	-	1,985	500	700	5,741	-	34,005
도 비	37,299	-	-	5,214	6,300	3,960	-	21,825

□ **그동안 추진실적**

- 기본 및 실시설계 착수('18. 1. 서울지방국토관리청)
- 총사업비 협의완료('19. 10. 기획재정부)
- 보상계획공고('19. 11.)
- 도로구역 결정(변경) 고시 및 토지 보상협의 통지('20. 2.)
- 공사착공 및 감리용역 착수('20. 5.)
- 지장물 보상계획공고('20. 11.)
- 보상률(토지) 50%('20. 12.)

□ **추진계획**

- 사업 완료('25. 3.)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
사전 행정절차																							
보상협의																							
착공 및 공사																							

□ **기대효과**

- 양주시 지역 간 균형발전 및 물류 교통망 확보로 지역 활성화 기여

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평 : 조기 준공 및 개통을 위한 착공 및 보상 동시 추진 중

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이용배	☎ 5935
			주 무 관		박병규	☎ 5938



<b>관리번호</b>	<b>GTX-C 양주(덕정) 연장</b>
61	

1. 분야	경 제	2. 예산사업 여부	예 산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	예/타 통과

### 공약사항(목표)

◆ GTX-C노선의 양주(덕정)연장을 통한 경기 북부지역 광역교통체계 개선

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
GTX-C	2021년 사업착공	- 예비타당성조사 통과 - 민자사업적격성 통과 - 기본계획수립용역 착수	80%	가능
전체 달성률(%)			80%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수원(수원역)~금정~의정부~양주(덕정역)
- 사업규모 : L=74.2km(역사 10개소)
- 사 업 비 : 4조 3,088억원 (국비 70%, 지자체 30%)
- 사업시행자 : 국토교통부(민간투자사업)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	42,500	-	-	-	-	42,500	-	-
국 비	42,500	-	-	-	-	42,500	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 그동안 추진실적

- 사업계획 변경(2017. 11. 국토부 ⇒ 기획재정부/KDI)
  - 수서발 KTX 의정부 연장과 병행 추진(GTX+KTX 공용)
  - 구간 변경 : 금정 ~ 의정부 ⇒ 수원 ~ 양주
- 예비타당성 조사 통과 (2018. 12.)
  - 총사업비 4조 3,088억원, B/C 1.36 AHP 0.616
- 민자 적격성 검토 통과(2019. 5. 28. -KDI, 민자사업추진 확정)
- 기본계획수립용역 착수(2019. 6. 태조ENG)
  - \* 과업기간 2019. 6. ~ 2020. 9, 15개월
- 전략환경영향 평가 주민 설명회 및 공청회 실시(2020. 6. ~ 7.)
- 기본계획용역 수립(2019. 6. ~ 2020. 12.)
- 시설사업기본계획 고시(2020. 12.)
- 민간투자사업시행자 모집공고(2020. 12.)

## □ 추진계획

- 민간투자사업시행자 협약 및 공사착공(2021.)

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업추진 및 방식 확정																				
기본계획 수립																				
총사업비 협의 및 민간투자사업 공고																				
공사착공																				

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 2018.12 예/타 통과 이후 관련절차에 따라 민자사업 적격성 검토 및 기본계획 수립 등 정상적으로 추진되고 있음

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과장	정승남	☎ 5930
			팀장	이윤규	☎ 5931
			주무관	조정민	☎ 5933

<b>관리번호</b>	<b>수도권 제2순환 고속도로 개통</b>
62	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행완료

### 공약사항(목표)

#### ◆ 수도권 제2순환 고속도로 개통

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
고속도로 추진	임기 내 공정률 70% 달성	보상 95% 공사 45%	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. ~ 2023. 12.
- 사업위치 : 파주-양주 (파주시 파주읍 부곡리 ~ 양주시 회암동)
- 사업규모 : L=24.75km B=23.4m(4차로), 나들목 3개소(법원, 광적, 덕정)  
- 양주시 구간 : L=16.96km, 나들목 2개소(광적, 덕정), 졸음쉼터 1개소
- 사 업 비 : 13,282억원(양주시 구간 8,942억원)
- 사업시행자 : 국토교통부(한국도로공사)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기 전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기 후 (향후투자)
국 비	1,328,260	187,970	118,158	200,974	162,835	155,500	251,412	251,411

□ 그동안 추진실적

- 공사 착공('17.3.)
- 보상률 95%, 공정률 45%('20.12.)

□ 추진계획

- 준공 및 개통('23.12.)

□ 추진일정(분기별)

계약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공사착공																						
준공개통																						

□ 기대효과

- 양주시 지역간 균형발전 및 물류 교통망 확보로 지역 활성화 기여

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 수도권 제2순환고속도로 개통을 위한 공구별 보상 및 공사 진행 원활함

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과장	정승남	☎ 5930
			팀장	이용배	☎ 5935
			주무관	전민성	☎ 5936

<b>관리번호</b>	<b>교외선 운행 재개</b>
63	

1. 분야	경 제	2. 예산사업 여부	예 산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 운행이 중단된 교외선 운행재개 추진

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
운행재개 추진	사업타당성 조사 및 운행재개 구상안 마련	- 국토부, 코레일 등 기관협의 추진 - 운행재개를 위한 공동협약 체결 - 운영검증 및 전철화사업 타당성 조사 용역 수립	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 구 간 : 고양(능곡) ~ 양주(장흥) ~ 의정부
- 규 모 : L=32.1km, 약38회/일(왕복)
- 기 간 : 2010년 ~ 2026년
- 사업비 : 시설개량 497억원(국비), 운영비 56억원/년(3개시 부담)
- 시행자 : 국토교통부(코레일)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	97,950	-	-	450	500	4,000	-	93,000
국 비	73,800	-	-	300	500	4,000	-	69,000
특조금	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000
시 비	4,050	-	-	50	-	-	-	4,000
기 타	8,100	-	-	100	-	-	-	8,000

## □ 그동안 추진실적

- 예비타당성조사 결과 발표(2011. 4. ~ 2012. 7, 2회)
  - 2011년 : 복선 B/C=0.53, AHP=0.367
  - 2012년 : 단선 B/C=0.66, AHP=0.395
- 제3차 국가철도망 구축계획 추가검토 사업 반영(단선 2016. 6.)
- 수도권 순환철도망 구축 기본구상 용역 완료(2018. 9. 국토부)
- 국토교통부 간담회(3회, 2018. 8. ~ 12.)
- 경기도 실무회의 개최(2019. 8. 26.)
  - 운영비 검증 및 전철화 사업을 위한 공동용역 추진 협의
- 공동사업 추진 협약체결(2019. 9. 3.)  
(경기도 + 양주시 + 의정부시 + 고양시)
- 전철화 사업 제4차 국가철도망 계획반영(건의)(2020. 7.)
- 운영비 검증 및 전철화를 사업시행계획 수립용역(2020.12.)
- 공동사업 추진 협약체결(2020. 12.)  
(경기도 + 양주시 + 의정부시 + 고양시)

## □ 추진계획

- 시설개량 실시설계 용역 착수(국가철도공단)(2021년)
- 시설개량 공사(국가철도공단)(2022~2023년)
- 운행재개(2023년말)

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
관련기관 협의																				
운영비검증 용역 등 추진																				
시설개량(국토부) 조사용역																				

## □ 예상되는 문제점 및 대책방안

- 국가철도임에도 불구하고 국가에서 운영비를 요구자 부담으로 전가하고 있어 사업추진에 어려움이 많음
  - ☞ 지속적인 협의를 통해 사업비 및 운영비 국도비 지원 건의 요청

## □ 기대효과

- 동서 광역교통철도망을 구축하여 시민 교통 불편 해소 및 정주 환경 개선에 기여
- 통일시대 대비 경원선과 경의선을 연결하는 광역철도망 구축

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 지속적인 기관협의를 통해 교외선 운행 재개에 대한 국토교통부 등 기관별로 필요성을 인식하게 되었으며
  - 공동사업추진을 위한 협약을 체결함으로써 운행 재개를 위한 타당성조사 용역을 완료하였으며, 이에 따라 운행재개를 위한 사업비 검증과 국토교통부 등 중앙부처와의 협의하여 국비 마련 등 정상적으로 추진중임.

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이윤규	☎ 5931
			주 무 관		조정민	☎ 5933

<b>관리번호</b>	<b>서울-양주간 고속도로 추진</b>
64	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 수도권 제1순환고속도로에서 양주시 서북부를 연결하는 고속도로 개설

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
서울-양주 고속도로 추진	예타완료(재정사업) 또는 민간사업자 결정	민간투자사업 제안 및 적격성조사 추진	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 사업위치 : 서울 ~ 양주
- 사업규모 : L=21km(4차로)
- 사업방식 : BTO-a(손익공유형) 민간투자사업

#### □ 그동안 추진실적

- 접경지 균형발전 공동연구 과제 제출('19. 5. 국가균형위원회)
- 대도시권 광역교통망 기본구상안 대상사업 제출('19. 6. 대광위)
- 제2차 고속도로 건설 5개년 계획 건의('19. 3. 경기도→국토교통부)
- 민간투자사업 추진을 위한 국토교통부 도로국 협의('19. 11.)
- 민간투자사업(BTO 방식) 사전협의('20. 1, '20. 5, '20. 7.)
- 민간투자사업 제안서 접수 및 관계기관 의견 조회('20. 9. 국토교통부)
- 도로정책 심의 완료 ('20. 11. 국토교통부)



□ **추진계획**

- 적격성조사 및 전략환경영향평가 완료('21. 국토부)
- 우선협상대상자 지정('22. 국토부)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
행정절차 이행																						

□ **기대효과**

- 남북교류 대비 경기 북서부 교통축 구축으로 지역 균형 발전

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평 : 민간투자사업 행정절차 정상 이행중

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이용배	☎ 5935
			주 무 관		전민성	☎ 5936

<b>관리번호</b>	<b>양주 방방곡곡 도로망 확충</b>
65	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과(도로과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

### 공약사항(목표)

- ◆ 양주시 관내 격자 도로망 확충으로 교통편익증대 및 지역경제 활성화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
도하-덕계	2021년 공사착공	- 소송 종결 - 보상 시행	50%	여
덕도-도하	2022년 공사준공	- 설계 98% - 보상 98%	60%	여
은현-봉암	2020년 공사착공	- 보상 92% - 공사 18.06%	100%	여
효촌-신산	2021년 보상실시	- 설계 80%	70%	여
돌고개 도시계획	2021년 공사준공	- 보상 시행중	50%	여
전체 달성률(%)			60%	

### □ 사업개요

- 시도8호선(도하-덕계) : L=5.8km, B=20m, 사업비 1,256억원
- 시도8호선(덕도-도하) : L=4.2km, B=20~28m, 사업비 1,148억원
- 지방도375호선(은현-봉암) : L=3.88km, B=11.75m, 사업비 299억원
- 지방도364호선(효촌-신산) : L=5.08km, B=12.0m, 사업비 441억원
- 돌고개 도시계획도로 : L=1.45km, B=9.0m 사업비 112억원

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후 (향후투자)
계	306,692	60,237	7,750	12,160	9,630	25,000	43,021	148,894
국 비	73,000	25,000				6,000	14,000	28,000
도 비	73,969	7,800	7,300	8,600	3,000	15,000	22,000	10,269
시 비	159,723	27,437	450	3,560	6,630	4,000	7,021	110,625

□ 그동안 추진실적

- 도하-덕계 : 소송 종결('19. 12.) 및 기본계획 재수립 용역 착수('20. 11.)
- 덕도-도하 : 도로구역결정 열람 공고('20. 11.)
- 은현-봉암 : 공사착공('20. 1.) 및 보상협의 재개('20. 4.)
- 효촌-신산 : 설계착수('19. 4.)
- 돌고개 : 보상협의 진행('20. 7.)

□ 추진계획

- 도하-덕계 : 기본계획 재수립 용역 준공 및 노선 결정('21. 상반기)
- 덕도-도하 : 도로구역 결정 및 토지관리계획 수립·시행('21. 상반기)
- 은현-봉암 : 보상 및 공사추진('22. 12. 준공)
- 효촌-신산 : 설계완료('21. 4.) 및 보상착수('21. 상반기)
- 돌고개 : 보상('21. 상반기)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
덕계-도하																						
덕도-도하																						
은현-봉암																						
효촌-신산																						
돌고개 도시계획																						

## □ 기대효과

- 교통편의 증대 및 지역경제 활성화에 따른 도시경쟁력 강화

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평 : 양주시 방방곡곡 도로망 확충하기 위하여 총 5개 사업 정상 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이용배	☎ 5935
			주 무 관		전민성	☎ 5936

<b>관리번호</b>	<b>채석 끝난 도락산 석산 인근 지역 환경 개선</b>
66	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	비예산
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	허가과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 채석이 끝난 도락산 석산 인근 지역 친환경 개선 사업으로 지역 상생 활성화 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
채석장 환경 개선	지역상생 기반시설 추진	채석장 복구대상지 확인	60%	여
전체 달성률(%)			60%	

#### □ 사업개요

- 사업장소 : 도락산 석산 지역 일원
  - 사업내용 : 채석 종료 석산 환경 개선 사업 추진
    - 채석 종료 대상지 및 원상복구 대상지 확인
    - 친환경 개선사업으로 지역 상생 활성화 도모
- \* 토지주와 지속협의 대상

#### □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	채석장 현장 확인	채석장 현장 파악	5%
2019	채석장 복구 대상지 조사	- 가납리 산2번지외 6필지164,789㎡ 복구설계 승인(2019.3.)	50%

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022~			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
채석장 환경 개선																				

□ 기대효과

- 환경피해 예방 및 환경 개선 사업으로 지역 상생 발전 도모

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 보류(공약제외 검토)
- 공약총평
  - 채석장 주변 환경을 개선하고자 하는 사업으로 석산 개발 사업 종료시 환경 개선을 추진 할 사업으로 정상 추진 중임

공약사항 정책실명제	추진부서	기획예산과 (허가과)	과장	최경환	☎ 5050
			팀장	송미애	☎ 5051
			주무관	모필주	☎ 5052

<b>관리번호</b>	<b>익스트림 스포츠 시설 구축</b>
67	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 익스트림 스포츠 시설을 구축하여 시민이 다양하고 새로운 스포츠를 즐길 수 있는 공간 조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
익스트림 스 포 츠	2019년 공사준공	익스트림 스포츠 시설 구축계획 수립 및 부지 확보	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사 업 명 : 익스트림 스포츠 시설 구축
- 구축장소 : 옥정 인라인스케이트장

구 분	옥정 인라인스케이트장	비고
사업비	80백만원	
전체면적(m <sup>2</sup> )	2,740	
설치면적(m <sup>2</sup> )	416(26m*16m)	
난이도	초·중급	

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기후
시 비	80	-	-	80	-	-	-	

## □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	익스트림 스포츠 시설구축 계획 수립 및 부지 확보	구축계획 수립 및 부지 선정	30%
2019	시설 구축	X-게임장 설치 완료(19.6.28.)	100%

## □ 기대효과

- 시민들에게 다양한 즐길거리 제공
- 청년 및 청소년의 문화공간 조성

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평

익스트림 스포츠시설(X-게임장) 구축으로 시민에게 문화·체육활동 조성에 따른 다양한 체육활동 부여와 새로운 생활체육 발굴

공약사항 정책실명제	추진부서	체육청소년과	과 장	백승호	☎ 5610
			팀 장	박재형	☎ 5611
			주 무 관	이정연	☎ 5613



<b>관리번호</b>	<b>암벽 등반장 설치</b>
68	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 인공암벽장을 조성하여 건전한 생활체육환경조성 및 익스트림 스포츠 클라이밍 활성화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
인공암벽장 설치	2018년 암벽장 준공운영	2019. 12. 준공	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.
- 사업위치 : 광적면 광석리 132
- 사업규모 : 인공암벽장(B=18m, H=18.6m)
- 사업내용 : 실내(볼더링) / 실외(난이도, 스피드벽)
- 사 업 비 : 995백만원

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	995	980	-	15	-	-	-	

□ 그동안 추진실적

- 실시설계용역 추진('17. 2. ~ '18.3.)
- 건축공사 착공('18. 4.)
- 건축공사 완료('19. 12.)
- 개관 및 운영 준비('20. 1. ~ 4.)
- 개관('20. 5.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				20 21				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사 추진																				
개관 및 운영준비																				
개관																				

□ 기대효과

- 모든 연령층이 이용할 수 있는 인공암벽장 조성으로 익스트림스포츠 클라이밍 활성화 및 건전한 생활체육환경 조성

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평 : 목표연도인 2018년까지 공사가 완료되지 않았으나, 2019년 완공하고 2020년 5월부터 개관함으로써, 시민들에게 다양한 생활체육 여건제공 및 다양한 복지수요 등 시민 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대

공약사항 정책실명제	추진부서	체육청소년과	과장	백승호	☎ 5610
			팀장	최성조	☎ 5635
			주무관	김민성	☎ 5636

<b>관리번호</b>	<b>VR 테마파크 조성</b>
69	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	필요

### 공약사항(목표)

◆ 가상현실 VR(VIRTUAL REALITY)체험관 조성에 따른 관광 활성화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
VR 테마파크 조성	2020년 준공 및 개관	20년 4월-준공 21년 04월-개관(예정)	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2020.
- 장 소 : 양주시 화합로 1426번길 90(양주체육복지센터 2층)
- 사 업 비 : 1,000백만원
  - 내부 인테리어 190백만원 + 콘텐츠 개발 및 VR장비 설치 810백만원 등
  - 사업규모 : VR체험관 252.5㎡(80평 규모), 5개 공간 - 11개 콘텐츠

#### 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
특조금	1,000	-	-	635	365	-	-	-

#### 그동안 추진실적

- 사업예산 확보-특조금 10억원 교부 통보('18. 12.)
- 사업부지 선정('19. 2.)

- 협상에 의한 계약 추진('19. 7.)
- 공사 착공('19. 10. 24.)
- 공사 준공('20. 4. 10.)

**□ 추진계획**

- VR체험관 개관('21. 4.) 예정  
 ※ 코로나19 영향으로 안전을 위해 상황에 따라 유동적 운영 예정

**□ 추진일정(분기별)**

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공사준공 및 개관																						

**□ 예상되는 문제점 및 대책방안**

- 코로나19 영향으로 집단감염 확산 방지를 위해 고위험시설 (수도권내 PC방 등) 운영 제한 중으로 코로나19 해소 후 개관 가능
  - 적용 기간 : 2020년 6월 15일(월) ~ 별도 해제시
  - 법적 근거 : 감염병예방법 제49조제1항제2호

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 공사 완료로 체험관 운영시 어린이들을 위한 교육 및 어드벤처 중심의 실감 미디어 VR컨텐츠 제공으로 교육문화 복지향상에 기여

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	이환식	☎ 5660
			주 무 관		박지아	☎ 5662

<b>관리번호</b>	<b>기산저수지 관광개발사업 추진</b>
70	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 자연경관이 뛰어난 기산저수지 특성을 고려하여 관광시설 조성으로 주민휴양 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
기산저수지 관광개발	2021년 수변산책로 조성	- 1단계사업 설계용역 준공 - 개발사업 우수탁협약 완료(농어촌공사) - 사용수익허가 완료 공사 발주	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2021년
- 사업위치 : 기산저수지 일원
- 소요예산 : 2,700백만원
- 사업내용 : 수변산책로 조성사업 1.7km

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	2,700	-	-	900	748	1,052	-	-
국 비	국 비	-	-	-	-	-	-	-
	특교세	-	-	-	-	-	-	-
	균 특	-	-	-	-	-	-	-
관 비	도 비	900	-	-	374	526	-	-
	특조금	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1800	-	-	900	374	526	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 수변산책로 조성 실시설계용역 주민설명회('19.10.)
- 수변산책로 조성 실시설계용역 완료('19.12.)
- 개발사업 위수탁협약 체결('19.10.)
- 기산저수지 수변산책로 조성사업 설계협의 완료('20.4.)
- 기산저수지 수변산책로 조성사업 공사 발주('20.4.)
- 수면율 및 예산 확보 문제로 사업계획 재검토-국비반납결정('20.6.)
- 기산저수지 수변산책로 조성사업 목적외사용승인('20.7.)
- 기산저수지 수변산책로 조성사업 실착공('20.7.)

□ 추진계획

- 기산저수지 수변산책로 조성사업 준공('21.10.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
수변산책로 조성사업 착공 및 준공																							

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 사업대상지 특성을 살린 사업을 추진하여 임기내 지역주민과 관광객에게 편안한 휴식공간 제공으로 양주시 관광활성화 도모

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	이환식	☎ 5660
			주 무 관		박지아	☎ 5662

<b>관리번호</b>	<b>양주 대표축제 발굴 및 추진</b>
71	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 양주시민과 관광객이 주체가 되어 참여하는 “시민 참여형 축제” 전환을 통한 수도권 관광명소 구축 및 지역경제 활성화 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
대표축제 발굴	대표축제 발굴	회암사지 왕실축제	100%	여
천일홍 축제 활성화	연 1회 추진	연 1회	100%	여
왕실축제 정례화	연 1회 추진	연 1회	100%	여
다문화 축제 활성화	연 1회 추진	연 1회	100%	여
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- (회암사지 왕실축제 정례화)
  - 어가행렬, 양주 무형문화재 및 전통문화 공연, 힐링 및 왕실문화 체험 등
- (천만송이 천일홍 축제 활성화)
  - 공개방송 및 문화·예술 공연, 유등 및 간접조명, 버스킹 공연 등
- (다문화 축제 활성화)
  - 다문화 전통공연, 다문화 음식체험, 풍물시장 및 프리마켓 운영 등

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기 전	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	4,961		511	750	0	1,750	1,950	

□ 그동안 추진실적

- 회암사지 왕실축제 2회 추진('18.10., '19.4.)
- 양주 천만송이 천일홍 축제 2회 추진('18.9., '19.9.)
- 다문화 축제 1회 추진('18.10.)
- 다문화 축제 콘텐츠 개발 연구용역 완료('19.12.)
- 「양주시 대표축제 발굴 및 추진」 공약사항 조정 보고('20.9.)
  - 양주시 대표축제로 “회암사지 왕실축제” 육성
- 양주 회암사지 세계유산 잠정목록 등재가치 학술용역 착수('20.12.)
- 양주 회암사지 왕실축제 창작뮤지컬 개발 용역 착수('20.12.)

□ 추진계획

- 2021년 회암사지 왕실축제 계획수립 및 개최

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 양주축제(왕실, 천일홍, 다문화) 개최																				
- 양주대표축제 발굴 (회암사지 왕실축제)																				
- 양주대표축제 기본계획 수립 및 개최																				

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- 2020년 양주축제(왕실, 천일홍, 다문화)는 코로나19 전염병 확산 방지 및 관광객 안전을 위해 전면 취소
  - 코로나19 확산세 지속 시 2021년 개최 여부 불투명
- 방역지침을 준수하여 행사규모 축소 개최
  - 온라인과 오프라인 병행, 사전 예약제, 시간제 운영 등의 방식을 통한 추진 검토



## □ 기대효과

- 수도권 관광명소 구축, 지역경제 활성화, 대외적 이미지 제고 기여

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 회암사지 왕실축제는 어가행렬, 전통문화공연, 역사체험 운영 등 회암사지만의 특화된 프로그램으로 역사문화도시 양주 정체성과 주제를 잘 드러낸 축제로 평가받아 **양주시 대표축제로 육성**코자 함
  - 천만송이 천일홍 축제는 수도권 관광명소 구축 및 시민과 함께 하는 축제 기반 마련하여 누구나 보고, 듣고, 즐길 수 있는 다양한 문화공연 및 행사장 분위기 조성하였고, 다각적인 매체 홍보 및 수도권 1일 관광여행 상품을 통한 『양주시의 브랜드 가치 향상』에 크게 기여함
  - 기 개최된 '다문화음식 특화거리 축제'는 기산리의 음식점들과 다문화음식의 접목이 어려워 다문화음식 특화거리 조성이 힘든 상황으로 관내 외국인 최대 거주지인 광적면으로 장소를 변경하여 다문화의 다양성을 체험할 수 있는 종합적인 '다문화 축제'로 추진하고자 함
  - 2020년 코로나19 확산으로 인한 축제 전면 취소

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	조전희	☎ 5651
			주 무 관		박대선	☎ 5655

<b>관리번호</b>	<b>야간관광 사업확대(미디어파사드 등 조명 이용)</b>
72	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 미디어파사드(경관조명) 등 전시공연을 통한 야간 관광활성화 확대

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
야간관광 사업확대	야간관광 사업확대	- 시립미술관 야간경관 개장 - 기산저수지 전기공사 착공	90%	여
전체 달성률(%)			90%	

#### 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업위치 : 양주시립장욱진미술관, 기산저수지
- 소요예산 : 3,395백만원
- 사업내용 : 경관조명 등 연출을 통한 야간관광사업 확대

#### 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	3,395	-	2,000	45	300	1,050	-	-
도 비	1,525	-	1,000	-	-	525	-	-
시 비	1,870	-	1,000	45	300	525	-	-

#### 그동안 추진실적

- 미디어파사드展 개최('17.12.)

- 밤들이 행사 개최('18.10./'19.5.~'19.10.)
- 기산저수지 수변산책로 공사(전기포함-야간경관) 착공 ('20.7.)

**□ 추진계획**

- 기산저수지 수변산책로 공사(전기포함-야간경관) 준공('21.10.)

**□ 추진일정(분기별)**

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기산저수지 야간경관 설치																				

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 2017~2019년 장육진시립미술관에서 개최된 미디어파사드展 및 밤들이 행사를 통해 원활하게 야간관광 사업을 추진하고 있으며 2020년 ~ 2021년 기산저수지 수변산책로 조성시 야간경관 설치와 연계하여 계획대로 완료하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	이환식	☎ 5660
			주 무 관		박지아	☎ 5662

<b>관리번호</b>	<b>다양한 야영·숙박·먹거리 등 인프라 구축</b>
73	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기내완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요/불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 우리시 전역 관광정보(숙박, 야영장, 음식점, 관광시설, 자연자원 등)를 다양한 형태의 자료(스마트 전자지도, 책자 등)로 구축하여 관광객에게 제공

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
관광안내체계 구축	2019년 관광전자지도 및 책자 발간	용역 및 홍보물 제작 발주	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업위치 : 양주시 전 지역
- 사업내용
  - 우리시 전 지역의 통합 관광정보(숙박, 야영장, 음식점, 관광시설, 자연 자원 등)를 다양한 형태의 자료(스마트 전자지도, 책자 등)로 구축하여 관광객에게 제공
  - \* 관련 부서 협조 필요(보건위생과, 산림휴양과 등)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	120	-	-	120	-	-	-	

□ 그동안 추진실적

- 통합 관광자원 조사 연구용역 준공('19.9.)
- 관광전자지도 제작 용역 착수('19.9.)
- 관광가이드북 및 관광안내지도 발주('19.9.)
- 관광홍보웹툰 제작 용역 착수('19.10.)
- 관광전자지도 및 관광홍보웹툰 제작 용역 준공 ('19.12.)
- 관광가이드북 및 관광안내지도 납품 및 배포('19.12.)
- 관광홍보웹툰 단행본 제작 및 배포('19.12.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2019년 관광전자지도 및 책자 발간																						

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평  
- 다양한 형태의 관광홍보자료 제작을 추진하였으며, 공약이행 완료

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과장	박상천	☎ 5650
			팀장	이환식	☎ 5660
			주무관	조나리	☎ 5664

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산사업
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	산림휴양과
5. 계속사업 여부	신규사업	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 불곡산 도락산 감악산 등 양주의 명산을 관광벨트화하여 양주시로 관광객 유치 및 지역상권 활성화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
연계 관광벨트 구축	2021년 관광벨트 구축완료	- '18년 감악산 등산로 구간 정비완료 - '19~'20 감악산 임격정봉~ 구름재 암벽데크 370m 및 테마임도 조성완료 - '20 불곡산 트리하우스 조성사업 완료	95%	가능
전체 달성률(%)			95%	

### □ 사업개요

#### ○ 2018년 감악산 등산로 정비

- 은남종합개발사업과 연계한 감악산 등산로 및 숲길 일부구간 정비 완료
- \* 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 7. / 사업비 : 120,000천원(시비)
- \* 사업내용 : 안전시설(로프, 목교, 목계단 등) 정비, 안내시설 및 편의시설 설치

#### ○ 2019년 감악산 정비사업(1차)

- 임격정봉 ~ 구름재 : 암벽데크 기반 조성
- \* 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 6. / 사업비 : 584,000천원(시비)

#### ○ 2019년 감악산 테마임도 조성

- 시민들의 건강과 휴식을 위한 감악산 테마임도 조성으로 감악산 숲길과 연계

- 신암-황방 임도 구간 : 산림휴양형(운동시설, 쉼터, 걷고싶은 숲길) 조성

\* 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 6. / 사업비 : 720,000천원 (도비 210,000천원 사비 510,000천원)

○ 2020년 감악산 정비사업(2차)

- 임곱정부 암벽데크 (L=200m), 전망대 4개소 설치

\* 사업기간 : 2020.1. ~ 12. / 사업비 : 507,000천원(특조금)

○ 2020년 불곡산 유아숲체험원 내 트리하우스 조성

- 숲체험 프로그램 및 관광 볼거리를 위한 트리하우스 조성

\* 사업기간 : 2020.1. ~ 12. / 사업규모 : 86㎡/사업비 : 150,000천원

○ 2021년 등산로 정비사업(도락산, 불곡산)

- 도락산 및 불곡산 내 안전시설 및 편의시설 설치

\* 사업기간 : 2021.1. ~ 12.(예정) / 사업규모 : 15km/사업비 : 300,000천원(예정)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	2,381	-	120	1,304	657	300	-	-
관여	도 비	-	-	210	-	-	-	-
	특조금	-	-	-	507	-	-	-
시 비	1,664	-	120	1,094	150	300	-	-

□ 그동안 추진실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	감악산 등산로 정비	안전시설물 정비, 편의시설 및 안내시설 설치 완료	100%
2019	감악산 등산로 정비 및 테마임도 조성사업	암벽데크(1차)사업 및 테마임도 설치 완료	100%
2020	감악산 등산로 정비	암벽데크(2차) 사업 완료	100%
	불곡산 유아숲체험원 내 트리하우스 조성	설치 완료	100%

## 공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

- 연계 관광벨트 구축을 위한 2018년 감악산 정비사업을 기 완료하였으며, 2019~ 2020년에는 감악산 임곱정봉 암벽 데크계단 및 정상부 평면데크 설치, 걷고싶은 테마임도 조성 등을 통해 감악산 볼거리, 즐길거리를 마련하여 지역홍보 및 지역경제 활성화에 기여 함.

- 2020년 불곡산 산림욕장 내 트리하우스 조성을 통해 특색있는 산림체험 관광 볼거리를 제공하였으며, 2021년도 도락산, 불곡산 정비사업 등을 통해 관광벨트 구축사업이 임기 내에 정상적으로 이행되도록 더욱 노력하겠음

공약사항 정책실명제			과 장	윤형호	☎ 6200
	추진부서	산림휴양과	팀 장	임학우	☎ 6201
			주 무 관	장혜주	☎ 6203



<b>관리번호</b>	<b>경기북부의 본가 양주의 유구한 역사 재정립 추진</b>
75	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

**공약사항(목표)**

◆ 경기북부의 본가, 양주의 역사 재정립을 통해 역사도시 양주의 문화적 가치와 브랜드 향상에 기여하고자 함

**공약 확인지표 및 이행실적**

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
역사문화 연구총서 발간	역사서(단행본) 편찬	연구용역 착수	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

**사업개요**

- 사업목적
  - 시 승격 20주년을 기하여 양주시의 역사와 문화를 중심으로 시의 발전상과 변천사를 체계적·종합적으로 정리함으로써 양주의 과거와 현재를 연결하는 연속성과 역사적·문화적 정체성 확립
  - 양주시의 역사와 전통을 보존·계승하고 시의 발전상을 보여줌으로써 애향심과 자긍심 고취에 기여
- 사업기간 : 2020년 ~ 2021년
- 사업규모 : 양주의 역사와 문화를 종합한 역사서 편찬
- 용역업체 : 한양대학교 에리카산학협력단

**연도별 추정사업비**

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	100	-	-	-	100	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 「경기북부 본가 유구한 역사 재정립」 공약사업 조정 보고('20.8.)  
- (당초) 양주시지 편찬 → (변경) 역사서 편찬
- 「양주시 역사서 편찬 연구용역」 착수('20.12.)

□ 추진계획

- 중간보고회 개최('21.7.)
- 최종보고회 개최('21.11.)
- 용역 준공 및 성과품 납품('21.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
연구용역 착수 및 기초조사																				
집필, 감수 등																				
역사서 발간																				

□ 기대효과

- 양주시의 정체성을 제고하고 유구한 역사와 전통을 자랑하는 '역사도시 양주'의 위상 강화

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 신규사업으로 시 승격후 급변한 시의 모든 영역을 집대성한 양주시지 발간 추진
  - 2019년 양주문화원을 통해 양주시지의 기획 및 발간을 추진하였으나 2020년 6월 양주문화원이 사업 포기함
  - 시 직접사업으로 전환하여 공약사업 조정을 통해 '양주시 역사서 편찬 연구용역' 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과장	박상천	☎ 5650
			팀장	조전희	☎ 5651
			주무관	박대선	☎ 5655

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 관내 역사문화유산들을 새로이 발굴하여 문화재를 활용한 테마 관광지를 조성하고, 시민들의 역사문화유산 향유의 기회를 증대하고자 함

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
문화재 발굴조사	고구려유적 발굴조사사업	고구려유적 독바위보루 1, 2, 3차 발굴조사 완료	100%	완료
	양주대모산성 발굴조사사업	양주대모산성 8, 9, 10차 발굴조사 완료		
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

#### ○ 사업목적

- 양주시 관내 역사문화유산들의 발굴조사를 통해 양주의 새로운 역사문화유산을 재조명, 역사도시 양주의 위상을 강화
- 양주시 관내의 문화유산들을 홍보하여 시민들의 역사문화유산 향유의 기회를 증대

#### ○ 사업기간 : 2018. ~ 2025.

#### ○ 사업규모

- 양주대모산성 발굴조사 사업
- 고구려유적 발굴조사 사업

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	7,000	-	500	435	982	880	200	4,003
국 비	3,500	-	280	165	407.4	350	-	2297.6
도 비	1,750	-	110	135	287.3	265	100	852.7
시 비	1,750	-	110	135	287.3	265	100	852.7

□ 그동안 추진실적

- 독바위보루 시굴조사(2,750㎡) 및 1차 발굴조사(100㎡) 완료('18. 6.)
- 양주대모산성 8차 시굴 및 발굴조사(1,600㎡) 완료('18. 12.)
- 독바위보루 2차 발굴조사 현장 공개회 및 언론 홍보(KBS, SBS, OBS, 나라방송 등 / '19. 5.)
- 독바위보루 2차 발굴조사(200㎡) 완료('19. 6.)
- 양주대모산성 9차 시굴 및 발굴조사(800㎡) 완료('19. 12.)
- 양주대모산성 10차 발굴조사(750㎡) 착수('20. 2.~)
- 고구려유적 독바위보루 3차 시굴조사 착수('20. 2.)
- 고구려유적 독바위보루 3차 시굴조사 완료('20. 4.)
- 고구려유적 독바위보루 3차 정밀발굴조사(370㎡) 착수('20. 5. )
- 고구려유적 독바위보루 3차 정밀발굴조사(370㎡) 완료('20. 10.)
- 양주대모산성 10차 발굴조사(750㎡) 완료('20. 12.)

□ 추진계획

- 고구려유적 독바위보루 4차 발굴조사(568㎡) 추진('21. 2. ~'21. 8.)
- 양주대모산성 11차 시굴조사(1,200㎡) 추진('21. 2. ~'21. 4.)
- 양주대모산성 11차 발굴조사 추진('21. 5. ~'21. 11.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
양주대모산성 발굴조사			8차		9차				10차				11차							
고구려유적 발굴조사	독바위 1차				2차				3차				4차							

## □ 예상되는 문제점 및 대책방안

- (문제점) 해당사업이 매년 국도비 보조로 진행되는 만큼 국도비의 원활한 확보가 필요
- (대책방안) 문화재청 및 경기도와 원활한 협의를 통해 매년 사업비 확보에 만전을 기하겠습니다

## □ 기대효과

- 양주시 관내의 유적과 유물 발굴사업을 통한 양주시의 정체성 제고
- 시민들의 역사문화유산 향유의 기회 증대
- 역사문화자원의 관광자원화로 인한 지역경제 활성화

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 2014년~2017년까지 고구려유적 태봉산보루(은현면소재)의 발굴조사를 완료하였고, 2018년부터 고구려유적 독바위보루 1차 발굴조사의 추진을 통해 양주시 고구려유적의 양상 및 삼국시대 양주의 지정학적 중요성을 밝혔고, 2차 발굴조사를 통해 과거 양주 분지일대가 고구려, 백제, 신라의 각축장이었음을 유구 및 유물을 통해 증명됨
  - 또한 공중파(KBS, SBS) 방송 등 언론 홍보를 통해 양주신도시 내 위치한 독바위에 대해 많은 시민들에게 알림으로서 양주시민들의 애향심 고취에 기여
  - 1998년까지 국립문화재연구소, 한림대학교에서 추진하였던 양주대모산성 발굴사업은 약 20여년동안 추진되지 않고 있었으나, 2018년 8차 발굴조사를 통해 양주대모산성 내 유물 747점을 발굴하였고, 집수지를 포함한 다량의 건물지가 발굴되었음. 현재 9차 시굴 및 발굴조사 진행을 통해 집수지 구간의 규명 및 동측 성벽 일부구간에 대하여 확인하였음
  - 또한 양주대모산성 10차 발굴조사를 통해 집수지 내 다량의 유물들이 확인되었으며, 특히, 양주대모산성의 성곽 축조 기술 및 유물들의 출토 양상을 분석해본 결과 양주대모산성이 이 인근 지역을 다스리는 치소였음을 알 수 있었음
  - 2021년 국도비 예산확보를 통해 고구려유적 독바위보루 4차 발굴조사 및 양주대모산성 11차 발굴조사를 현재 추진 중에 있으며, 특히 양주대모산성은 기존의 발굴조사 결과들을 종합한 발굴조사 현장 공개회 개최를 통해 문화재청 예산 확보에 만전을 기하고자 함

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	정유진	☎ 5670
			주 무 관		채규철	☎ 5672

관리번호

77

## 양주관아 일대 관광 자원화 및 상권 활성화

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 양주의 찬란한 역사문화유산 중 하나인 양주목 관아 일대의 활성화를 통한 지역경제 활성화 추진

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
관광자원활성화	관아 내부 프로그램 운영	관련프로그램 운영	100%	완료
	야행사업 추진	야행사업 추진		
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

#### ○ 사업목적

- 문화재 활용프로그램 및 각종 콘텐츠 개발을 통해 양주목 관아를 관광 자원화하고, 시민들의 문화향유 기회를 증대
- 양주관아지를 중심으로 한 양주별산대, 양주향교 등과 연계한 역사테마관광 프로그램 개발

#### ○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

#### ○ 사업규모

- 양주목 관아 생생문화재 등 문화재활용사업 추진
- 양주목 관아 콘텐츠 개발 및 제작

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	1,692	-	87	200	445	460	500	-
국 비	595	-	15	20	176	184	200	-
시 비	1,097	-	72	180	269	276	300	-

□ **그동안 추진실적**

- 양주목관아 개관식 개최('18. 4.)
- 생생문화재 프로그램 운영('18. 5. ~ 11.)
- 2019 문화재청 공모사업 생생문화재 공모 선정('18. 9.)
- 양주관아지 콘텐츠 개발 기본계획 용역 추진('19. 2. ~ 6.)
- 생생문화재 프로그램 운영('19. 5. ~)
- 양주관아지 콘텐츠물 설치('19. 6. ~ 11.)
- 3·1운동 및 임시정부 100주년 기념사업 프로그램 운영('19. 9. ~ 11.)
- 문화재청 공모사업 문화재야행사업 공모선정('19. 9.)
- 문화재청 공모사업 생생문화재 공모선정('19. 9.)
- 문화재 야행사업 추진('20. 1. ~)
- 생생문화재 프로그램 운영('20.7. ~)
- 문화재청 공모사업 문화재 야행사업 공모선정('20. 9.)
- 문화재청 공모사업 생생문화재 공모선정('20. 9.)
- 문화재야행사업 개최('20. 10.)

□ **추진계획**

- 문화재 야행사업 추진('21. 1.~)
- 생생문화재 프로그램 운영('21. 11.까지)

□ **추진일정(분기별)**

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
생생문화재 프로그램 운영		생생문화재 프로그램운영				생생문화재 프로그램운영				생생문화재 프로그램운영				생생문화재 프로그램운영						
문화재야행사업 추진										야행사업 추진				야행사업 추진						
콘텐츠 개발					콘텐츠개 발용역	콘텐츠물 설치			포토존 증설											

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문제점)
  - 관아지 프로그램 운영과 관련하여 운영되는 대부분의 예산이 문화재청 국비 공모사업에 의한 사업인 만큼 지속적 국비 확보가 절실한 상황임
  - 코로나19 감염병 확산으로 인하여 관람객들의 모객 및 행사 추진의 어려움

○ (대 책)

- 현재 운영되고 있는 자체 프로그램들에 대하여 지속적 모니터링을 통해 보완점을 개선하고, 공모사업계획서 작성 및 문화재청과의 협의에 만전을 기하겠음
- 코로나19 관련 사회적거리두기에 맞춘 행사 진행을 통해 최소한으로나마 관람객들의 니즈(needs)를 만족시킬 수 있는 행사를 추진하겠음

□ 기대효과

- 양주목 관아의 활성화를 통한 지역경제 활성화 기대
- 시민들의 역사문화유산 향유기회 증대 및 양주시 정체성 회복에 기여

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 양주관아지 내 활성화를 위한 국비 보조사업인 「문화재활용사업 생생문화재」 사업을 2018년부터 추진하여 관아 내 전각을 활용한 교육프로그램을 지속적으로 운영하고 있으며, 2019년부터 양주관아 콘텐츠 개발 및 콘텐츠물 설치를 통해 관람객들의 즐길거리를 추가함으로써 현재 관람객이 1주 기준 약 1천여명으로 증가한 상태임
  - 특히, 2020년 국비 공모사업인 문화재야행사업에 선정됨에 따라 양주관아지 일원에 대하여 대대적인 축제 등을 현재 기획하여 이를 통해 양주관아지 활성화를 도모코자 하였으나, 2020년 초, 코로나 19 감염병으로 인하여 양주관아지 내 행사 규모가 축소되는 등 활성화에 어려움이 있는 상황임
  - 코로나19감염병 확산에도 불구하고 다각도로 행사 추진을 모색하였고, 관람객들의 대면을 최소화하는 다양한 프로그램을 개발함
  - 또한, 10월에 개최한 문화재야행에서는 코로나19에도 감염병 확산에도 불구하고 이틀동안 약 6,000여명의 관람객들이 행사장을 방문하여 다양한 프로그램을 향유함
  - 하지만 지속적 콘텐츠 개발 및 문화재청 예산확보를 통하여 향후 2022년 이후에는 정상적 운영이 될 수 있도록 만전을 기하고자 함

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	정유진	☎ 5670
			주 무 관		채규철	☎ 5672



1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 민족문화유산으로서 역사적 의의를 지닌 유형문화재를 정비·보수하고 무형문화재 전승 등 전통문화 계승 발전

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
유형문화재 정비·보수	전통문화 계승 발전	문화재 정비 및 보수	75%	여
무형문화재 전승지원		전승지원 및 공연활동 지원	75%	여
전체 달성률(%)			75%	

### □ 사업개요

- 유형문화재 정비·보수
  - 관내 국가지정, 도지정, 시지정 59개 문화재에 대한 정비 및 보수
  - 매년 전수조사를 통해 보수 대상 문화재를 선정, 국도비 확보 추진
  - 2018년 : 국가지정문화재 양주대모산성 외 3개소, 도지정문화재 권율장군묘 외 2개소 보수정비 추진
  - 2019년 : 국가지정문화재 양주회암사지 외 3개소, 도지정문화재 어사대비 외 3개소 보수정비 추진
  - 2020년 : 국가지정문화재 양주회암사지 외 2개소, 도지정문화재 양주관아지 외 3개소 보수정비 추진
- 무형문화재 전승활동 지원 및 공연활성화
  - 사업대상 : 양주별산대 보존회 외 5개 단체
  - 사업내용 : 전승지원금 지원, 전수회관 시설개선, 공연활동 지원 등

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	21,518	3,216	2,870	2,665	4,127	2,880	2,810	2,950
국 비	5,677	539	588	1,031	1,839	590	540	550
도 비	2,709	326	400	317	461	410	350	445
시 비	13,132	2,351	1,882	1,317	1,827	1,880	1,920	1,955

□ 그동안 추진실적

- 무형문화재 활성화를 위한 전승지원(진행중)
- 국가지정, 도지정, 시지정 문화재 보수정비 추진(진행중)

□ 추진계획

- 무형문화재 활성화를 위한 전승지원
- 국가 및 도지정문화재 보수정비(연중 상시)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유형문화재 정비·보수			상			시			업			무			추			진		
무형문화재 전승지원			상			시			업			무			추			진		

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- (문제점)
  - 전국적으로 산재되어 있는 유형문화재가 많아 문화재청, 경기도의 한정된 예산을 확보하는데 어려움 있음
  - 유형문화재 수리·보수·정비사업 추진시 문화재위원회 심의, 현상변경허가, 문화재 고증 등으로 인해 시일이 많이 소요됨
  - 무형문화재 형식적·의무적인 공연으로 시민들의 식상함과 청소년층의 무관심으로 전승 보존에 어려움

○ (대책)

- 문화재청, 경기도, 한국문화재단, 경기도문화재단에서 실시하는 공모사업에 적극 응모하여 예산 확보
- 무형문화재의 안정적인 전승활동이 유지되도록 지속적인 전승 환경개선 및 지원 (악기, 의복, 재료, 시설운영비 등)
- 정기공연·기획공연·수시공연 확대운영으로 무형문화재 활성화

□ 기대효과

- 문화유산 보존·진흥으로 전통문화 계승발전과 융성한 문화기반 조성
- 양주시 정체성 확립 및 역사문화관광 도시로서의 위상 강화

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 매년 전수조사를 통해 국가지정, 도지정, 시지정 유형문화재 59개소 중 보수가 필요한 문화재를 선정하고, 국도비 확보 통해 보수정비를 추진
  - 무형문화재 6개에 대한 전승지원 및 공연활성화 추진을 통해 전통문화보존 및 계승

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	정유진	☎ 5670
			주	무	조범규	☎ 5673
			관	여종훈	☎ 5671	

<b>관리번호</b>	<b>양주시립 민복진미술관 건립 사업</b>
79	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 양주시립장욱진미술관 등 인근 문화예술시설과 연계하여 수도권의 대표적인 문화예술지구로 육성함으로써 관광 활성화 및 도시 이미지 제고

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
민복진미술관 건립	설계 및 착공	설계 및 착공 완료	100%	여
	2019년 공사완료 및 개관	공사 진행중	40%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 석현리 394번지 일원
- 규 모 : 부지면적 1,397㎡, 연면적 779.95㎡
- 소요예산 : 3,268백만원
- 민복진 작품 현황
  - 조각작품 415점
  - 아카이브자료 : 작업도구, 서적, 작품도면 등 다양

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	3,268	1,000	148	-	378	1,742	-	
특조금	1,141	1,000	141	-	-	-	-	
시 비	2,127	-	7	-	378	1,742	-	

□ 그동안 추진실적

- 공사계약 체결 및 착공('18.12.)
- 민복진미술관 건립공사 1차 ~ 3차 설계변경('19.10. ~ 12.)
- 민복진미술관 건립공사 동절기 공사 일시정지('19.12. ~ '20.3.)
- 민복진미술관 건축공사 계약해지('20.4.)
- 민복진미술관 건축공사 신규업체 계약 체결 및 착공('20.7.)
- 동절기 공사 일시정지('20.12.)

□ 추진계획

- 동절기 공사 일시정지 해지('21.3.)
- 양주시립 민복진미술관 준공('21.7.)
- 민복진 미술관 실내인테리어 공사 및 개관준비('21.7. ~ 9.)
- 민복진미술관 개관('21.10.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입 기 전	2018				2019				2020				2021				2022				입 기 후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
공사완료 및 개관																							

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- 미술관 건립공사 건축시공업체 계약해지에 따른 공사 지연
  - 조속히 신규 시공업체 선정하여 공사 진행 및 완료

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 신규 시공업체와 계약체결 하여 공사 진행 중이며 2021년 내 조속히 공사 완료하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	이환식	☎ 5660
			주 무 관	관	이상용	☎ 5661

<b>관리번호</b>	<b>아트도시 조성</b>
80	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

### 공약사항(목표)

◆ 도심 곳곳에 공공미술을 설치하여 미술 저변 확대 문화수준 향상

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
아트도시 조성	2021년 창작공간 준공개관	아트그늘막 설치 아름다운길 조성	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 01. ~ 2019. 07.
- 위 치 : 관내 전역
- 사 업 비 : 852백만원
- 사업내용 : 아트그늘막 설치 5개소(양주시청사거리, 옥정동사거리, 가남사거리, 고읍동 롯데시네마앞, 덕정동 남영상가앞), 장흥관광지 아름다운 길 조성(L=3.0km)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	852	-	120	732	-	-	-	-
국비(균특)	381	-	20	361	-	-	-	-
시 비	471	-	100	371	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 아트그늘막 설치완료('18.7.)
- 장흥아름다운길 조성사업 공사 준공('18.12~'19.7.)

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 아트도시 조성을 통해 도심 곳곳에 특색있고 예술성있는 공공미술 작품 등을 설치하여 양주시의 아트도시로의 이미지 제고 및 문화수준 향상에 기여

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	이환식	☎ 5660
			주 무 관		박지아	☎ 5662

<b>관리번호</b>	<b>음악창작소 건립</b>
81	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	<b>필요</b>
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

**공약사항(목표)**

◆ 대중 음악인들이 다양한 장르의 음악을 창작할 수 있는 공간 및 지역주민의 문화향유 공간 조성

공약 확인지표 및 이행실적				
확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
음악창작소 조성	운영개관	기본 및 실시설계용역	-	부
공연장	준공	-	-	부
전체 달성률(%)			-	

**사업개요**

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업위치 : 양주시 장흥면 권율로 234-25(현, 장흥조각레지던스)
- 소요예산 : 1,500백만원
- 사업규모 : 연면적 590.64㎡
- 사업내용 : 스튜디오(편집실, 녹음실, 연습실 등) 시설 리모델링

**연도별 추정사업비**

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
특교세	500	-	-	500	-	-	-	

**그동안 추진실적**

- 조성계획 수립('18.9.)



- 충주음악창작소 벤치마킹('18.11.)
- 특별교부세 500백만원 확보('19.3.)
- 기본 및 실시설계용역 착공('19.10.)
- 기본 및 실시설계용역 과업 일시중지('19.12.)
- 「경기뮤직플랫폼 조성 및 운영」 사업 공모 신청(미선정)('20.1.)

□ **예상되는 문제점**

- 코로나19로 인하여 예산확보에 어려움이 있으며, 향후 유양동 일원에 대규모 공연장을 수반한 양주아트센터가 건립 예정으로 장흥문화 공연장 건립사업을 취소하게 되어 장흥문화공연장 건립 후 연계 사용하고자 하였던 음악창작소가 불필요한 상황임.

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 보류(공약제외 검토)
- 공약총평 : 장흥문화공연장과의 연계 사용이 불가한 실정으로 공약 이행이 어려움.

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	이환식	☎ 5660
			주 무 관		이상용	☎ 5661

<b>관리번호</b>	<b>양주아트센터 건립</b>
82	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	전략사업추진단
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획

### 공약사항(목표)

- ◆ 2021년 인구 30만의 경기북부 중심도시로서 문화예술기반시설 확충으로 도시 성장 기반 조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
아트센터 건립	2022년 공사착공	예비타당성조사 통과	60%	여
전체 달성률(%)			60%	

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2024년(예정)
- 사업위치 : 유양동 68번지 일원
- 사업규모 : 부지면적 33,373㎡/ 연면적 16,631㎡
- 사 업 비 : 871억원(국비 350억원, 부지매입비 포함)

\* 「주한미군 공여구역 등 발전종합계획」 문화체육관광부 반영

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	87,076	0	0	0	600	3,636	21,500	61,340
국 비	35,000	0	0	0	0	1,636	8,500	24,864
시 비	52,076	0	0	0	600	2,000	13,000	36,476

□ 그동안 추진실적

- 자체 타당성 연구 용역 완료('17. 1.)
- 「주한미군 공여구역 등 발전종합계획」 사업 반영('17. 10.)
- 기본계획 수립 용역 완료('18. 4.)
- 예비타당성조사 대상사업 선정('19. 7.)
- 예비타당성조사 실시 ('19. 8.)
- 예비타당성조사 통과 ('20. 5.)
- 지방재정투자심사(중앙) ('20. 10. 심사결과\_재심사)
- 도시관리계획(GB 해제, 시설) 결정(변경) 용역 착수 ('20.11.)
- 도시관리계획(GB해제 등) 결정(변경) 전략환경영향평가 용역 착수 ('20.11.)
- 개발행위허가 제한지역 지정(안) 주민공람 ('20. 12.)

□ 추진계획

- 지방재정투자심사(중앙) 완료 ('21. 2.)
- 개발행위허가 제한지역 지정 고시 ('21. 2.)
- 도시관리계획(GB 해제, 시설) 결정(변경) 고시(~2021년)
- 공유재산관리계획 반영 ('21. 12.)
- 건축설계 공모 및 실시설계 ('21.12.)
- 실시계획인가 및 토지 보상 ('22.7.)
- 착공(2022년 말) 및 준공('24.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도시관리계획 변경 및 시설 결정																				
건축설계 공모 및 실시설계																				
착공																				

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문 제 점) 사업대상지는 개발제한구역으로 개발제한구역의 해제를 위하여는 경기도 및 중앙부처와의 협의 필요
- (대책방안) 국토부 및 농림축산식품부와 지속 협의

□ **기대효과**

- 문화기반시설 확충으로 지역주민의 문화복지 증진

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평 : 경기북부 중심도시로서 문화예술기반시설 확충을 위해 신속한 행정절차 이행 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	전략사업	과	장	관광중	☎ 5910
		추진단	팀	장	이상덕	☎ 5911
			주 무 관	이미옥	☎ 5915	

<b>관리번호</b>	<b>회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진</b>
83	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)


- ◆ 회암사지의 유네스코 세계유산 등재를 통해 양주시의 역사문화도시로서의 위상 강화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
회암사지 세계유산 등재	잠정목록 등재 (임기 내)	잠정목록 등재 학술연구 및 등재신청서 작성	30%	여
전체 달성률(%)			30%	

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2025년(예정)
- 사업위치 : 양주시 회암동 산14번지 일원
- 사업규모 : 세계유산 등재신청서 작성, 학술연구, 학술대회 개최
- 사 업 비 : 730백만원
- 추진절차 : 약 5~10년 소요



\* 잠정목록 : 세계유산에 등재할 유산의 예비목록으로 문화재청이 매년 1개씩 선정하며, 등재신청 최소 1년 전에는 유네스코 세계유산센터에 제출하여야 함

\* 이코모스(ICOMOS) : 유네스코 세계유산위원회 자문기구

## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	830	80	-	50	100	100	200	300
국 비	50	-	-	-	50	-	-	-
시 비	780	80	-	50	50	100	200	300

## □ 그동안 추진실적

- 세계유산 전문가 자문 및 박물관 자체연구 진행(2015년)
- 세계유산 등재 추진계획 수립(2016년)
- 세계유산 잠정목록 등재신청서 작성을 위한 학술용역 실시('17.4.~12.)
- 세계유산 잠정목록 등재신청서 제출('18.2.)
- 문화재청 현지조사 및 문화재위원회 심의(결과:부결)('18.4.)
- 세계유산 잠정목록 등재 심화연구 학술용역 실시('19.1.~7.)
- 세계유산 잠정목록 등재신청서 제출('19.9.)
- 문화재청 신청서 서류검토 및 보완자료 제출('19.10.~12.)
- 문화재청 전문가 현지조사 및 문화재위원회 심의(결과:부결)('20.1.)
- 전문가 자문, 예산확보, 연구 추진 방안 수립('20.1.~5.)
- 문화재청 세계유산 연구지원 공모사업 신청 및 선정('20.5~6.)
- 회암사지 세계유산 가치 언론홍보(5회 기획연재)('20.11.~12.)
- 문화재청 공모사업 학술용역 입찰 및 업체 선정('20.10.~12.)

## □ 추진계획

- 국내외 유사유산 비교 및 보완연구 진행('21.1.~'21.4.)
- 잠정목록 등재신청서 초안 작성 및 전문가 자문('21.5.~'21.6.)
- 회암사지 세계유산 잠정목록 등재신청서 제출('21.6.)
- 문화재청 전문가 현지조사 및 문화재위원회 심의('21년 하반기)

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
잠정목록 등재 연구																						
잠정목록 신청서 제출																						
잠정목록 등재																						
세계유산 등재 연구																						
세계유산 등재																						

## □ 예상되는 문제점 및 대책방안

- (문제점) 2018년부터 1국가 1유산 신청제 도입(기존 2유산) 및 유네스코 세계유산 등재기준 강화, 국내 지자체간 경쟁 심화로 유네스코 잠정목록 등재가 매우 어려워짐
- (대책방안) 전문가 자문 및 문화재청 문화재위원회 심의결과 반영하여 세계유산 잠정목록 등재신청서 보완을 실시하고, 전문가 현지조사 및 문화재위원회 심의 준비에 만전을 기하겠음

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
  - 유네스코 등재기준 강화로 등재 추진에 어려움이 크지만, 2020년 문화재청 심의 시 제기된 보완사항에 대해 문화재청과 긴밀하게 협의하여 잠정목록 등재신청서 보완을 위한 연구를 진행 중이며, 전문가 현지조사 및 문화재위원회 심의 준비를 철저히 하여 공약이행에 만전을 기하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과	장	박상천	☎ 5650
			팀	장	김동규	☎ 4170
			주 무 관		김종임	☎ 4171

<b>관리번호</b>	<b>종합병원급 의료시설 유치</b>
84	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	비예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	전략사업추진단
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획

### 공약사항(목표)

#### ◆ 경기북부 취약한 의료여건 해소를 위한 의료기반시설 확충

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
종합병원급 의료시설 유치	2021년 종합병원 유치 확정	- 유치제안서 송부, - 국회, 경기도, 의료원 정책건의 및 협의	40%	여
전체 달성률(%)			40%	

#### □ 사업개요

- 사업대상 : 종합병원(공공의료기관 포함)급 의료시설 유치
- 사업위치 : 양주신도시 옥정지구 내 의료시설 부지 (55,000㎡)
- 사업내용
  - 500병상 이상의 종합병원 유치 또는 경기북부 공공 거점 의료기관 설립

#### □ 그동안 추진실적

- 의료기관 유치제안서 송부('17. 2.)
- 종합병원급 의료기관(43개소) 유치제안서 송부('18. 10.)
- 경기북부 종합병원 설립을 위한 타당성 용역 착수('19. 2.)
- 경기북부 거점 공공의료기관 설립을 위한 토론회 개최('19. 3.)
- 공공의료기관 설립을 위한 TF 구성
- 경기북부 종합병원 설립을 위한 타당성 용역 최종보고회('19. 5.)
- 옥정지구내 의료시설용지 공급가격 조정 건의 ('19. 10.)
  - 한국토지주택공사 공공주택본부장 양주시 방문 시 건의



○ 보건복지부 보도자료 발표 ('19.11.)

양질의 공공·민간병원이 없는 거창권, 영월권, 진주권 등 9개 지역\*에는 지방의료원·적십자 병원 등 공공병원 신축을 추진한다.(’19.~) / 경기도에서 타당성 검토  
 \* 9개 지역 中 의정부권역(연천, 동두천, 양주, 의정부)

- 경기북부지역 공공의료 확충방안 연구용역 착수 (2020. 09.)  
 - 경기도 공공보건의료지원단 발주 (용역기간 6개월, 용역비 6천만원)
- 공공의료원 민자사업 참여의향서 경기도 제출 (2020. 10. 28.)  
 - 민간제안 : IBK투자증권 (양주시 옥정동, 500병상, 2,500억원)

□ 추진계획

- 공공 의료기관 유치 확정 (~2021년)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공공·민간 의료기관 유치																				

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- (문 제 점) 민간종합병원의 경우 수익성 등의 문제로 부정적 입장
- (대책방안) 보건복지부에서 추진하는 공공병원 신축 사업에 적극 대응  
 (경기도에서 공공병원 신축에 대한 타당성 조사 용역 수행)

□ 기대효과

- 의료기반시설 확충으로 의료복지서비스 향상

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평  
 - 민간병원 유치가 어려움에 따라 공공의 성격을 갖춘 공공 의료기관을 유치

공약사항 정책실명제	추진부서	전략사업 추진단	과 팀 주 무	장 장 관	권광중 이상덕 이미옥	☎ 5910 ☎ 5911 ☎ 5915
---------------	------	-------------	---------------	-------------	-------------------	----------------------------

<b>관리번호</b>	<b>공공-민간 보건의료 네트워크 강화</b>
85	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	건강증진과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 공공-민간 보건의료 네트워크 강화를 통한 양질의 보건의료 서비스 제공으로 건강한 시민, 건강도시 양주 구현

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
모바일헬스케어 대상자수	2022년까지 200명 (연50명 이상)	317	100%	완료
대사증후군 관리자수	2022년까지 480명 (연20명 이상)	3,580	100%	
심뇌혈관 교육대상자수	2022년까지 3,800명 (연200명 이상)	14,589	100%	
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 목 적 : 보건의료서비스 누수 방지 및 양질의 보건의료 서비스 제공 기반을 마련하여 양주시민의 의료비 절감
- 사업시기 : 2018~계속
- 사업대상 : 양주시민
- 사업내용 : 연령별 및 대상자별 맞춤형 건강관리 서비스 확대
  - 모바일 헬스케어 사업 실시로 양주시민의 건강서비스 제공
  - 건강보험공단 및 의료기관과 연계한 만성질환관리 사업 추진
  - 찾아가는 보건소 운영 시 환자발견, 병의원 연계 조치

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	432	27	27	62	79	79	79	79
국 비	212	13.5	13.5	31	38.5	38.5	38.5	38.5
시 비	220	13.5	13.5	31	40.5	40.5	40.5	40.5

## □ 추진실적 및 추진계획

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	모바일헬스케어 대상자 수 대사증후군 관리자 수: 400명 심뇌혈관질환 교육대상자수: 3,000명	모바일헬스케어 대상자 수 94명 대사증후군 관리자 수 1,237명 심뇌혈관질환 교육대상자수 6,139명	100%
2019	모바일헬스케어 대상자 수: 50명 대사증후군 관리자 수: 420명 심뇌혈관질환 교육대상자수: 3,200명	모바일헬스케어 대상자 수 109명 대사증후군 관리자 수 1,349명 심뇌혈관질환 교육대상자수 6,539명	100%
2020	모바일헬스케어 대상자 수: 100명 대사증후군 관리자 수: 440명 심뇌혈관질환 교육대상자수: 3,400명	모바일헬스케어 대상자 수 114명 대사증후군 관리자 수 994명 심뇌혈관질환 교육대상자수 1,911명	100%
2021	모바일헬스케어 대상자 수: 150명 대사증후군 관리자 수: 460명 심뇌혈관질환 교육대상자수: 3,600명	-	-
~2022.6	모바일헬스케어 대상자 수: 200명 대사증후군 관리자 수: 480명 심뇌혈관질환 교육대상자수: 3,800명	-	-

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
모바일헬스케어 대상자수																						
대사증후군 관리자수																						
심뇌혈관질환 교육대상자수																						

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 양주시민의 28% 달하는 고혈압·당뇨 문제 해결을 위한 비만관리로 작년대비 걷기실천율 6.2%, 보건기관 이용률 8.5% 증가시킴

공약사항 정책실명제	추진부서	건강증진과	과 장	김정은	☎ 7150
			팀 장	이선영	☎ 4340
			주 무 관	신민선	☎ 4372

<b>관리번호</b>	<b>보건의료 서비스 확대(의료취약지역 중심)</b>
86	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	감염병관리과/건강증진과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 의료취약지역의 의료접근성 제고를 통한 건강형평성 개선과 의료 사각지대의 의료안전망을 강화하여 건강한 시민 건강도시 양주구현

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
건강힐링닥터스 이용자수	2022년까지 14,100명 (연 100명 이상)	31,278명	100%	완료
방문보건서비스 제공 건수	2022년까지 15,200명 (연 100명 이상)	44,709명	100%	
의료취약지역 이동보건소 운영횟수	2022년까지 430회 (연 5회 이상)	1,058회	100%	
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

##### ○ 운영방법

구 분	사업대상
건강힐링닥터스	교통이 불편한 경로당, 기업체 등 보건소 내소가 어려운 단체
방문보건서비스	독거노인 등 건강취약계층 대상자별 맞춤형 방문서비스 제공
이동진료서비스	의료취약지역(병의원이 없는 오지 등) 41개 통리 거점 경로당 53개소

- 사업내용 - 대상자별, 생활터별 건강관리 및 모니터링 실시
- 읍면동별 방문간호사 전담제, 이동보건사업 서비스 분야 확대 (골밀도 검사, 빈혈 검사, 저주파 치료, 만성질환관리 확대 시행)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	2,105	-	452	324	316	323	345	345
국 비	515	-	96	82	83	84	85	85
시 비	1,590	-	356	242	233	239	260	260

□ 그동안 추진실적

구 분	목 표	2018년	2019년	2020년
달 성 률	100%	98%	100%	57.1%
건강힐링닥터스	14,100명	14,387명	15,767명	1,124명
방문보건서비스	15,200명	14,637명	13,746명	16,326명
이동진료서비스	430회	425회	426회	207회

- 보건서비스 접근취약지에 건강힐링닥터스 버스 신설 운영
- 이동진료 의사와 함께하는 움직이는 「작은 보건소」 연중 추진
- 전문인력 채용 운영: 의사 1명, 간호사 1명
- 환자발견 지역의료네트워크, 연계 치료 2명

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건강힐링닥터스 운영																						
방문보건사업 운영																						
이동진료사업 운영																						

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- 코로나19로 인한 찾아가는 보건의료서비스 실적 미달성
- 사전 감염 차단을 위해 코로나19 대응 비대면 사업으로 변경 운영
  - 주민과의 대면 접촉을 최소화하여 보건의료서비스 제공

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 코로나19 대응 비대면 보건의료 서비스 제공을 통한 건강역량 강화
  - 의료취약지역을 중심으로 경로당, 사업체, 의료취약지역 등 3개 유형으로 분류하여 의료서비스 욕구를 충족시키고, 효율적으로 의료 사각지대 해소를 위한 기반 마련

공약사항 정책실명제	추진부서	과	장	김정미	☎ 4650	
		감염병관리과	팀	장	박윤영	☎ 7090
			주 무 관		오은채	☎ 7091

<b>관리번호</b>	<b>워킹365 건강하게 걷는 도시 추진</b>
87	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	건강증진과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 보행환경 모니터링을 통한 안전하고 쾌적한 걷기환경 조성
- ◆ 걷기대회 개최 및 걷기프로그램 개발로 걷기사업 활성화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
걷기대회 개최	· 매년 1회 개최 (‘20년까지 3회, ‘22년까지 5회)	· 건강걷기대회등 3회 (비대면 대회 포함)	100%	여
걷기지도자 양성	· 매년 25명 양성 (‘20년까지 50명, ‘22년까지 100명)	· 걷기지도자 56명 (건강한걸음 포함)	100%	여
걷기 프로그램 운영 (노르딕, 씩씩만보 등 신체활동 프로그램)	· 걷기 프로그램 매년 705명 / 30회 (‘22년까지 총 2,820명 / 120회)	· 노르딕워킹· 씩씩만보클럽 등 : 3,177명 / 153회	100%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### 사업개요

- 사업대상 : 양주시민
- 사업내용 : 안전하고 쾌적한 걷기환경 조성 및 걷기사업 활성화

#### 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	264		64	50	50	50	50	
국 비	132		32	25	25	25	25	
시 비	132		32	25	25	25	25	

#### 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	걷기대회 1회 개최 노르딕워킹 60명/25회 씩씩만보클럽 400명	걷기대회 1회 개최 노르딕워킹 121명/41회 씩씩만보클럽 465명	100%
2019	걷기대회 1회 개최 걷기지도자 33명 양성 노르딕워킹 60명/25회 씩씩만보클럽 600명	걷기대회 1회 개최 걷기지도자 33명 양성 노르딕워킹 90명/52회 씩씩만보클럽 635명	100%

2020	걷기대회 걷기지도자 노르딕워킹 썬썬만보클럽	1회 개최 23명 640명/45회 400명	비대면온헬스대회 비대면건강한걸음 비대면양주홈트워킹 썬썬만보클럽	1회 개최 23명 1,640명/60회 226명	100%
2021	랜선 걷기대회 비대면걷기지도자 등 노르딕워킹 썬썬만보클럽 등	1회 개최 44명 양성 60명/25회 600명			
~2022.6			-		-

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
걷기대회 개최																						
걷기지도자 양성																						
걷기 프로그램 운영																						

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

- (문제점) 코로나19에 의한 사회적 거리두기로 걷기대회 및 대면 프로그램 운영 중단
- (대책방안)
  - ▶ 전국최초 「양주 ON-Health」 비대면 보건사업 전환으로 목표달성
  - ▶ 시민 다빈도 이용 걷기코스에 태양광 LED 건강걷기 안내판 설치 (3종 44개 설치완료)로 걷기활동 활성화 도모
  - ▶ ‘우리동네 걷기좋은 길’ 발굴(11코스) 및 걷기 전자지도(20.12.구축)를 활용하여 비대면 랜선 걷기대회, 걷기지도자 양성 등 목표달성 도모

□ 기대효과

- 건강걷기 문화를 조성하고 지역주민의 건강걷기 실천 참여를 유도 하여 만성질환 예방 관리

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 걷기 안내판 설치 등 걷기환경 조성사업을 확대 추진하여 비대면 랜선 걷기대회 운영 등 ‘워킹365 건강하게 걷는 도시 양주’로 육성

공약사항 정책실명제	추진부서	건강증진과	과	장	김정은	☎ 7150
			팀	장	윤순덕	☎ 7151
			주 무 관		이은아	☎ 7152

<b>관리번호</b>	<b>치매 부양가족 지원프로그램 확대 운영</b>
88	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	건강증진과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 치매환자 가족의 환자돌봄에 대한 지원 확대를 통하여 환자가족의 치매에 대한 이해를 높이고 환자 돌봄 부담을 경감하고자 함.

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
치매가족 지원프로그램	2022년까지 3,180명 참여	3,453명	100%	여
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- (헤아림교육 확대 운영) 치매알기, 돌보는 지혜, 알짜정보, 일상생활유지훈련등
- (치매환자 조호용품 확대 지원) 위생소모품 등 7종 지급
- (치매가족 심층상담) 1:1 돌봄부담 분석 및 치매가족의 고충 상담 등
- (치매환자 가족모임) 환자가족 4명 ~ 10명이내 자조 모임 구성
- (우리동네 감동영화관 상설 운영) 주1회 자유롭게 관람할 수 있도록 개방
- (치매극복걷기) 양주시 걷기길, 센터 내 걷기길 활용

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	350	-	50	60	70	80	90	-
국 비	280	-	40	48	56	64	72	-
도 비	11	-	1	2	2	3	3	-
시 비	59	-	9	10	12	13	15	-



□ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	치매가족 지원프로그램 370명	치매가족 지원프로그램 1,089명	100%
2019	치매가족 지원프로그램 530명	치매가족 지원프로그램 1,385명	100%
2020	치매가족 지원프로그램 690명	치매가족 지원프로그램 979명	100%
2021	치매가족 지원프로그램 760명	-	-
~2022.6	치매가족 지원프로그램 830명	-	-

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
프로그램 계획 수립																						
프로그램 홍보 및 운영																						
성과분석 및 환류																						

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 2019년 5월 12월 동서부 치매안심센터 개소 및 전문인력(간호사, 작업치료사, 사회복지사)을 채용하여 적극적인 치매환자 발굴을 통한 치매부양가족 지원 확대

공약사항 정책실명제	추진부서	건강증진과	과장	김정은	☎ 7150
			팀장	정혜진	☎ 4300
			주무관	김정현	☎ 4301

<b>관리번호</b>	<b>노인 돌봄 사업 확대</b>
89	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획

### 공약사항(목표)

- ◆ 돌봄종합서비스(가사활동 지원 등)를 제공 및 대상자 발굴 확대로 안정된 노후생활 지원 및 사회안전망 구축

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
노인돌봄종합서비스 수혜율(%)	2022년까지 등급외 판정자 수의 32% (연간 총 이용인원)	34%	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

- 서비스 대상 : 만65세 이상 국민기초생활수급자, 차상위계층 또는 기초연금수급자로서 돌봄이 필요한 노인
- 서비스 내용 : 대상자별로 맞춤형 돌봄 서비스 제공(안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활 지원, 민간자원 연계 등)

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기 후
계	5,414	-	481	501	1,417	1,415	800	800
국 비	3,791	-	337	351	992	991	560	560
도 비	242	-	21	22	64	63	36	36
시 비	1,381	-	123	128	361	361	204	204

□ **그동안 추진실적**

- 돌봄서비스 대상자 확대 발굴에 따른 시 재원 확보(2회 추경 / '18.9.)
  - 국도비 추가확보 45,000천원 / 총 이용인원 184명
- 돌봄서비스 대상자 책정 및 서비스 제공('19.1.~'19.10.)
  - 총 이용인원 187명, 등급외자 550명 / 달성률 106%
  - 국도비 추가확보 21,271천원
- 2020년 노인맞춤돌봄서비스 추진 계획 수립('19.9.)
- 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 공개모집 실시 및 권역별(3개) 수행기관 선정('19.10.~'19.12.)
- 노인맞춤돌봄서비스 사업 추진(지원대상 1,100명)('21.1.)

□ **추진계획**

- 노인맞춤돌봄서비스 사업 추진(지원대상 1,300명)('21.1.~'21.12.)
- 노인맞춤돌봄서비스 사업 추진(지원대상 1,500명)('22.1.~'22.12.)

□ **추진일정(분기별)**

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
돌봄대상자 선정 및 서비스제공																				
수행기관 모집 및 선정																				

□ **기대효과**

- 혼자 힘으로 일상생활 영위가 어려운 취약노인에게 맞춤형 돌봄 서비스를 제공하여 안정된 노후생활 지원

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평 : 서비스 이용 대상자 지속적인 발굴을 통한 확대 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	과장	송은	☎ 5700
			팀장	손부희	☎ 5710
			주무관	고예은	☎ 5712

<b>관리번호</b>	<b>보훈명예수당 인상</b>
90	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 보훈명예수당을 인상함으로써 국가보훈대상자의 복리 증진 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
보훈명예수당 인상	월 10만원 인상	조례 개정	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

- 사업내용 : 국가보훈대상자 보훈명예수당 인상
- 대 상 자 : 65세 이상 국가보훈대상자
- 추진사항 : 보훈명예수당 월7만원에서 최대 월10만원으로 인상
- 「양주시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례」 개정 추진내용  
- 2020. 2. 3. : 조례 개정 공포(월10만원 이내 연령별 차등 지급)
- 소요예산(2020년)

(단위: 명, 천원)

구 분	대상자수	지급액	소요예산	비고
<b>총 계</b>	2,137		2,410,080	2019년 본예산 대비 증 730,080천원
65세~69세	271	80	260,160	
70세~74세	744	90	803,520	
75세 이상	1,122	100	1,346,400	

※ 2019년 본예산 2,000명 1,680백만원

## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	10,112	-	1,455	1,680	2,323	2,324	2,330	-

## □ 그동안 추진실적

- 「양주시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례」 개정('20.2.3.)
- 조례 개정 공포('20.2.)
- 보훈명예수당 지급('20. 1월분부터 소급 지급)

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부서협의 및 입법예고																				
의회 안건 상정																				
예산 반영 및 시행																				

## □ 기대효과

- 국가보훈대상자의 생활안정과 복리증진
- 국가보훈대상자의 명예 양양 및 자긍심 고취

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 국가보훈대상자의 생활안정과 복지증진을 위한 사업으로 합리적인 세부인상안 마련과 조례 개정을 완료하고 2020. 1월부터 시행

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	과 장	송 은	☎ 5700
			팀 장	지인환	☎ 5701
			주 무 관	신동정	☎ 5702

<b>관리번호</b>	<b>경로당 운영비 증액 지원</b>
91	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기내완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 경로당 운영비 증액 지원

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
경로당 운영비 증액	100,000원	100,000원	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업대상 : 등록경로당 260개소(신규설치 예상 8개소 포함)
- 경로당 운영비 지급 기준(현행)

등 급	인원기준 (경로당 등록회원)	운영비 지급액(월)	비 고
1	20명 이하	300(천원)	* 회원수에 따라 차등 지원
2	21명~40명	320(천원)	
3	41명~80명	330(천원)	
4	81명~120명	450(천원)	
5	121명 이상	600(천원)	

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	4,723	-	711	871	1,047	1,047	1,047	-
도 비	243	-	48	48	49	49	49	-
시 비	4,480	-	663	823	998	998	998	-

□ 그동안 추진실적

- 경로당 운영비 개소당 월 5만원 증액('18.12.)
- 경로당 운영비 개소당 월 5만원 추가 증액('20.1.)

□ 추진계획

- 2020년 분기별 보조금 교부 및 정산 실시

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				20 21				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
경로당 운영비 지원 (개소당 월 5만원 증액)																				
경로당 운영비 지원 (개소당 월 5만원 증액)																				

□ 기대효과

- 경로당 운영비 증액을 통한 어르신들의 복지향상 및 경로당 활성화에 기여

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 경로당 운영 활성화 및 어르신들의 복지 향상을 위한 사업으로 2020년 경로당 경로당 운영비 증액완료하여 원활한 사업추진
  - ※ 개소당 월 10만원 증액으로 2020년 공약사항 이행완료

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	과	장	송 은	☎ 5700
			팀	장	여덕수	☎ 5720
			주 무 관		허승원	☎ 5725

관리번호

92

## 농업인회관 및 농산물가공센터 건립

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기내완료	4. 추진부서(협조부서)	농업정책과, 농촌관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제.개정 필요성	-	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 농업인회관 및 농산물가공센터 건립을 통한 농업인에 대한 역량 강화 및 삶의 질 향상 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
농업인회관 건립	'21년 착공, '23년 준공	<ul style="list-style-type: none"> <li>양주시 건축위원회 심의</li> <li>조달청 건축설계 공모</li> <li>건축설계 심사위원회 개최</li> <li>건축설계 실시설계 용역 착수</li> </ul>	15%	부
농산물가공 센터 건립	2022년 농산물가공센터 준공	<ul style="list-style-type: none"> <li>농산물가공센터 건립 타당성 연구 용역</li> </ul>	15%	여
전체 달성률(%)			15%	

### □ 사업개요

구 분	농업인회관	농산물가공센터
사업기간	2018~2023	2021-~2022
사업위치	농업기술센터 신축 부지	농촌테마공원 부지 내
사업규모	본관동 8,436.73m <sup>2</sup> , 지상3층	2,000m <sup>2</sup> (건축 495m <sup>2</sup> )
총사업비	49,010백만원 (국비 3,242, 도비 313, 시비 45,455)	1,620백만원 (국비 500, 시비 1,120)



## □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2019	2020	2021	2022	임기후
계	50,630	22,324	-	2,020	16,000	9,686	600
국 비	3,742	3,242			200		300
도 비	313	313					
시 비	46,575	18,769		2,020	15,800	9,686	300

## □ 그동안 추진실적

### ○ 농업인회관 건립

- 도시계획시설 변경 용역 추진('19.2.) 및 청사 보상 지급계획\* 보고('19.5.)

\* 보상금 지급결정(LH)에 따라 농업기술센터(신축) 본관동 내 설치

- 제13회 양주시 건축위원회 심의('20.10.)
- 조달청 건축설계 공모 공고('20.11.)
- 건축 설계공모 심사위원회 개최('20.12.)
- 건축 설계공모 당선업체 계약체결 및 실시설계 용역 착수('20.12.)

### ○ 농산물가공센터 건립

- 농산물가공센터 운영기관 벤치마킹(가평, 철원, 여주, 화성)('19.~'20)
- 신축부지 도시계획시설사업 도시관리계획 변경('19. 11.)
- 농산물가공센터 건립 타당성 용역('20.7.~11.)
- 농업인간담회 개최('20. 10.)

## □ 추진계획

### ○ 농업인회관 건립

- 실시설계 용역 준공('21. 7.)
- 실시설계 용역 조달청 원가심사 및 공사 발주('21. 7.)
- 공사 착공, 준공 및 개소('21. 8.~23.7)

### ○ 농산물가공센터 건립

- 농산물가공센터 건립계획 수립('21.1.~)

- 농산물종합가공기술지원 사업공모('21.5.~ )
- 농산물가공센터 실시설계 및 건물 준공('22.1.~12.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황*		2018				2019				2020				2021				2022 ~ 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
농산물가공센터	농업인 회관 건축 규모 확정			■	■																
	도시계획시설 변경 및 청사 이전 본관동 내 설치					■	■	■	■												
	설계용역 공모 및 토지 보상									■	■	■	■	■	■	■	■				
	공사 착공 및 준공																	■	■	■	■

세부추진상황		2018				2019				2020				2021				2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
가공센터	사전준비(도시관리계획 변경)							■	■												
	타당성 용역											■	■								
	사업계획 수립 및 사업공모													■	■	■	■				
	실시설계 용역																	■	■	■	■
	시설공사 착공 및 준공																	■	■	■	■
	가공장비 및 기자재 설치																				■

□ 예상되는 문제점 및 대책방안

○ 농업인회관 건립

- 없음

○ 농산물가공센터 건립

- (문제점) 농산물가공센터 타당성 용역 및 농업인 간담회 결과 농산물 가공센터 신축은 경제적 타당성이 부족하고 다품목 소량 생산하는 양주시의 특성에 맞는 농가단위 소규모 가공 지원사업 요구

- (대책방안) 농업기술센터 신축 본관동 내 설치 검토  
가공제품개발 및 마케팅 등 농가단위 체계적 지원 검토

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
  - 농업인에게 급변하는 농업환경에 대처하고 농업인들의 정보교류 공간을 건물의 효율적 관리 및 예산 절감을 위하여 신축예정인 농업기술센터 본관동 내 설치를 위한 사업 계획 변경 (농업인회관)
  - 가공시설 제공으로 농가소득 증대 및 농산물 안정생산 기반마련(가공센터)

공약사항 정책실명제	추진부서	농업정책과 농촌관광과	과	장	최태식	☎ 6100
			팀	장	전 춘	☎ 7210
			주 무 관		이창연	☎ 6101
					박경숙	☎ 7230
				홍순일	☎ 7233	

<b>관리번호</b>	<b>관내 학교 등 공공급식 안전한 지역농산물 우선 공급</b>
93	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농업정책과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

## 공약사항(목표)

### ◆ 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원(GAP, 친환경인증쌀)

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
GAP, 친환경쌀 비율(%)	2022년까지 GAP, 친환경쌀 100% 달성	2020년 GAP, 무농약쌀 100%(84,230)kg 공급	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

- 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업(쌀)
  - 사업비 : 720,000천원(도비 50%, 시비 50%)
  - 사업대상 : 관내 초·중·고·특수학교 (53개교)
  - 사업내용 : 친환경 우수농산물(쌀 - GAP, 친환경인증 등) 지원
  - 보조사업자 : 양주연합미곡종합처리장
    - \* 농산물) 경기농식품유통진흥원
- 친환경농산물 인증확대 지원사업
  - 사업비 : 12,044천원(도비 40%, 시비 60%)
  - 사업대상 : 관내 유기농산물, 무농약농산물 인증을 받은 농업인 또는 생산자 단체
  - 사업내용 : 친환경농산물 인증에 따른 토양 검정, 수질 및 잔류농약 검사비용 지원, 인증수수료 및 표지판, 영농일지 등 인증유지에 필요한 비용 지원

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	650	-	130	130	130	130	130	-
도 비	325	-	65	65	65	65	65	-
시 비	325	-	65	65	65	65	65	-

□ 그동안 추진실적

- 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 사업(쌀)
  - 2020년 집행실적 : 관내 53개교 45,812천원 보조, 무농약쌀 9,300kg, GAP 74,930kg 총 84,230kg 지원

□ 추진계획

- 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 사업 정산(2020.12.)
- 2021년 사업계획수립(2021.01.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립 및 사업 추진																				

□ 기대효과

- 학교급식 내 관내 쌀 공급 확대를 통한 농가소득 증대
- 학생들의 안전 먹거리 제공 및 학교급식의 질 향상

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진

공약사항 정책실명제	추진부서	농업정책과	과장	최태식	☎ 6100
			팀장	주성일	☎ 6140
			주무관	김지혜	☎ 6141

<b>관리번호</b>	<b>우호협약 지자체 농축산물 판로 개척</b>
94	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	비예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농업정책과(자치행정과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 도봉,강북,노원 등 우호협약 지자체 농축산물 판로개척

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
직거래참여 농가 수	2022년 30농가로 확대	2019년도 24농가 참여	80%	여
상생협약 도시 수	2022년 15개 도시 협약	2018년도 10개 도시 협약	60%	
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 양주시 농축산물 생산 농가 및 협의 단체
- 주요내용 : 양주시 우호협약 도시 및 직거래 참여농가 증가

#### □ 협약도시 현황(2020. 12. 기준)

협약체결	시·군·구	비고
자매도시	은평구(13.02.22.)	1
전국동주도시	공주, 경주, 광주, 나주, 상주, 여주, 영주, 원주, 전주, 제주, 진주, 청주, 충주, 파주	14
상생협약도시	광명시(17.09.12.), 노원구(17.11.21.), 도봉구(17.12.12.), 강북구(18.03.12.), 의정부·동두천(18.04.12.), 중랑구(18.08.10.), 구리시(18.09.06.), 남양주시(18.10.22.)	9

## □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
임기 전	○ 우호협약 지자체 협약체결 ○ 직거래장터 참여 및 판매·홍보	- 우호협약 지자체 : 4개 시·군 - 타시군 직거래장터 참여완료	-
2018	○ 우호협약 지자체 협약체결 ○ 직거래장터 참여 및 판매·홍보	- 우호협약 지자체 : 10개 시·군 - 타시군 직거래장터 참여완료	61%
2019	○ 우호협약 지자체 협약체결 ○ 직거래장터 참여 및 판매·홍보	- 우호협약 지자체 : 10개 시·군 - 타시군 직거래장터 참여 - 농산물판매액 : 60,645천원	66%
2020~	○ 우호협약 지자체 협약체결 ○ 직거래장터 참여 및 판매·홍보	-	-

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지자체 협약체결																				

## □ 예상되는 문제점 및 대책

### ○ (문제점)

- 협약체결에 따른 계획에 따라 지자체 수 변경 될 수 있음
- 농산물직거래장터를 운영하지 않은 지자체가 있음.
- 코로나19 장기화로 인하여 직거래 장터가 개최되지 않음

### ○ (대 책)

- 협조부서인 자치행정과(대외협력팀)와 협의하여 추진

## □ 기대효과

- 관내 농특산물 대외 홍보, 판매 및 공동브랜드 이미지 창출

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 2019년도 목표에 따라 직거래 참여농가 24농가 및 상생협약 10개 도시 추진 완료
  - 2020~2022년도 목표에 따라 참여농가 확대 및 상생협약 도시 체결 등 추진할 예정

공약사항 정책실명제	추진부서	농업정책과	과 장	최 태 식	☎ 6100
			팀 장	주 성 일	☎ 6140
			주 무 관	김 지 혜	☎ 6141

<b>관리번호</b>	<b>농축산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원으로 농가소득 증대</b>
95	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농업정책과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

◆ 농산물 임가공비 및 포장재, 디자인 개발비 지원

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
임가공비 지원 포장재 및 디자인 개발비 지원	60개 농가 지원	31농가 지원	50%	여
전체 달성률(%)			50%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 예 산 액 : 500,000천원
- 지원대상 : 60농가
- 지원내용 \* 농산물가공센터 조성시까지 임가공비 한시적 지원
  - 농산물 가공 시설이 없는 소규모 농가에 임가공비 지원
  - 포장재 및 디자인개발비 지원

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	500	-	-	100	100	100	100	100



□ **그동안 추진실적**

- 농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원 계획 수립 완료('19.2.)
- 14개 농가 사업 완료 및 정산 완료('19.12.)
- 농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원 계획 수립 완료('20.1.)
- 17개 농가 사업 완료 및 정산 완료('20.12.)
- 농산물 임가공 및 포장재, 디자인 지원 계획 수립 완료('21.2.)

□ **추진계획**

- 사업신청 희망 농가 안내('21.2.~)

□ **추진일정**

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업계획수립 및 사업추진																						

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문제점)
  - 신청하고 싶어하는 농가는 많으나 판매업 허가를 득한 농가가 많지 않아 대상자 선정에 어려움이 있음.
- (대책방안)
  - 판매업 허가를 득하도록 최대한 홍보하여 사업 신청토록 유도하고자 함.

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평
  - 많은 농가가 혜택을 받을 수 있도록 적극 홍보하여 2021년도에는 본예산에 예산 증액을 검토할 필요가 있음.

공약사항 정책실명제	추진부서	농업정책과	과	장	최태식	☎ 6100
			팀	장	박문배	☎ 6110
			주 무 관		이영일	☎ 6112

<b>관리번호</b>	<b>스마트팜 지원으로 농축산업 경쟁력 향상</b>
96	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농업정책과(축산과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획

### 공약사항(목표)

#### ◆ 스마트팜 보급 지원을 통한 우리시 농축산업 4차 산업혁명 대응

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
원예시설 스마트팜	17.4ha	11.1ha	64%	여
축산농장 ICT 지원	20개소 지 원	17개소	85%	여
전체 달성률(%)			75%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.
- 사업내용 : 농축산분야 ICT 기반 스마트팜 및 시설·장비 지원
- 사업장소 : 관내 원예시설 및 축산농장
- 사업예산 : 2,166백만원(국비 517, 도비 96, 시비 557, 기타 996)

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	2,166	-	482	578	206	300	300	300
국 비	517	-	89	96	62	90	90	90
도 비	96	-	26	27	7	12	12	12
시 비	557	-	137	203	43	58	58	58
기 타	996	-	230	252	94	140	140	140

□ 그동안 추진실적

- 원예분야 스마트팜 시설 지원 추진
  - 양주시화훼연구회 등 원예재배농가 대상 8개 사업, 30개소, 11.1ha 추진
- 축산분야 스마트팜 시설 지원 추진
  - 축산 농가 축산분야 ICT 융복합 확산사업 등 17개소 추진

□ 추진계획

- 2022년까지 공약사업 이행관리 추진 및 완료

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
원예분야 ICT 융복합 확산 사업 등 추진																						
축산분야 ICT 융복합 확산 사업 추진																						
원유품질향상 시범 사업 조기 완료																						
번식정보관리시스템 시범사업 조기 완료																						

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 2021년 원예분야 ICT융복합 확산사업 3개소, 축산분야 스마트팜 통합관리시스템 3개소 및 기타 신규 시범사업 등을 통해 지속적으로 스마트팜 시설·장비를 지원하고자 함.

공약사항 정책실명제	추진부서	농업정책과	과장	최태식	☎ 6100
			팀장	박권희	☎ 6120
			주무관	최원일	☎ 6121

<b>관리번호</b>	<b>여성농업인 지원을 위한 전담인력 배치</b>
97	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	비예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농업정책과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 여성농업인 지원 사업 및 복지향상 등 관련 업무 전담인력 부서 내 배치

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
여성농업인 지원 전담인력 배치	2020년 전담인력 1명 배치	배치 완료	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 여성농업인 지원 전담인력 : 1명(주무관)
- 배치 시기 : 2018. 하반기 ~
- 주요 내용
  - 여성농업인 지원 전담인력 배치를 통한 여성농업인 관련 신규 사업 발굴 및 기존업무 추진
  - 여성농업인 방문 시 전문상담인력 배치를 통한 전문상담
  - 상대적으로 행정지원 등 정보에 취약한 여성농업인에게 관련 사업 적극 홍보 추진

## □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
임기 전	여성농업인 지원 전담인력 배치 (1명, 농업정책과)	없음	0%
2018	여성농업인 지원 전담인력 배치 (1명, 농업정책과)	배치 완료	100%
2019	전문 인력을 통한 여성농업인 관련 사업 추진 및 상담	배치 완료	100%
2020	전문 인력을 통한 여성농업인 관련 사업 추진 및 상담	배치 완료	100%
2021	전문 인력을 통한 여성농업인 관련 사업 추진 및 상담	-	
~2022.6	전문 인력을 통한 여성농업인 관련 사업 추진 및 상담	-	

## □ 기대효과

- 각종 지원 사업 홍보 강화로 여성농업인 지원 사업 누락 방지
- 신규 사업 발굴 추진으로 여성농업인 지원 확대
- 여성농업인 경쟁력 강화

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 양주시 여성농업인 경쟁력 강화 및 삶의 질 향상, 직업적 자긍심 고취를 위해서 노력하겠음.

공약사항 정책실명제	추진부서	농업정책과	과 장	최태식	☎ 6100
			팀 장	이창연	☎ 6101
			주 무 관	홍지은	☎ 6103

<b>관리번호</b>	<b>축사 적법화 적극 지원</b>
98	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	축산과(허가과, 주택과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ **축사적법화 적극 지원을 위한 농가별 맞춤 상담 및 적법화 추진을 위한 가축분뇨처리시설, 장비 지원**

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
농가별 맞춤상담	360개소	360개소	100%	완료
분뇨처리 시설장비 지원	40개소	54개소	100%	
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018.06. ~ 2022.06
- 사업량 : 360개소, 40개소
- 사업대상자 : 관내 무허가 축산농가
- 추진방향
  - 무허가축사 적법화 농가별 맞춤상담을 통한 적법화 추진을 제고
  - 무허가축사 적법화를 위한 농가 분뇨처리시설장비 지원

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	2,157	-	425	517	405	405	405	-
국 비	141	-	43	35	21	21	21	-
도 비	325	-	48	79	66	66	66	-
시 비	542	-	100	127	105	105	105	-
기 타	1,149	-	234	276	213	213	213	-

□ 그동안 추진실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	농가별 맞춤상담 200개소 분뇨처리 시설장비지원 10개소	농가별 맞춤상담 215개소 분뇨처리 시설장비지원 12개소	57%
2019	농가별 맞춤상담 300개소 분뇨처리 시설장비지원 20개소	농가별 맞춤상담 360개소 분뇨처리 시설장비지원 26개소	97%
2020	농가별 맞춤상담 330개소 분뇨처리 시설장비지원 30개소	농가별 맞춤상담 360개소 분뇨처리 시설장비지원 41개소	100%
2021	농가별 맞춤상담 360개소 분뇨처리 시설장비지원 40개소	농가별 맞춤상담 360개소 분뇨처리 시설장비지원 54개소	100%

□ 추진계획

- 무허가축사 적법화 미완료농가 추가 이행기간 부여에 따른 적법화 추진 독려 및 이행점검
- 가축분뇨 처리시설 장비지원을 통한 적법화 추진 지원

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
농가별 맞춤상담																				
분뇨처리 시설장비 지원																				

□ 기대효과

- 적극적 행정지원을 통한 무허가축사 적법화 추진을 향상 도모
- FTA 개방, 가축질병 등 어려움에 처해있는 축산농가의 경영안정 도모

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 현장 문제점 공유 및 제도개선을 통한 불합리한 추진불가 농가 구제
  - 가축분뇨처리시설 지원을 통한 적법화 적극 지원

공약사항 정책실명제	추진부서	축산과	과	장	김화은	☎ 8082-7280
			팀	장	송진영	☎ 8082-7281
			주 무 관		김건석	☎ 8082-7283

<b>관리번호</b>	<b>AI, 구제역 등 가축방역시설 지원 확대</b>
99	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	축산과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ **가축방역시설 지원을 확대하여 AI, 구제역 등 가축전염병 차단 방역 체계 구축**

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
소독기 설치	2022년까지 330개소 설치	148개소	45%	여
전체 달성률(%)			45%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업량 : 330개소
- 총사업비 : 792백만원(도비56, 시비 340, 자부담 396)
- 사업내용 : 이동식 소독기, 고정식 소독기, 안개분무기, 대인소독기 등 설치 지원

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	792		192	160	160	120	160	
도 비	56		8	12	12	12	12	
시 비	340		88	68	68	48	68	
기 타	396		96	80	80	60	80	



## □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	차단방역시설 60개소 설치 지원 (안개분무식 4개소, 대인소독기 21개소, 고정식소독기 24개소, 이동식소독기 11개소)	차단방역시설 61개소 설치 지원 (안개분무식 7개소, 대인소독기 21개소, 고정식소독기 18개소, 이동식소독기 15개소)	18%
2019	차단방역시설 65개소 설치 지원 (안개분무식 4개소, 대인소독기 22개소, 고정식소독기 25개소, 이동식소독기 14개소)	차단방역시설 36개소 설치 지원 (안개분무식 7개소, 대인소독기 2개소, 고정식소독기 19개소, 이동식소독기 8개소)	29%
2020	차단방역시설 65개소 설치 지원 (안개분무식 4개소, 대인소독기 22개소, 고정식소독기 25개소, 이동식소독기 14개소)	차단방역시설 51개소 설치 지원 (안개분무식 8개소, 대인소독기 5개소, 고정식소독기 22개소, 이동식소독기 16개소)	45%
2021	차단방역시설 70개소 설치 지원 (안개분무식 5개소, 대인소독기 23개소, 고정식소독기 25개소, 이동식소독기 17개소)	-	-
~2022.6	차단방역시설 70개소 설치 지원 (안개분무식 5개소, 대인소독기 23개소, 고정식소독기 25개소, 이동식소독기 17개소)	-	-

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
소독기 설치 지원																				

## □ 기대효과

- 가축전염병 차단방역 시설을 지원하여 고병원성 AI, 구제역 등 가축전염병 발생 및 확산 방지로 농가 피해 예방 및 축산물 생산성 향상

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평  
- AI, 구제역 예방을 위한 가축전염병 차단방역시설 지원 지속 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	축산과	과 장	김화은	☎ 8082-7280
			팀 장	이유신	☎ 8082-7290
			주 무 관	노다예	☎ 8082-7295

<b>관리번호</b>	<b>소상공인 맞춤형지원</b>
100	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기업경제과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 소상공인 모바일 홈페이지 및 마케팅 교육, 자금지원 등 다양한 시책추진으로 소상공인 경영안정 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
홈페이지 교육지원	홈페이지 제작, 교육추진	"양주시 소상공인 정보알리미" 카카오톡 운영, 소상공인 교육 지원	100%	여
중소기업 제품홍보	홍보집 제작	대표기업 홍보집 제작	100%	여
전체 달성률(%)			100%	

### □ 사업개요

- 모바일 홈페이지 제작 : “양주시 소상공인 정보알리미” 카카오톡 개설 및 운영
- 소상공인 교육 지원 : 8회/24백만원, 온라인 교육(경기도시장상권진흥원)
- 경영 및 창업 컨설팅 및 교육 지원 : 연중 / 4백만원
- 골목상권 활성화 정책 추진 : 골목상권 조직화 사업 지원
- 소상공인 특례보증 및 대출 이차보전 지원 : 연중 / 2,880백만원
- 중소기업제품 홍보책자 제작 및 지원 : 1회/2년, 사업비 29백만원

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	~2022.6	임기 후
시 비	4,207	-	535	734	735	734	735	734

## □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	- 우수 중소기업 제품 홍보집 제작·배포 - 소상공인 특례보증 및 이차보전 지원	· 우수기업 홍보집 제작(500부) · 소상공인 특례보증 (193업체 / 3,667백만원) · 소상공인 이차보전 (15개업체 / 17백만원)	100%
2019	- 소상공인 모바일 홈페이지 운영계획 수립 - 골목상권 활성화 정책 추진 - 경제과학진흥원 컨설팅·교육 연계 - 소상공인 특례보증 및 이차보전 지원	· 지역화폐 운영사 통한 모바일 홈페이지 구축 기술 검토 · 소상공인 지원사업 교육: 2회 · 골목상권 활성화 조례 제정 및 위원회 구성, 회의 개최 · 골목상권 공동체 3개소 발굴, 선정 · 소상공인 특례보증 (157업체 / 3,157백만원) · 소상공인 이차보전 (17개업체 / 20백만원)	100%
2020	- 소상공인 긴급생활안정자금 지급 - 소상공인 경영환경개선사업 추진 - 골목상권 활성화 지원사업 추진 - 우수 중소기업 제품 홍보집 제작·배포 - 소상공인 특례보증 및 이차보전 지원	· 소상공인 긴급생활안정자금 - 5,537개소 / 2,768백만원 · 소상공인 경영환경개선사업 -142개소/ 300백만원 · 골목상권 공동체 11개소 선정 · 골목상권 방역 - 440개소/185백만원 · 소상공인 특례보증 (390건, 8,301백만원) · 소상공인 이차보전 지원 (112건, 450백만원) · 우수기업 홍보집 제작(500부)	100%
2021	- 소상공인 경영환경개선사업 추진 - 양주시 소상공인 지원 및 골목상권 활성화 조례 일부 개정 - 카카오톡 채널 서비스 개설 - 소상공인 맞춤형 지원사업 지속 추진 - 소상공인 특례보증 및 이차보전 지원	· 양주시 소상공인 지원 및 골목상권 활성화 조례 일부 개정 · 카카오톡 채널 서비스 개설운영 · 코로나19 집합금지영업제한 피해 소상공인 맞춤형 긴급 재난지원금 지원	-
~2022.6	- 중소기업 홍보 방안(시책) 발굴 및 추진 - 소상공인 맞춤형 지원사업 지속 추진 - 소상공인 특례보증 및 이차보전 지원	-	-

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 양주사랑상품권 플랫폼(모바일 앱)을 연계(계획)함으로써 예산절감 및 마케팅 효과 극대화
  - 소상공인 컨설팅·마케팅 및 자금지원 등 지원사업 지속 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	기업경제과	과	장	이창열	☎ 6010
			팀	장	유국환	☎ 6011
			주	무	공남희	☎ 6030
			관	황미영	☎ 6031	

<b>관리번호</b>	<b>사회복지시설 종사자 처우 개선</b>
101	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 사회복지시설 종사자의 권익 보호와 처우개선을 통한 즐거운 근무환경 조성  
과 사회복지서비스의 질적 향상 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
건강검진비 지원	조례 개정 후 지원	조례 개정 추진 중	30%	여
해외연수 지원	조례 개정 후 지원	추진 완료	100%	여
사회복지 아카데미 개최	사회복지아카데미 개최	추진 완료	100%	여
전체 달성률(%)			77%	

### □ 사업개요

- 사회복지시설 종사자 건강검진비 지원
  - 지원대상 : 125명
  - 신청자격 : 공고일 현재 양주시에 5년 이상 주소지를 두고 계속 거주하고 있는 사람으로서 관내 사회복지사 등 사회복지시설에 종사하고 있는 사람
  - 소요예산 : 25,000천원(시비100%) \* 1인당 200천원 지원
  
- 사회복지시설 종사자 해외연수 지원
  - 지원대상 : 15명
  - 신청자격 : 양주시에 3년 이상 주소지를 두고 계속 거주하고 있는 사람으로서 관내 사회복지시설에서 1년 이상 종사하고 있는 사람
  - 소요예산 : 30,000천원(시비100%) \* 1인당 2,000천원 지원

- 사회복지종사자 워크숍(연2회)
  - 지원대상 : 160명
  - 신청자격 : 관내 사회복지시설 종사자
  - 소요예산 : 10,000천원

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	125	-	-	40	10	10	65	-

□ 그동안 추진실적

- 사회복지시설 종사자 해외연수('19.12.)
- 사회복지종사자 워크숍 개최('19.12.)
- 사회복지시설종사자 온라인 워크숍 개최('20.12.)
- 양주시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례 일부개정 추진  
(건강검진비 지원 항목 추가)

□ 추진계획

- 양주시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례 일부개정('21.5.)
- 사회복지종사자 워크숍 개최('21.6.~'21.12.)
- 2021년 추경 예산 반영 및 건강검진비 지원 추진('21.8.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
건강검진비 지원																							
해외연수 지원																							
사회복지 워크숍																							

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

○ (문제점)

- 코로나19로 인해 해외연수 예산 삭감(20년, 21년 예산)

○ (대책방안)

- 21년 사회복지시설 종사자 워크숍을 온라인, 오프라인으로 동시 개최하여 많은 종사자들의 참여 독려

**공약이행 총평**

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평

- 사회복지시설 종사자 건강검진비 지원을 위한 「양주시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례」 일부개정 진행중으로 임기내 정상 추진 가능

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	과	장	송 은	☎ 5700
			팀	장	지인환	☎ 5701
			주 무 관		전진영	☎ 5706

<b>관리번호</b>	<b>복지 이·통장제 도입을 통한 복지사각지대 위기가정 발굴 및 지원</b>
102	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

#### ◆ 복지이·통장을 통한 복지사각지대 위기가정 발굴 및 지원

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
복지이·통장제를 통한 복지사각지대 발굴 및 지원	복지 이·통장 운영	- 복지 이·통장 발대식 개최 - 복지 이·통장 교육 실시 (시 2회, 읍면동 80회) - 1,443건 발굴 - 1,672건 지원	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2018. 10월 ~ 연중
- 대 상 : 읍면동 이·통장 260여명
- 내 용 : 지역실정에 밝은 이·통장에게 복지사각지대에 놓인 위기가정을 발굴하는 역할을 독려하여 복지서비스의 접근성을 높이고 인적안정망 구축
  - 복지 이·통장 역량강화 교육 실시
  - 복지사각지대 위기가정 발굴
  - 민·관 협력을 통한 복지서비스 연계·제공

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
시 비	50	-	5	16	7	10	12	-

□ 그동안 추진실적

- 복지 이·통장제 운영 계획수립 완료('18.7.)
- 복지 이·통장 읍면동 순회 간담회 개최('18.11.~'18.12.)
- 복지 이·통장 발대식 개최 및 기본교육 실시('19.3.)
- 복지 이·통장 역량강화 교육 실시('19.9.)
- 복지 이·통장 간담회 개최('19.12.)
- 복지 이·통장 비대면 교육자료 11개 읍면동 배포('20.4./'20.8)
- 복지사각지대 발굴 캠페인 추진('20.11)

□ 추진계획

- 복지 이·통장 역량강화 교육 실시('21~'22년)
- 찾아가는 방문복지의 날 정례 추진('21~'22년)
- 복지 이·통장 활동보고회 개최('21~'22년)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
복지 이·통장 간담회																				
복지 이·통장 발대식																				
복지 이·통장 교육																				
복지사각지대 발굴																				
복지 이·통장 활동보고회																				

□ 기대효과

- 민관이 협력하는 복지안전망을 구축하여 복지사각지대 해소

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 이행(완료) 후 계속추진
- 공약총평
  - 복지도우미로서 주민에 대한 이·통장의 관심 제고
  - 민관협력을 통한 복지 사각지대 발굴 및 지원 활성화

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	과장	송 은	☎ 5700
			팀장	조혜환	☎ 5750
			주무관	최지현	☎ 5752



<b>관리번호</b>	<b>지역사회보장협의체 사무국 신설</b>
103	<b>읍면동 지역사회보장협의체 위상강화</b>

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 지역사회보장협의체 사무국 신설을 통한 협의체 위상 강화
- ◆ 읍면동지역사회보장협의체 전용 차량 지원을 통한 운영 활성화 도모

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
지역사회 보장협의체	사무국 신설	사무국장 및 간사 채용	100%	여
	2019년 차량 및 사무실 임차	- 차량 : 지원완료 - 임차 : 복합커뮤니티센터 사무실 이전계획	80%	여
전체 달성률(%)			90%	

#### □ 사업개요

- 추진목적 : 양주시지역사회보장협의체 지원을 통한 위상 강화
- 추진기간 : 2019년 ~ 2021년
- 주요내용
  - 사무국 설치 : 사무국장 1명, 사무간사 1명 추가채용
  - 전용차량 지원 : 차량임차 및 유류비 지원
  - 사무실 임차 : 양주시복합커뮤니티센터(2021년 완공) 내 사무실 이전

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	895	-	85	162	187	201	260	-
도 비	60	-	-	15	15	15	15	-
시 비	835	-	85	147	172	186	245	-

□ 그동안 추진실적

- 양주시지역사회보장협의체 사무국 신설완료('19.3.)  
: 사무국장 1명, 사무간사 1명 채용완료
- 양주시복합커뮤니티센터 내 사무실 이전 신청('19.1.)
- 2020년 협의체 전용차량 지원 완료('20.1.)

□ 추진계획

- 양주시복합커뮤니티센터 내로 사무실 이전(~'21년)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사무국 직원 채용																				
협의체 전용차량 지원																				
협의체 사무실 지원																				

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 지역사회보장협의체 사무국 신설로 지역 내 복지전달체계 네트워크 구축 강화
  - 읍면동지역사회보장협의체 전담 사무간사 및 차량지원으로 협의체 운영 활성화
  - 양주시복합커뮤니티센터 내 협의체 사무실 이전으로 협의체 위상 강화

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	과장	송 은	☎ 5700
			팀장	지인환	☎ 5701
			주무관	한보슬	☎ 5703

<b>관리번호</b>	<b>반려동물 공원 조성</b>
104	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	축산과(공원사업과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 도시공원 내 반려견 전용공간 마련으로 올바르고 건전한 반려문화 정착 및 시민편의 공간 조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
반려동물 공원	2020년 공원조성	양주시 반려견 놀이터 조성	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 소요예산 : 316백만원(도비 60, 시비 256)
- 사업내용 : 반려견 놀이공간(소형견/중·대형견), 음수시설, 격리장, 놀이시설, 관리동 등 조성

#### 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	316		-	200	-	56	60	
도 비	60		-	60	-	-	-	
시 비	256		-	140	-	56	60	

#### 그동안 추진실적

- 양주시 반려견 놀이터 조성 추진('18.9.)

- 반려견 놀이터 조성사업 예산(도비) 확보('19.1.)
- 서울시 반려견 놀이터 3개소 벤치마킹('19.2.)
- 양주시 반려견 놀이터 조성계획 수립('20.3.)
- 양주시 반려견 놀이터 실시설계('20.6.)
- 독바위 공원 조성계획 변경 및 도시계획위원회 심의('20.8.~10.)
- 양주시 반려견 놀이터 실시계획 인가('20.11.)
- 양주시 반려견 놀이터 공사 실시('20.12.)
- 양주시 반려견 놀이터 준공('21.1.)

□ **추진계획**

- 양주시 반려견 놀이터 cctv 및 조명 설치 공사('21.2.)
- 양주시 반려견 놀이터 운영계획 수립 및 시범운영('21.3.~)

□ **추진일정(분기별)**

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
반려견놀이터 조성 추진																				
반려견놀이터 운영																				

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 반려견이 소유자와 목줄 없이 뛰어 놀 수 있는 공간 마련으로 반려견의 스트레스 해소 및 반려견의 사회성 향상으로 개물림 사고 등 안전사고 예방 등 건전한 반려문화 정착

공약사항 정책실명제	추진부서	축산과	과	장	김화은	☎ 8082-7280
			팀	장	예은하	☎ 8082-7360
			주 무 관		이주식	☎ 8082-7261

<b>관리번호</b>	<b>유관기관 유치 및 설립</b>
105	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	비예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	전략사업추진단
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획

## 공약사항(목표)

- ◆ 유관기관 유치로 도시경쟁력을 높여 자립기반도시 구축

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
유관 기관 유치	2022년까지 2개 공공기관 유치	계획 수립 제안·협의	100%	여
전체 달성률(%)			100%	

## □ 사업개요

- 경기도 산하 공공기관 유치
- 한국전력공사 양주시사 및 양주교육지원청 유치
  - 한국전력공사(양주시사) 설립 및 동두천양주교육지원청 분리 설치

## □ 그동안 추진실적

- 한전 양주시사 설립 검토 및 협의('17.5.)
- 한전 양주시사 설립 건의서 송부('17.6.)
- 양주교육지원청 설치 건의서 송부('18.3.)
- 양주교육지원청 유치 국회 정책건의('18.10.)
- 한전 양주시사 설립 건의서 재송부('18.3.)
- 양주교육지원센터 개소('20.5.)
  - 옥정로6길 18(옥정동, 한길프라자Ⅱ), 5층 506호
  - 초·중학교 설립, 학교용지 협의, 양주혁신교육지구 운영

- 道공공기관 5개 기관 입지 선정 공고('20. 6.~7.)
  - 경기교통공사, 경기도일자리재단, 경기환경에너지진흥원 등
- 경기교통공사, 경기도일자리재단, 경기환경에너지진흥원 유치 신청
- 경기교통공사 최종 유치('20. 10.)
  - 옥정로6길 18(옥정동, 한길프라자Ⅱ), 3층

**□ 추진계획**

- 경기도 공공기관 추가유치 및 유관기관 유치 제안(~2022년)

**□ 추진일정(분기별)**

세부추진상황*	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유관기관 유치																				

**□ 예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문 제 점) 한국전력공사
  - 한전 양주지사 설립에 대해 한국전력공사는 현재 추진하기 힘들다는 입장
- (대책방안) 지속적인 건의 및 협의, 단기방안으로 한전 판매 지사 추진

**□ 기대효과**

- 이원화된 대민지원 업무의 편의 증진
- 교육지원청 분리설치로 지역 맞춤 교육행정서비스 증진
- 道공공기관 유치로 생산유발효과, 부가가치유발, 취업유발효과 등 지역경제 파급효과 창출

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 경기교통공사 유치와 양주교육지원센터 개소 등 공약목표에 대한 성과를 완료 하였으나 양주시 발전을 위해 지속적인 공공기관 유치가 필요함.

공약사항 정책실명제	추진부서	전략사업	과	장	권광중	☎ 5910
		추진단	팀	장	이상덕	☎ 5911
			주 무 관		김남규	☎ 5913

<b>관리번호</b>
106

## 저류지 이용 공영주차장 건립

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

### 공약사항(목표)

◆ 도심지 주차난 해소를 위한 저류지를 활용한 공영주차장 건립

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
주차장 건립	2019년 설계완료 및 준공	설계 완료 및 실시계획 인가, 착공	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 위    치 : 광사동 714-1번지(고읍택지개발지구)
- 면    적 : 5,427㎡(주차규모 144면)
- 조성형식 : 저류지 복개를 통한 지상주차장 설치
- 총사업비 : 약 76억원(국비 20, 시비 46, 기타 10)
- 사업기간 : 2018. 5. ~ 2022. 2.

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	7,600	-	-	1,300	2,300	4,000	-	-
국 비	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-
시 비	4,600	-	-	300	300	4,000	-	-
기 타	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 사업계획 수립('18.5.)
- 지방재정투자심사('18.8.)
- 교통영향평가 완료('19.7.)
- 지구단위계획 변경(주차장중복결정) 고시('19.8.)
- 공공디자인 심의 완료('19.11.)
- 공법심의 완료('20.1.)
- 재해영향평가 완료('20.5.)
- 설계완료 및 실시계획 인가('20.7.)
- 계약심사 완료('20.9.)
- 공사발주('20.10.)
- 착공('21.2.)

□ 추진계획

- 준공('22.2.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계획수립 및 사전절차 이행																						
지구단위계획 변경 및 설계																						
공사																						

□ 기대효과

- 주차공간 부족에 따른 주민불편 해소

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 임기 내(2022년 준공) 공약이행이 완료될 것으로 사료됨

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	과	장	권순용	☎ 6600
			팀	장	이성철	☎ 6620
			주 무	관	박동식	☎ 6623



<b>관리번호</b>	<b>화물자동차 공영주차장 추진</b>
107	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 주택가 화물자동차 불법주차로 인한 주민불편 해소 및 화물자동차 운수사업자 차고지난 완화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
주차장 조성	2019년 설계완료 및 준공	도시관리계획 변경 및 설계완료, 착공	80%	여
전체 달성률(%)			80%	

#### □ 사업개요

- 위    치 : 덕정동 480-1번지 일원
- 면    적 : 12,668㎡[주차면수 92면(대형 66, 일반 26)]
- 총사업비 : 약 27억원
- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2021. 8.

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	2,700	-	100	900	300	1,400	-	-
시 비	2,200	-	100	900	300	900	-	-
기 타	500	-	-	-	-	500	-	-

□ 그동안 추진실적

- 도시관리계획(주차장시설결정) 변경 및 설계용역 착수('18.11.)
- 국유재산(철도) 사용허가 완료('19.2.)
- 사업부지 내 지장물 보상완료('20.1.)
- 도시관리계획 결정(변경) 고시('20.3.)
- 지반조사 완료('20.3.)
- 설계완료('20.7.)
- 매장문화재 표본조사 완료('20.9.)
- 재해영향평가 완료('20.10.)
- 계약심사 완료('20.11.)
- 착공('20.12.)

□ 추진계획

- 준공('21.8.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 변경 및 설계																						
공사																						

□ 기대효과

- 주택가 화물자동차 불법주차로 인한 사고위험 감소

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 임기 내(2021년 준공) 공약이행이 완료될 것으로 사료됨

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	과장	장	권순용	☎ 6600
			팀장	장	이성철	☎ 6620
			주무관	관	박동식	☎ 6623