

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약목표

사적 제526호 양주대모산성의 정비를 추진하여 문화재를 활용한 테마관광지를 조성하고자 함.

- ◆ 문화재청 국비의 원활한 확보를 통한 종합 정비계획 수립, 문화재 발굴조사, 유적 정비, 성벽 복원, 탐방로 조성, 관람객 편의시설 조성 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
양주대모산성 정비	문화재 발굴조사	- 8~11차 발굴조사 완료 - 12차 발굴조사 착수		
	양주대모산성 정비공사	- 양주대모산성 종합 정비계획 추진 중		
전체 달성률(%)				

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2014. ~ 2035.
- 사업장소 : 양주시 백석읍 방성리 798 일원(사적 제526호 양주대모산성)
- 사업규모 : 토지매입, 종합 정비계획 수립, 발굴조사, 유적 정비, 성벽 복원, 탐방로 조성, 관람객 편의시설 조성 등
- 당해예산 : 1,142,000천원(국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)
 - 종합 정비계획 수립, 발굴조사(2,400㎡), 문화재보호구역 내 예초

□ 추진실적

- 2013. 6. : 양주대모산성 사적 지정
- 2014. ~ 2015. : 양주대모산성 문화재보호구역 내 토지매입 완료
- 2016. : 양주대모산성 수목 정비공사 준공
- 2018. : 양주대모산성 서문지 진입로 공사 준공, 8차 발굴조사 준공
- 2019. ~ 2021. : 9차~11차 발굴조사 준공
- 2022. 2. : 양주대모산성 종합 정비계획 용역 착수(~12월까지)
- 2022. 6. : 양주대모산성 조경 관리공사(제초) 착공
양주대모산성 12차 발굴조사 착수(~12월까지)
- 2022. 9. : 양주대모산성 조경 관리공사(제초) 준공
- 2022. 10. : 양주대모산성 종합 정비계획 수립용역 중간보고회 개최
- 2022. 12. : 양주대모산성 12차 발굴조사 준공, 종합 정비계획
수립용역 최종보고회 개최

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	34,790	3,227	1,142	921	1,500	1,500	1,500	25,000
국 비	24,354	2,259	800	645	1,050	1,050	1,050	17,500
도 비	5,218	484	171	138	225	225	225	3,750
시 비	5,218	484	171	138	225	225	225	3,750

※ 정확한 추정사업비는 양주대모산성 종합 정비계획 수립용역 완료 후 반영할 예정

□ 향후계획

- 2023. 3. : 양주대모산성 13차 발굴조사, 배수 정비공사 실시설계
용역 착수

- 2023. 6. : 양주대모산성 조경 관리공사(제초) 착공(~9월까지)
- 2023. 9. : 양주대모산성 배수 정비공사 실시설계 용역 완료
- 2023. 12. : 양주대모산성 13차 발굴조사 완료

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
문화재 발굴조사	12차				13차				14차				15차				16차			
양주대모산성 정비공사																				

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 양주대모산성의 원활한 정비를 위한 문화재청 국비 확보 필요
- (대 책) 양주대모산성 종합 정비계획 승인 과정에서 문화재청과의 협의를 통해 국비 확보에 만전을 기하겠음

□ 기대효과

- 역사 문화자원을 활용한 관광 자원화
- 역사 문화도시 양주의 위상 확립에 기여

공약사업 정책실명제	추진부서	문화관광과	과 장	홍미영	☎ 8082-5650
			팀 장	공남희	☎ 8082-5670
			주 무 관	채규철	☎ 8082-5672