

<b>관리번호</b>	<b>덕계공원 스포츠센터 건립</b>
80	

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (공원사업과)
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

### 공약목표

덕계공원 내 스포츠센터 건립을 통한 덕계동 및 회천 신도시 주민들의 여가 활동 및 체육활동 수요 충족

**◆ (공약이행방안) 대체 부지 마련 등 사업부지 우선 확보 후 추진**

### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
덕계공원 스포츠 센터 건립	스포츠센터 건립	-		
<b>전체 달성률(%)</b>				

#### 사업개요

○ 주요 체육시설 설치 개요

사 업 명	- 덕계공원 스포츠센터 건립	비 고
사업규모	- 스포츠센터 건립	
시설내역	- 지하 1층, 지상 3층 연면적3,000㎡ - 수영장, 다목적체육관, 체력단련장 및 부대시설	
사업비	- 18,000백만원	

- 수영장 시설을 포함한 연면적 3,000㎡ 이상의 시설 규모
- 주차장 시설 등 부대시설 추가확보 필요(부지면적 6,000㎡ 이상)

#### 추진실적

- 2022. 7. 사업 가능 후보지 현장 조사 실시
- 2022. 8. 사업성 검토, 후보지 부서별 협의 실시

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	25,000	-	-	100	1,000	15,000	8,900	-
국 비	4,000	-	-	-	200	2,800	1,000	-
도 비	3,000	-	-	-	300	1,700	1,000	-
시 비	18,000	-	-	100	500	10,500	6,900	-

□ 향후계획

- 2023. 양주시 공원 조성계획 변경 추진(공원사업과)
- 2023. 6. 스포츠센터 건립 기획설계용역 실시
- 2023. 8. 공모 설계 실시
- 2024. 6. 스포츠센터 건립 실시설계용역 추진
- 2025. 3. 스포츠센터 건립 사업발주
- 2026. 6. 사업완공

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
덕계공원 스포츠센터 건립																					

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 공원 관리계획 변경 절차 이행 및 민원 발생
  - 공원 관리계획 변경 절차에 상당 기간 소요
  - 회천 신도시 주민들의 신도시 내 스포츠센터 건립 요청
- (대 책) 주민의견 재 수렴 필요
  - 회천2동에서의 주민 의견수렴 필요(구도심, 신도시)

□ 기대효과

- 덕계동 주민들의 여가 활동 및 생활체육 활성화

공약사업 정책실명제	추진부서	교육체육과	과 장	송미애	☎ 8082-5610
			팀 장	김명한	☎ 8082-5635
			주 무 관	신동주	☎ 8082-5636