

1. 분야	도로, 교통	2. 예산/비예산	예산 (LH)
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과 (기후에너지과)
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요 (전선지중화 한전 사업 필요)
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	광역교통개선대책 수립

**공약목표**

양주신도시 광역교통개선대책의 국도 3호선 확장사업 착수

◆ (공약이행방안)

- 양주신도시 광역교통개선대책 추진
- 한전 공동사업 시행방안 협의

**공약이행 확인지표**

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
국도 3호선 확장사업 착수	'23 광역교통개선대책 및 회천지구 교통영향평가 검토 '24 도시관리계획 및 실시계획 수립 및 승인 '25~ 국도 3호선 확장 공사 착수			
<b>전체 달성률(%)</b>				

□ **사업개요**

- 구 간 : 양주시청 ~ 회천지구 ~ 덕정사거리
- 사 업 량 : L=7.7km, B=4→6차로
- 시행주체 : 한국토지주택공사

□ **추진실적**

- 양주신도시 광역교통개선대책(변경) (2012.5.)
- 양주신도시 회천지구 조성공사 착공 (1단계) (2014.5.)
- 양주신도시 회천지구 교통영향평가(변경) (2016.10.)
- 양주신도시 회천지구 조성공사 착공 (2단계) (2019.5.)

□ **연도별 추정사업비**

- 양주신도시 광역교통개선대책(변경) : 3,779억 원(LH) (2012.5.)

## □ 향후계획

- 광역교통개선대책 협의 검토, 교통영향평가 협의 검토 (2022년 하반기)
- 광역교통개선대책 협의 검토, 교통영향평가 협의 검토, 도시관리계획 수립 (2023년)
- 광역교통개선대책, 교통영향평가 협의, 도시관리계획 수립 및 결정 실시계획 수립 (2024년)
- 실시계획 승인, 국도 3호선 확장사업 착수 (2025년)
- 국도 3호선 확장사업(계속), 실시계획 승인(관리) (2026년)

## □ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
광역교통개선대책 및 교통영향평가 협의																				
도시관리계획 및 실시계획 수립 및 승인																				
확장사업 착수																				

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 보상·사업추진 관련 민원 등 분쟁 발생에 따른 공기연장 사유 발생  
전선지중화 사업 주체(한국전력공사)의 사업 가능 여부에 대한 검토 필요 (기후에너지과 한전 협의 필요)
- (대책) 市-주민-LH와의 적극적인 소통을 통한 사업추진  
국도 3호선 확장 시 한국전력공사에서 전선지중화사업 동시 추진 필요 (기후에너지과 한전 협의 및 사업추진)

## □ 기대효과

- 국도 3호선 확장을 통한 광역교통 분산 효과
- 시민 교통편의 증대
- 평화로 확장을 통한 시민 자긍심 고취

<b>공약사업 정책실명제</b>	<b>추진부서</b>	<b>균형발전 정책과</b>	과	장	정승남	☎ 8082-5910
			팀	장	김종원	☎ 8082-5920
			주	무	관	이주환