

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

### 공약목표

덕계동 구도심 주거 및 상가 밀집 지역 주차 문제 해소 및 어린이보호구역 사고 예방

### ◆ (공약이행방안)

#### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
주차타워 건립	설계 및 공사 완료	설계 완료, 착공		
<b>전체 달성률(%)</b>				

#### □ 사업개요

- 사업명 : 덕계공원 주차타워 건립
- 위치 : 덕계동 467번지
- 사업규모 : 지상 3층 4단, 연면적 4,631.12㎡, 주차면수 145면
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 6.
- 총사업비 : 7,400백만원(도비 1,000백만원, 시비 5,400백만원, 특조금 1,000백만원)

#### □ 추진실적

- 2020. 12. : 사업계획
- 2021. 2. : 공유재산관리계획
- 2021. 8. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 8. : 덕계근린공원 조성계획(변경) 고시
- 2021. 12. : 특허공법 심의 완료

- 2022. 2. : 경관 심의 완료
- 2022. 5. : 건축허가, 경기도 계약심사 완료
- 2022. 7. : 착공

연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	7,400	1,700	3,700	2,000	-	-	-	-
도 비	1,000	500	500	-	-	-	-	-
시 비	5,400	200	3,200	2,000	-	-	-	-
기 타	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-

향후계획

- 2023. 6. : 준공(예정)

추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설계 완료 및 건축허가																				
주차타워 건립																				

기대효과

- 주차 공간 부족에 따른 주민 불편 해소

공약사업 정책실명제	추진부서	대중교통과	과 장	남병길	☎ 8082-6600
			팀 장	신동묵	☎ 8082-6620
			주 무 관	박동식	☎ 8082-6623