

<b>관리번호</b>	<b>반려동물 공원 조성</b>
104	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	축산과(공원사업과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 도시공원 내 반려견 전용공간 마련으로 올바르고 건전한 반려문화 정착 및 시민편의 공간 조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
반려동물 공원	2020년 공원조성	양주시 반려견 놀이터 조성	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 소요예산 : 316백만원(도비 60, 시비 256)
- 사업내용 : 반려견 놀이공간(소형견/중·대형견), 음수시설, 격리장, 놀이시설, 관리동 등 조성

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	316		-	200	-	56	60	
도 비	60		-	60	-	-	-	
시 비	256		-	140	-	56	60	

## □ 그동안 추진실적

- 양주시 반려견 놀이터 조성 추진('18.9.)
- 반려견 놀이터 조성사업 예산(도비) 확보('19.1.)
- 서울시 반려견 놀이터 3개소 벤치마킹('19.2.)
- 양주시 반려견 놀이터 조성계획 수립('20.3.)
- 양주시 반려견 놀이터 실시설계('20.6.)
- 독바위 공원 조성계획 변경 및 도시계획위원회 심의('20.8.~10.)
- 양주시 반려견 놀이터 실시계획 인가('20.11.)
- 양주시 반려견 놀이터 공사 실시('20.12.)
- 양주시 반려견 놀이터 준공('21.1.)

## □ 추진계획

- 양주시 반려견 놀이터 cctv 및 조명 설치 공사('21.2.)
- 양주시 반려견 놀이터 운영계획 수립 및 시범운영('21.3.~)

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
반려견놀이터 조성 추진																				
반려견놀이터 운영																				

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
  - 반려견이 소유자와 목줄 없이 뛰어 놀 수 있는 공간 마련으로 반려견의 스트레스 해소 및 반려견의 사회성 향상으로 개물림 사고 등 안전사고 예방 등 건전한 반려문화 정착

공약사항 정책실명제	추진부서	축산과	과	장	김화은	☎ 8082-7280
			팀	장	예은하	☎ 8082-7360
			주 무 관		이주식	☎ 8082-7261