

<b>관리번호</b>	<b>화물자동차 공영주차장 추진</b>
105	

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 주택가 화물자동차 불법주차로 인한 주민불편 해소 및 화물자동차 운수사업자 차고지난 완화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
주차장 조성	2019년 설계완료 및 준공	도시관리계획 변경 및 설계완료, 착공	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

#### □ 사업개요

- 위    치 : 덕정동 480-1번지 일원
- 면    적 : 12,668㎡[주차면수 92면(대형 66, 일반 26)]
- 총사업비 : 약 27억원(시비 22, 특교세 5)
- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2021. 9.

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	2,700	-	100	900	300	1,400	-	-
시 비	2,200	-	100	900	300	900	-	-
기 타	500	-	-	-	-	500	-	-

□ **그동안 추진실적**

- 도시관리계획(주차장시설결정) 변경 및 설계용역 착수('18.11.)
- 국유재산(철도) 사용허가 완료('19.2.)
- 사업부지 내 지장물 보상완료('20.1.)
- 도시관리계획 결정(변경) 고시('20.3.)
- 지반조사 완료('20.3.)
- 설계완료('20.7.)
- 매장문화재 표본조사 완료('20.9.)
- 재해영향평가 완료('20.10.)
- 계약심사 완료('20.11.)
- 착공('20.12.)
- 준공('21.9.)

□ **추진계획**

- 양주도시공사 위탁운영('22.1.~)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 변경 및 설계																						
공사																						

□ **기대효과**

- 주택가 화물자동차 불법주차로 인한 사고위험 감소

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 완료
- 공약총평 : 화물자동차 운송사업자 차고지난 완화 및 불법 주정차 감소 기대

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	과	장	이승대	☎ 6600
			팀	장	이성철	☎ 6620
			주 무 관		박동식	☎ 6623