

관리번호
106

저류지 이용 공영주차장 건립

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

공약사항(목표)

◆ 도심지 주차난 해소를 위한 저류지를 활용한 공영주차장 건립

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
주차장 건립	2019년 설계완료 및 준공	설계 완료 및 실시계획 인가, 착공	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

□ 사업개요

- 위 치 : 광사동 714-1번지(고읍택지개발지구)
- 면 적 : 5,427㎡(주차규모 144면)
- 조성형식 : 저류지 복개를 통한 지상주차장 설치
- 총사업비 : 약 76억원(국비 20, 시비 46, 기타 10)
- 사업기간 : 2018. 5. ~ 2022. 2.

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	7,600			1,300	2,300	4,000		
국 비	2,000				2,000			
시 비	4,600			300	300	4,000		
기 타	1,000			1,000				

□ **그동안 추진실적**

- 사업계획 수립('18.5.)
- 지방재정투자심사('18.8.)
- 교통영향평가 완료('19.7.)
- 지구단위계획 변경(주차장중복결정) 고시('19.8.)
- 공공디자인 심의 완료('19.11.)
- 공법심의 완료('20.1.)
- 재해영향평가 완료('20.5.)
- 설계완료 및 실시계획 인가('20.7.)
- 계약심사 완료('20.9.)
- 공사발주('20.10.)
- 착공('21.2.)

□ **추진계획**

- 준공('22.2.)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계획수립 및 사전절차 이행																						
지구단위계획 변경 및 설계																						
공사																						

□ **기대효과**

- 주차공간 부족에 따른 주민불편 해소

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 임기 내(2022년 준공) 공약이행이 완료될 것으로 사료됨

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	과장	장	권순용	☎ 6600
			팀장	장	이성철	☎ 6620
			주무관	관	박동식	☎ 6623