

1. 분야	시민감동	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

### 공약사항(목표)

- ◆ 주택가 화물자동차 불법주차로 인한 주민불편 해소 및 화물자동차 운수사업자 차고지난 완화

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
주차장 조성	2019년 설계완료 및 준공	도시관리계획 변경 및 설계완료, 착공	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 위    치 : 덕정동 480-1번지 일원
- 면    적 : 12,668㎡[주차면수 92면(대형 66, 일반 26)]
- 총사업비 : 약 27억원
- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2021. 8.

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	2,700		100	900	300	1,400		
시 비	2,200		100	900	300	900		
기 타	500					500		

□ 그동안 추진실적

- 도시관리계획(주차장시설결정) 변경 및 설계용역 착수('18.11.)
- 국유재산(철도) 사용허가 완료('19.2.)
- 사업부지 내 지장물 보상완료('20.1.)
- 도시관리계획 결정(변경) 고시('20.3.)
- 지반조사 완료('20.3.)
- 설계완료('20.7.)
- 매장문화재 표본조사 완료('20.9.)
- 재해영향평가 완료('20.10.)
- 계약심사 완료('20.11.)
- 착공('20.12.)

□ 추진계획

- 준공('21.8.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 변경 및 설계																						
공사																						

□ 기대효과

- 주택가 화물자동차 불법주차로 인한 사고위험 감소

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 임기 내(2021년 준공) 공약이행이 완료될 것으로 사료됨

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	과 팀 주 무	장 장 관	권순용 이성철 박동식	☎ 6600 ☎ 6620 ☎ 6623
---------------	------	-------	---------------	-------------	-------------------	----------------------------