

관리번호	양주 어울림센터 건립
14	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 사회복지, 체육, 문화 등 한 곳에서 서비스 제공할 수 있는 복합 공간인 어울림 센터로 건립

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
어울림센터 (종합사회복지관) 건립	2022년 건물착공	- 기본구상 - 기본계획수립 - 타당성 조사 - 중앙지방재정투자 심사통과	75%	여
전체 달성률(%)			75%	

사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년
- 사업위치 : 양주시 유양동 68번지 일원
- 사업규모 : 부지면적 8,000㎡ / 건축연면적 6,000㎡
- 소요예산 : 21,700백만원(국비 7,500, 지방비 14,200)
- * 국비 7,500백만원 : 주한미군공여구역 등 지원 사업비

연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	21,700	-	18	-	-	-	22	21,660
국 비	7,500	-	-	-	-	-	-	7,500
시 비	14,200	-	18	-	-	-	22	14,160

그동안 추진실적

- 종합사회복지관 기본구상 및 타당성 용역 시행('18.4.)
- 주한미군 공여구역 등 지원사업 국비 75억원 확보('19.10.)
- 2021년 제1차 지방재정투자심사 통과('21. 2.)
- 도시관리계획 변경 결정(안) 입안('21. 11.)

□ **추진계획**

- 도시계획시설(사회복지시설) 결정('22.3.)
- 공유재산관리계획 반영, 부지 매입, 설계('22. 1~3분기)
- 착공 및 건축공사('22. 4분기~'24.)
- 준공 및 개관('25.)

□ **추진일정(분기별)**

세부추진상황	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 변경 및 시설 결정																						
건축설계 공모 및 실시설계																						
착공																						

□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문제점) 도시계획시설 결정 시기에 따라 사업 추진 속도 영향
- (대 책) 관계 부처와의 긴밀한 소통 체계 구축

□ **기대효과**

- 종합사회복지, 체육, 문화 등 다양한 서비스를 한 곳에서 제공할 수 있는 복합공간 건립을 통해 시민의 실질적 복지수준 향상 도모

공약이행 총평

- 공약진행 : 일부추진
- 공약총평 : 도시계획시설 절차에 대한 관계 부처 협의 중으로 협의 결과에 따라 사업 추진 속도 단축 가능

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	과장	송 은	☎ 5700
			팀장	김자영	☎ 5701
			주무관	허영주	☎ 5703