

관리번호	스마트시티 복합센터 구축
1	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	전략사업추진단 (정보통신과, 체육청소년과, 평생교육진흥원)
5. 계속사업 여부	계속사업	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	무	8. 사전절차 이행	완료

공약사항(목표)

◆ 스마트시티 복합센터 건립으로 안전한 신도시 조성
문화·체육 시설 확충으로 살기좋은 시민생활환경 구축

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
복합센터 구축	2019년 사업준공	공사추진	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 5. ~ 2019. 8.
- 사업위치 : 옥정동 1035-1번지(옥정중앙공원 내)
- 사업규모
 - 대지면적 : 22,510㎡ (공원면적 : 162,293.4㎡)
 - 건축면적 : 4,257.11㎡ (연면적 : 11,121.80㎡)
 - * 동수 및 층수 : 2개동 / 지하2층~지상3층
 - 주 용 도 : 방송통신시설(통합관제센터), 교육연구시설(중앙도서관),
운동시설(체육시설)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	27,500		26,000	1,500				
도 비	1,500			1,500				
시 비	26,000		26,000					

□ 그동안 추진 실적

- 2015. 6. ~ 9. : 현상설계공모 및 심사완료
- 2016. 7. : 경기도 건설기술심의
- 2017. 4. : 공사착공
- 2018. 10. 12. : 주민설명회 개최(주민건의사항 접수)
- 2018. 11. 15. : 외부디자인 변경추진(주민건의사항 반영)
- 2018. 12. 17. ~ 3. 3. : 동절기 공사중지
- 2019. 3. : 공사 재착수
- 2019. 8. : 공사 준공
- 2019. 10. : 개관 완료

□ 기대효과

- 문화 및 여가생활 영위로 시민 생활이 행복한 도시조성

공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
 - 스마트시티 복합센터(통합관제센터, 도서관, 스포츠센터) 개관으로 시민들의 건강과 여가생활 증진 및 안전한 도시 양주 구축

공약사항 정책실명제	추진부서	전략사업 추진단	과	장	권광중	☎ 5910
			팀	장	김현석	☎ 5925
			주 무 관		황선미	☎ 5926