

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	도시발전과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	재정투자심사

### 공약사항(목표)

#### ◆ 4차 산업혁명 대비 경기북부 제조기반 기업의 성장 플랫폼 조성

#### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
테크노밸리 조성 추진	2022년 착공	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타당성조사</li> <li>• 중앙투자심사</li> <li>• 지정계획 고시</li> <li>• GB해제 심의통과</li> </ul>	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 위 치 : 마전동 258-1번지 일원
- 면 적 : 218,105㎡(66,000평)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사업시행자 : 경기도, 양주시, 경기주택도시공사
- 예 산 액 : 110,442백만원

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	110,442	-	-	-	540	26,978	50,751	32,173
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	40,864	-	-	-	200	9,982	18,778	11,904
기타	69,578	-	-	-	340	16,996	31,973	20,269

※ 사업비는 양주시와 경기도시공사 간 실무협약 이후 정산 예정

## □ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	달성률(%)
2018	• 타당성조사	• 착수 및 약정체결	10%
2019	• 타당성조사 완료 • 중앙투자심사 통과 • 산업단지 물량배정 및 지정계획	• 타당성조사 완료 • 중앙투자심사 • 산업입지심의회 물량배정 • 산업단지 지정계획 고시	30%
2020	• 도시관리(GB 해제) 협의 및 심의 • 산업단지 개발계획 작성	• GB해제 중앙도시계획위원회 심의 • 산업단지개발계획 승인신청	70%
2021	• 도시관리(GB 해제) 결정(변경) 고시 • 산업단지계획 승인 및 고시	-	-
2022	• 보상 및 착공	-	-

## □ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2018				2019				2020				2021				2022				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성조사																						
중앙투자심사																						
GB해제 및 산업단지계획 승인																						
보상 및 착공																						

## □ 기대효과

- 경기북부지역 신성장산업 인프라 구축 및 지역경제 활성화

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 타당성조사 완료, 중앙투자심사 통과
  - 경기도 산업입지심의회 물량배정 완료, 산업단지 지정계획 고시
  - 도시관리계획(GB해제) 결정(변경) 중앙도시계획위원회 조건부 의결
  - 산업단지계획 수립 및 승인신청

공약사항 정책실명제	추진부서	도시발전과	과장	차순범	☎ 5950
			팀장	정해업	☎ 5960
			주무관	유건우	☎ 5961