

관리번호	권역별 스포츠센터 건립
4	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과(전략사업추진단)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 재정투융자심사 공유재산관리계획

공약사항(목표)

- ◆ 권역별 체육시설의 균형배치 및 서부권 지역주민들의 숙원사업으로 주민들의 여가생활 질적 향상 도모

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
서부권스포츠 센터 건립	2019년 준공	2019. 6. 준공	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 6.
- 사업위치 : 광적면 광석리 177-1번지 일원
- 사업규모 : 지하1층/지상1층(연면적 2,928.78㎡)
- 사 업 비 : 11,081백만원(국비 2,820, 시비 8,261)
- 주요시설 : 수영장(25m × 6레인), 체력단련장, 부대시설 등

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	11,081	4,200	3,300	3,581	-	-	-	
국 비	2,820	-	1,313	1,507	-	-	-	
시 비	8,261	4,200	1,987	2,074	-	-	-	

□ 그동안 추진실적

- 실시설계용역 추진('16. 9. ~ '17. 10.)
- 건축공사 추진('18. 1. ~ '19. 6.)
- 개관 및 운영 준비('19. 7. ~ '19. 9.)
- 개관('19.10.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사 추진																				
개관 및 운영																				

□ 기대효과

- 체육시설 확충으로 시민 체력증진 및 생활체육 활성화
- 복지인프라 구축을 통한 다양한 복지수요 대응 및 시민 삶의 질 향상

공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평 : 목표 기간내 공사를 완료하고 운영중으로 시민들에게 생활체육 여건 제공 등 시민 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대

공약사항 정책실명제	추진부서	체육청소년과	과장	백승호	☎ 5610
			팀장	최성조	☎ 5635
			주무관	김민성	☎ 5636