

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과(도로과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 양주시 관내 격자 도로망 확충으로 교통편익증대 및 지역경제 활성화

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
도하-덕계	기본계획 재수립	- 소송 종결 - 기본계획 재수립용역 준공	100%	완료
덕도-도하	지장물 철거공사 착공	- 설계 98%, 보상98% - 지장물 철거공사 착공	100%	완료
은현-봉암	변경없음	- 보상 98% - 공사 43%	100%	완료
효촌-신산	2022년 보상착수	- 설계 90%	80%	여
돌고개 도시계획	보상률 50%	- 보상 32%	64%	여
전체 달성률(%)			86%	

□ 사업개요

- 시도8호선(도하-덕계) : L=5.8km, B=20m, 사업비 1,256억원
- 시도8호선(덕도-도하) : L=4.2km, B=20~28m, 사업비 1,148억원
- 지방도375호선(은현-봉암) : L=3.88km, B=11.75m, 사업비 299억원
- 지방도364호선(효촌-신산) : L=5.08km, B=12.0m, 사업비 441억원
- 돌고개 도시계획도로 : L=1.45km, B=9.0m 사업비 112억원

□ 기대효과

- 교통편익 증대 및 지역경제 활성화에 따른 도시경쟁력 강화

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 양주시 방방곡곡 도로망 확충하기 위하여 총 5개 사업 정상 추진

공약사항
정책실명제

추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
		팀	장	이용배	☎ 5935
		주	무	관	전민성