

관리번호	아트도시 조성
79	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

- ◆ 도심 곳곳에 공공미술을 설치하여 미술 저변 확대 문화수준 향상

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
아트도시 조성	2021년 창작공간 준공개관	아트그늘막 설치 아름다운길 조성 창작공간 준공	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 01. ~ 2019. 07.
- 위 치 : 관내 전역
- 사 업 비 : 1,312백만원
- 사업내용 : 아트그늘막 설치 5개소, 장흥관광지 아름다운 길 조성 (L=1.7km), 창작공간 1개소(100㎡) 건립

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	임기전 (기투자)	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	1,312	-	120	762	400	30	-	-
국비(균특)	401	-	20	381	-	-	-	-
도 비	280	-	-	-	280	-	-	-
시 비	631	-	100	381	120	30	-	-

□ 그동안 추진실적

- 아트그늘막 설치완료('18.7.)
 - 양주시청사거리, 옥정동사거리, 가남사거리, 고읍동 롯데시네마앞, 덕정동 남영상가앞
- 장흥아름다운길 조성사업 공사 준공('19.7.)
- 창작공간(장흥 문턱없는 아트화장실 內) 조성 완료('21.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
아트그늘막 설치																				
장흥아름다운길 조성																				
창작공간 조성																				

공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
 - 아트도시 조성을 통해 도심 곳곳에 특색있고 예술성있는 공공시설 등을 설치하여 양주시의 아트도시로의 이미지 제고 및 문화수준 향상에 기여

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	과 장	김재규	☎ 5650
			팀 장	이소영	☎ 5660
			주 무 관	박지아	☎ 5662