

관리번호	건강생활지원센터 확대
7	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	건강증진과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 권역별 건강생활지원센터 설치로 지역사회 거버넌스 구축 및 지역 주민의 건강관리 능력 향상으로 삶의 질 향상

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
동부 건강생활지원센터 신설·운영	2018년	○설치예산 확보: 1,376백만원 ○2018.12. 양주체육복지센터 內 준공 (내부 인테리어 완료 개소 : 2019.5.)	100%	완료
서부 건강생활지원센터 신설·운영	2019년	○설치예산 확보: 1,534백만원 ○2019.10. 안테리아공사착공 ○2019.12. 안테리아공사준공 및개소	100%	
전체 달성률(%)			100%	

사업개요

구 분	사업기간	사업위치	사업규모	사업비(백만원)
동부 건강생활지원센터	2018. 2. ~ 2019. 5.	양주체육복지센터 5층	825㎡	1,376
서부 건강생활지원센터	2018. 4. ~ 2019. 12.	문화예술회관 2층	908㎡	1,534

연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	2,910	-	808	1,246	856	-	-	-
국 비	204	-	-	204	-	-	-	-
도 비	51	-	-	51	-	-	-	-
시 비	441	-	-	441	-	-	-	-
기 타	2,214	-	808	550	856	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 동부 건강생활지원센터 양주체육복지센터 內 준공('18.12.)
(내부 인테리어 완료 개소 2019.5.)
- 서부 건강생활지원센터 문예회관 2층 內 준공 및 개소('19.12.)

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황		2018				2019				2020				2021				2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
동부권	설치예산 확보																				
	인테리어 공사 실시설계 용역																				
	인테리어 공사																				
	준공 및 운영																				
서부권	설치예산 확보																				
	인테리어 공사 실시설계 용역																				
	인테리어 공사																				
	준공 및 운영																				

□ 기대효과

- 시민 스스로 건강문제를 해결해 나갈 수 있는 건강역량 강화
- 권역별 건강생활지원센터 설치로 보건의료 취약지역주민의 건강
형평성 제고 및 삶의 질 향상

공약이행 총평

- 공약진행 : 완료
- 공약총평
 - 동부 건강생활지원센터는 2018년 12. 양주체육복지센터 內 준공 후 인테리어 공사를 통해 19년 5월 정상 개소하였음
 - 도심권 내 체육복지센터 등 유관단체와 함께 운영되어 시민 이용률이 높고 시스템과 프로그램에 높은 호응도를 보임.

공약사항 정책실명제	추진부서	건강증진과	과장	김정미	☎ 7150
			팀장	윤순덕	☎ 7151
			주무관	임서연	☎ 7152