

<b>관리번호</b>	<b>청소년 수련시설(문화의 집) 건립</b>
5	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	체육청소년과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 반영

### 공약사항(목표)

◆ 청소년 활동 공간 확충을 통한 청소년 건전육성 기반 조성

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
청소년 수련시설 건립	청소년 문화의 집 건립	2020년 타당성 용역 완료	50%	여
전체 달성률(%)			50%	

### □ 사업개요

- 시 설 명 : 청소년수련시설(문화의집) 건립
- 기 간 : 2021. 1. ~ 12.
- 위 치 : 양주시 덕정2지구 행복주택 내 지역편의시설(고암동 583-1)
- 면 적 : 건축연면적 1,033㎡(지상 2층 ~ 4층)
- 주요시설 : 특성화활동장, 플레이존, 동아리실, 문화교실 등
- 사 업 비 : 1,000백만원(내부인테리어 및 자산취득비)

### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	1,000	-	-	-	-	1,000	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	1,000	-	-	-	-	1,000	-	

**□ 그동안 추진실적**

- 양주시 청소년시설 확충 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료(2020. 9.)
- 덕정 행복주택 주민편의시설 청소년문화의집 활용계획 의회 보고(2020. 9.)
- 회천청소년문화의집 설치 및 운영 계획 수립(2020. 10.)
- 한국토지주택공사 무상임대협약 체결(2020. 11.)

**□ 추진계획**

- 회천청소년문화의집 설계 용역(2021. 3. ~ 4.)
- 내부인테리어 공사 착수 및 준공(2021. 5. ~ 8.)
- 회천청소년문화의집 개관 및 운영(2021. 9.)

**□ 추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2018				2019				2020				2021				2022				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
청소년시설 확충 연구용역																							
기본계획수립																							
내부인테리어공사																							
개관 및 운영																							

**□ 예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문제점)
  - 2021년 1회 추경 시 인테리어공사비 및 자산취득비 편성 필요

**□ 기대효과**

- 다양한 청소년 수련활동을 통해 건강하고 창의적인 미래 주역 육성
- 청소년 프로그램 활성화 및 삶의 질 향상

## 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 접근성과 활용도가 높은 청소년문화의집 확충을 통해 청소년 활동 공간을 확보하여 청소년 건전 육성 기반 조성

공약사항  
정책실명제

추진부서

체육청소년과

과

장

백 승 호

☎ 5610

팀

장

이 우 영

☎ 5640

주

무

관

박 선 미

☎ 5642